

**DODATEK č. 5**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2015-0400/OR**  
ze dne 27.07.2015

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Odstranění závad v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>KOMPLEX DC s.r.o.</b>
Sídlo:	Teplická 8, Děčín IX-Bynov, 405 05
Statutární zástupce:	Miloš Černoorský
IČO:	28687108
DIČ:	CZ28687108
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	226220145/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2015-0400/OR ze dne 27.07.2015 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 120 dnů (dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo prodloužena doba realizace o 60 dnů a dle dodatku č. 3 prodloužena doba realizace do 30.07.2016). Z důvodu špatné spolupráce s nájemníky bytů kde jsou prováděny stavební práce je doba pro dokončení díla prodloužena do 30.09.2016.
2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

.....  
Objednatel  
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....  
Zhotovitel  
Miloš Černoorský - jednatel