




**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
Ev. č. MěÚ: 2020/04/ORM







uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

**I.**  
**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

**název** : **Město Nový Bor**  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**ve věcech technických** :   
**telefon** :   
**e-mail** : 

**ZHOTOVITEL**

**obchodní firma** : **StavoSport s.r.o.**  
**sídlo** : Přehradní 233, Fryšták 76316  
**právní forma** : Společnost s ručením omezeným  
**IČO** : 29278481  
**DIČ** : CZ29278481  
**zápis v OR** : u KS v Brně, oddíl C vložka 70440  
**jednající** : Marek Šmach  
**dále za zhotovitele jednájí** : Marek Šmach  
**ve věcech smluvních** :   
**ve věcech technických** :   
**bankovní spojení** :   
**č. účtu** :   
**telefon** :   
**e-mail** : 

## II.

### Úvodní ujednání a účel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 17.4.2020 uzavřely smlouvu o dílo ev. č. MěÚ: 2020/04/ORM, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ náměstí Míru Nový Bor“, a to v rámci veřejné zakázky „Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ náměstí Míru Nový Bor – 3. opakované řízení“.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.
3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – soupis prací se změnovými listy. V návaznosti na v příloze č. 1 specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo.
4. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna článku III. Cena za dílo, kterým se **snižuje** konečná cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

## III.

### Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

#### Smlouva o dílo

Cena bez DPH:	7.450.177,22 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1.564.537,22 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>9.014.714,44 Kč</b>

**[slovy: devět milionů čtrnáct tisíc sedm set čtrnáct korun českých čtyřicet čtyři haléřů]**

#### Méně práce

Cena bez DPH:	2.323.323,45 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	487.897,92 Kč
Cena včetně DPH:	2.811.221,37 Kč

**[slovy: dva miliony osm set jedenáct tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých třicet sedm haléřů]**

#### Více práce

Cena bez DPH:	2.318.880,90 Kč
Výše DPH:	21 %

DPH: 486.964,99 Kč  
Cena včetně DPH: 2.805.845,89 Kč  
**[slovy: dva miliony osm set pět tisíc osm set čtyřicet pět korun českých osmdesát devět haléřů]**

**Smlouva o dílo včetně méně a více prací**

Cena bez DPH: 7.445.734,67 Kč  
Výše DPH: 21 %  
DPH: 1.563.604,28 Kč  
**Cena včetně DPH: 9.009.338,95 Kč**  
**[slovy: devět milionů devět tisíc tři sta třicet osm korun českých devadesát pět haléřů]**

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

**Podmínky pro změnu ceny**

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

**Způsob sjednání změny ceny**

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté,

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1106/20/RM43 ze dne 24. 08. 2020
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací včetně krycího listu

V Novém Boru, dne 29.9.2020

Ve Fryštáku, dne 9.9.2020

.....  
Objednatel  
**Mgr. Jaromír Dvořák**  
starosta

.....  
Zhotovitel  
**Marek Šmach**

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		Číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	StavoSport s.r.o.		
Investor:	Město Nový bor	Datum:	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	<b>Rozpočet dle SOD, ÚRS 2020, ÚRS 2019- I</b>		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b><u>1 Areálové oplocení</u></b>			
Na základě vytyčení hranice pozemků a následného posouzení nejvhodnějšího provedení areálového oplocení bylo rozhodnuto (investor, TDS, AD), že část plotu bude provedena na stávající podezdívce, část oplocení bude doplněno o podhrabové desky a je nahrazena pískovcová zeď novým oplocením.			
Méněpráce: -321.872,37- Kč bez DPH;			
Vícepráce: 217.627,72- Kč bez DPH			
<b>změna celkem: méněpráce -104,244,65 bez DPH</b>			
<b>Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.</b>			
<b><u>2 Chráničky osvětlení</u></b>			
Investor sdělil, že není nutné hřiště v budoucnu osvětlovat. Z toho důvodu jsou z prací vypuštěny chráničky elektro.			
Méněpráce: -25.500,-Kč bez DPH;			
Vícepráce: 0.00 Kč bez DPH			
<b>změna celkem: méněpráce -25.500,- Kč bez DPH</b>			
<b>Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.</b>			
<b><u>3 KD 5 List zrušen a přesunut do ZL č.1</u></b>			
<b><u>4 Změna odvodnění hřišť a u terénu u běžecké dráhy</u></b>			
Při kontrole PD a zadávacího rozpočtu použitého pro výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zjištěno, že ve výkazu výměr jsou nepřesně uvedeny výměry drenážních per.			
Dodavatel navrhl změnu provedení liniového odvodnění – použít jiný typ odvodňovacích žlabů, než byl navržen v PD a bylo upraveno umístění odvodňovacích žlabů a dle návrhu dodavatel byly doplněny obrubníky.			
Méněpráce: -30.500,00Kč bez DPH;			
Vícepráce: 164.830,38bez DPH			
<b>změna celkem: vícepráce 134.330,38- Kč bez DPH</b>			
<b>Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.</b>			

#### **5 Změna skladby pod povrchy hřišť a u běžecké dráhy**

Při kontrole PD a zadávacího rozpočtu použitého pro výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zjištěno, že ve výkazu výměr jsou nepřesně uvedeny skladby a jejich mocnost a je definován nevhodně nepropustný asfalt. Asfalt proveden propustný.

Méněpráce: -1.482.569,98 Kč bez DPH;

Vícepráce: 1.517.341,56 Kč bez DPH

**změna celkem: vícepráce 34.771,58 bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.**

#### **6 KD 5 List zrušen a přesunut do ZL č.1**

#### **7 KD 4 List zrušen**

#### **8 Opěrka u fotbalového hřiště**

Po posouzení PD - opěrná zeď u fotbalového hřiště-je navrženo nové technické řešení , které zlepší údržbu od původně dotčeného prostoru .

Méněpráce: -85.718,97- Kč bez DPH;

Vícepráce: 115.801,20- Kč bez DPH

**změna celkem: vícepráce 30.082,23- Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.**

#### **9 Změna mobilních košů na basketbal za pevné sklopné**

Basketbal - s ohledem na dispoziční řešení (velikost) víceúčelového hřiště, je navržena změna použití basketbalových konstrukcí. Původně navržené mobilní, umístěné v hrací ploše s nutností posouvání, nahrazeny za koše s příhradovou sklopnou umístěnou mimo sportoviště. Toto řešení eliminuje nebezpečí při manipulaci a zvyšuje komfort sportoviště.

Dále je doplněno sportovní vybavení a pouzdra pro volejbal u fotbalového hřiště

Méněpráce: -25.000- Kč bez DPH;

Vícepráce: 88.086,40- Kč bez DPH

**změna celkem: vícepráce 63.086,40- Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.**

#### **10 Změna oplocení hřišť**

Z důvodu komfortu provozu a údržby sportovišť bylo navrženo změna konstrukčního provedení oplocení.

Méněpráce: -250.712,13- Kč bez DPH;

Vícepráce: 145.776,50- Kč bez DPH

**změna celkem: méněpráce -104.935,63- Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.**

#### **11 Základ pod tribunou – hlubší žebra**

Při kontrole PD a výkazu výměr byl zjištěn nesoulad výkresové a rozpočtové části. V rozpočtu je uveden větší počet betonových prefa dílů a sedaček

Měněpráce: -71.550,- Kč bez DPH;  
Vícepráce: 0,- Kč bez DPH  
**změna celkem: méněpráce -71.550,- Kč bez DPH**  
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

### 12 Úprava části nevyhovující zemní pláň

Po provedení odkopávek a statických zkoušek byla na části plochy fotbalového provedena sanace zemní pláň z důvodu neúnosnosti podloží.

Měněpráce: 0,- Kč bez DPH;  
Vícepráce: 48.691,50- Kč bez DPH  
**změna celkem: vícepráce 48.691,50,- Kč bez DPH**  
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

### 13 KD 06 List zrušen a přesunut do ZL č.10

### 14 Zábradlí u 4x schodišť – doplnění schodiště na petanque

Po dohodě všech stran jsou s ohledem na bezpečnost doplněna zábradlí u schodišť a tribuny, současně je navýšen počet schodišťových stupňů.

Měněpráce: -29.900,- Kč bez DPH;  
Vícepráce: 20.725,64- Kč bez DPH  
**změna celkem: méněpráce -9.174,36- Kč bez DPH**  
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / měněpráce:


záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLA S.



spol. s r.o.  
Vladislavova 29/  
576 01 VYSOKÉ MYTO  
Fax: 422 24171 -33-  
Tel.: 485 422 172



Na Slovance 800, Antuškova  
473 01 Nový Bor  
IČ: 04011236 • DIČ: CZ04011236  
Czech Republic

Příloha:

- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: ZL

**Rekapitulace změn zřavazku:**

<b>SOD bez DPH v Kř</b>	7.450.177,22,-Kř		
<b>Cena vícepracř bez DPH v Kř</b>	2.318.880,90,-Kř		
<b>Cena mēněpracř bez DPH v Kř</b>	-2.323.323,45,-Kř		
<b>Dodatek ř 1 bez DPH v Kř</b>	7.445.734,67,-Kř		

Vřslednř cena zmēny bez DPH:	Novē sjednanř termřn pro dokonřenř celē stavby (dřla):
Veřkerē prřce budou splňovat podmřnky smlouvy o provedenř stavby a budou provedeny ve stejnē úrovni co do jakosti materiřlů, provedenř apod. tak, jak požaduje nebo předpokládř Dokumentace zakřzky pro celē dřlo.	
Podpis zmocnēnce objednatele:	Podpis zhotovitele: <b>StavoSport s.r.o.</b> Prřelostřnř 233 FRYŠTřK IřO 2 [redacted] tel.: [redacted]
Datum:	Datum:



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 539317

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel:

Město Nový Bor

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

IČ:

29278481

DIČ:

CZ29278481

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ:

15028909

DIČ:

CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>	<b>(SOD)</b>			<b>7 450 177,22</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
snížená	21,00%	7 450 177,22	1 564 537,22	
	15,00%	0,00	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>(SOD)</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>9 014 714,44</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 539317

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Místo:

Město Nový Bor

Datum:

27. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>7 450 177,22</b>	<b>9 014 714,44</b>	
<b>S</b>	<b>Víceúčelové sportovní hřiště</b>	7 372 677,22	8 920 939,44	<b>STA</b>
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	77 500,00	93 775,00	<b>STA</b>

## ZMĚNOVÝ LIST

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Změnový list č.</b>		<b>-4 442,55</b>	<b>-5 375,49</b>	
1	Změna areálového oplocení	-104 244,65	-126 136,03	
2	Vypuštění chrániček osvětlení	-25 500,00	-30 855,00	
3	<b>KD 05 List zrušen a přesunuto do ZLč.1</b>			
4	Změna odvodnění hřišť a u terénu u běžecké dráhy	134 330,38	162 539,76	
5	Změna skladby pod povrchy hřišť a u běžeckých drah	34 771,58	42 073,61	
6	<b>KD 05 List zrušen a přesunuto do ZLč.1</b>			
7	<b>KD 04 List zrušen</b>			
8	Opěrka u fotbalového hřiště	30 082,23	36 399,50	
9	Změna mobilních košů na basketbal za pevné sklopné	63 086,40	76 334,54	
10	Změna oplocení hřišť	-104 935,63	-126 972,11	
11	Základ pod tribunu - hlubší žebra	-71 550,00	-86 575,50	
12	Úprava části nevyhovující zemní pláň	48 691,50	58 916,72	
13	<b>KD 06 ZL 13 zrušen, přesunuto do ZL č.10</b>			
14	Zábradlí u4x schodišť + doplnění schodiště na petanque	-9 174,36	-11 100,98	

Výsledná cena díla (bez DPH) .....7.445.734,67 Kč

Výsledná cena díla (vč. DPH).....9.009.338,95 Kč

## Změnový list č.1

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru  
Objekt: **Změna areálového oplocení**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Město Nový Bor  
Uchazeč:  
StavoSport s.r.o.  
Projektant:  
BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 29278481  
IČ: 15028909  
DIČ: CZ15028909  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH** **-104 244,65**

DPH základní snížená	#ODKAZ!	Základ daně -104 244,65	Sazba daně 21,00%	Výše daně -21 891,38
zákl. přenesená	#ODKAZ!		15,00%	0,00
sníž. přenesená	#ODKAZ!		21,00%	0,00
nulová	#ODKAZ!		15,00%	0,00
			0,00%	0,00

**Cena s DPH** **-126 136,03** **v CZK**

## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru  
Objekt: **Změna areálového oplocení**

Místo: Datum:  
Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:  
Uchazeč: StavoSport s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Méně práce** **-321 872,37**

HSV - Práce a dodávky HSV	-321 872,37
1 - Zemní práce	-28 391,11
2 - Zakládání	-58 551,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-201 240,00
997 - Přesun sutě	-33 689,97

**Vícepráce** **217 627,72**

HSV - Práce a dodávky HSV	217 627,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	217 627,72

## Méně práce

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt: **Oplocení areálu**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-321 872,37</b>
D	1	HSV	Práce a dodávky HSV				-321 872,37
D	1	Zemní práce	Zemní práce				-28 391,11
4	K	131151343	Vrtání jamek pro plotové sloupky strojně průměru přes 200 do 300 mm <small>1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopískových horninách bez příměsí kamenů.</small>	m	-36,000	150,00	-5 400,00
PSC							
VV			viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1				
VV			0,90*(67+14) *viz.přílohy PD: D.1.1.10			-72,900	
VV			0,9*(13 +3+27) sloupky u lodě+hřiště+zahrada, pískovcová zeď			38,700	
VV			0,90*2 *viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.11			-1,800	
VV			<b>Součet</b>			<b>-36,000</b>	
7	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 <small>Poznámka k souboru cen:</small>	m3	-22,800	451,00	-10 282,80
PSC			<small>1. V součtu jsou uvedeny i náklady na přepravu materiálů na staveništi a na odvoz odpadů z výkopů a zbytečného množství zemin.</small>				
VV			*viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1				
VV			60*0,6*0,90 *viz.přílohy PD: D.1.1.12			-32,400	
VV			12*0,8*1,0 pískovcová zeď od souseda			9,600	
VV			<b>Součet</b>			<b>-22,800</b>	
8	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3 <small>Poznámka k souboru cen:</small>	m3	-11,400	236,00	-2 690,40
PSC			<small>1. V součtu jsou uvedeny i náklady na přepravu materiálů na staveništi a na odvoz odpadů z výkopů a zbytečného množství zemin.</small>				
VV			22,8*0,5			-11,400	
11	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3 <small>Poznámka k souboru cen:</small>	m3	-0,353	1 249,00	-440,90
PSC			<small>1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.</small>				
VV			3,14*0,25*0,25*0,90*2 *viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.11			-0,353	
12	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k <small>Poznámka k souboru cen:</small>	m3	-0,177	174,00	-30,80
PSC			<small>1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.</small>				
VV			0,353*0,50			-0,177	
18	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se <small>Poznámka k souboru cen:</small>	m3	-25,696	261,00	-6 706,76
PSC			<small>1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.</small>				
VV			36*3,14*0,15*0,15 *viz. položka 131151343			-2,543	
VV			22,8 *viz. položka 132201101			-22,800	
VV			0,353 *viz. položka 133201101			-0,353	
VV			<b>Součet</b>			<b>-25,696</b>	
20	K	171201201	Uložení sypání na skládky <small>Poznámka k souboru cen:</small>	m3	-25,696	15,50	-398,29
PSC			<small>1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.</small>				
VV			36*3,14*0,15*0,15 *viz. položka 131151343			-2,543	
VV			22,8 *viz. položka 132201101			-22,800	
VV			0,353 *viz. položka 133201101			-0,353	
VV			<b>Součet</b>			<b>-25,696</b>	
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem <small>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</small>	t	-48,823	50,00	-2 441,16
PSC			25,696*1,9000			-48,823	
D	2	Zakládání	Zakládání				-58 551,29
47	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 <small>Poznámka k souboru cen:</small>	m3	-21,238	2 400,00	-50 971,68
PSC			<small>1. V součtu jsou uvedeny i náklady na přepravu materiálů na staveništi a na odvoz odpadů z výkopů a zbytečného množství zemin.</small>				
VV			*viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1				
VV			60*0,6*0,85*1,035 *viz.přílohy PD: D.1.1.12			-31,671	
VV			12,6*0,8*1*1,035 pískovcová zeď od souseda			10,433	
VV			<b>Součet</b>			<b>-21,238</b>	
52	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 <small>Poznámka k souboru cen:</small>	m3	-1,943	2 500,00	-4 857,11
PSC			<small>1. V součtu jsou uvedeny i náklady na přepravu materiálů na staveništi a na odvoz odpadů z výkopů a zbytečného množství zemin.</small>				
VV			viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1				
VV			3,14*0,15*0,15*0,90*(67+14-13) *viz.přílohy PD: D.1.1.10			-4,324	

	VV		3,14*0,15*0,15*0,90*(13 +3+27) sloupky u lodě+hřiště+zahrada, pískovcová zeď				2,734		
	VV		3,14*0,25*0,25*0,90*2 "viz.přílohy PD: D.1.1.11				-0,353		
	VV		<b>Součet</b>				<b>-1,943</b>		
54	K	275352112X01	Bednění základů patek ztracené z trub plastových průměr 300 mm	m		-22,500	85,00		-1 912,50
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	VV		1. Povrchová úprava: na kladce (včetně nastavení) u volných nebo zastřešených loděk, nádob a kádlek ? Kladce nebo obkladové bednění od 1						
	VV		viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1						
	VV		0,90*(67+14-13) "viz.přílohy PD: D.1.1.10				-61,200		
	VV		0,90*13+3+27)				38,700		
	VV		<b>Součet</b>				<b>-22,500</b>		
55	K	275352113X02	Bednění základů patek ztracené z trub plastových průměr 500 mm	m		-1,800	450,00		-810,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	VV		1. Povrchová úprava: na kladce (včetně nastavení) u volných nebo zastřešených loděk, nádob a kádlek ? Kladce nebo obkladové bednění od 1						
	VV		0,90*2 "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.11				-1,800		
	D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-201 240,00</b>
59	K	327221111	Zdění nadzákladového obkladního zdiva kvádřového do 0,2 m3	m3		-25,620	3 250,00		-83 265,00
	VV		60*1,4*0,5 "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.12				-42,000		
	VV		12,6*2*0,65 pískovcová zeď od souseda				16,380		
	VV		<b>Součet</b>				<b>-25,620</b>		
61	K	338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do	kus		-35,000	195,00		-6 825,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	VV		1. Povrchová úprava: na kladce (včetně nastavení) u volných nebo zastřešených loděk, nádob a kádlek ? Kladce nebo obkladové bednění od 1						
	VV		67*14 "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.10				-81,000		
	VV		2 "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.11				-2,000		
	VV		(13 +3+27+5) sloupky u lodě+hřiště+zahrada, pískovcová zeď+ opěrná zeď				48,000		
	VV		<b>Součet</b>				<b>-35,000</b>		
85	M	313247821X02	Panelové pletivo z ocelových drátů, zinkované, poplastované, výšky 2 m, osazené ocelové sloupky	kus		-82,000	450,00		-36 900,00
	VV		165				-165,000		
	VV		25+20+25+13				83,000		
	VV		<b>Součet</b>				<b>-82,000</b>		
139	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3		-29,700	2 500,00		-74 250,00
	VV		165,00*0,20*0,90				-29,700		
	VV		<b>Součet</b>						
	D	997	<b>Přesun sutě</b>						<b>-33 689,97</b>
141	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m		-40,740	85,00		-3 462,90
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	VV		1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na odložení materiálů na vzdálenost do 20 m nebo odložení na dovozovní prostředek						
	VV		165				-165,000		
	VV		14+51,46+7,54+18,65+10,3+21,78				124,260		
	VV		<b>Součet</b>				<b>-40,740</b>		
144	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t		-65,711	75,00		-4 928,33
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	VV		1. V cenách nejsou zahrnuty náklady na odvoz suti na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i						
	VV		144				-591,399		
145	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i	t		-591,399	15,00		-8 870,99
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	VV		1. Příplatek odvozu suti na vzdálenost od místa odložení suti na dovozovní prostředek až na místo odložení na území skládky nebo meziskládky						
	VV		65,711*9				591,399		
146	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem	t		-65,711	250,00		-16 427,75
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	VV		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.						
	VV		2. Příplatek odvozu suti na vzdálenost od místa odložení suti na dovozovní prostředek až na místo odložení na území skládky nebo meziskládky						

## Vícepráce

Stavba: 0

Objekt: **Oplocení areálu**

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>217 627,72</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				217 627,72
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				217 627,72
84	K	348401230	Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 1,6 do 2,0 m	m	36,000	85,00	3 060,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	VV		1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		165,00 "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.10				-165,000
	VV		201				201,000
	VV		<b>Součet</b>				<b>36,000</b>
0	K	953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	104,000	36,20	3 764,80

	W	26*4				104,000		
	W		sloupky na chemickou maltu					
N	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	33	kus	33,000		
	W		(51,45+14)*0,8		m	52,360	57,00	2 984,52
	W							
N	K	59232542	betonová podhrabová deska 2500x200x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm		ks	13,000	603,00	7 839,00
	W		13			30,000		
N	K	59232551	držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový povrchová úprava žárový zinek		ks	26,000	94,40	2 454,40
N	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky		soubor	13,000	425,00	5 525,00
65	M	55342258X5	sloupek ocelový délky 2,7 m antivandal		kus	48,000	2 500,00	120 000,00
	PSC		POZITIVKA K SOUČTU CEN: osazení sloupků št. 26*4 s podhrabovou deskou 2500x200x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků					
	W		(14 +3+19+5) sloupky u lodě+hřiště+zahrada, pískovcová zeď + opěrná zeď			41,000		
67	M	55342258X5	sloupek ocelový délky 2,0m s plotnou antivandal		kus	26,000	2 000,00	52 000,00
	PSC		POZITIVKA K SOUČTU CEN: osazení sloupků št. 26*4 s podhrabovou deskou 2500x200x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků					
	W		sloupky na podezdívku			33,000		
72	M	55342321.2	branka vstupní, průchozí šířka 1 m, panelové pletivo z ocelových drátů, zinkované, poplastované, výšky 1,22 m		kus	2,000	8 500,00	17 000,00
	W		1			-1,000		
	W		3			3,000		
	W		Součet			2,000		
73	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2		kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	W		1			-1,000		
	W		3			3,000		
	W		Součet			2,000		

## Změnový list č.2

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt: **Vypuštění chrániček osvětlení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Bor

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

29278481

IČ:

DIČ:

15028909

CZ15028909

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-25 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 500,00	21,00%	-5 355,00
snížená	0,00	15,00%	
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-30 855,00**

## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt:

**Vypuštění chrániček osvětlení**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Nový Bor

Projektant:

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Méně práce

**-25 500,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-25 500,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-25 500,00

## Méně práce

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt:

**Osvětlení**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Nový Bor

Projektant:

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Zpracovatel:

PC Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**-25 500,00**

D HSV

Práce a dodávky PSV

-25 500,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-25 500,00

149 K 741111X0001

Chránička pro rozvody elektro včetně položení

m

-300,000

85,00

-25 500,00

VV

300,00 "viz přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

300,000



## Změnový list č.4

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt: **Změna odvodnění hřišť a u terénu u běžecké dráhy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Bor

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIC:

IČ:

29278481

IČ:

15028909

DIC:

CZ15028909

IČ:

DIC:

**Cena bez DPH**

**134 330,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 330,38	21,00%	28 209,38
snížená		15,00%	0,00
zákl. přenesená	#ODKAZ!	21,00%	0,00
sníž. přenesená	#ODKAZ!	15,00%	0,00
nulová	#ODKAZ!	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**162 539,76**

## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt:

**Změna odvodnění hřišť a u terénu u běžecké dráhy**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Nový Bor

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Méně práce

HSV - Práce a dodávky HSV

**-30 500,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-30 500,00

-30 500,00

### Vícepráce

HSV - Práce a dodávky HSV

**164 830,38**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

164 830,38

164 830,38

## Méně práce

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt: **Změna odvodnění hřišť a u terénu u běžecké dráhy**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-30 500,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-30 500,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-30 500,00
137	K	935113212	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm	m	-37,000	250,00	-9 250,00
	PSC		<i> Poznámka k souporu cen:</i>				
	VV		1. Vozník jev. označení: "hřiště malé kopané"				
	VV		2*(44+22) "hřiště malé kopané"			-132,000	
	VV		2*(17,5+34) "víceúčelové hřiště"			-103,000	
	VV		41+14,5 "běžecká rovinka"			-55,500	
	VV		14,50			-14,500	
	VV		(2,5*3+41+19+33+8) "hřiště malé kopané"			108,500	
	VV		14,5*2+2,5*4+31*2 "víceúčelové hřiště"			101,000	
	VV		(41,5+13+4,5) "běžecká rovinka"			58,500	
	VV		<b>Součet</b>			<b>-37,000</b>	
	VV		viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2				
138	M	59227010X	Betonový odvodňovací žlábek 250x160x1000 mm s protiskluzovou mřížkou.	m	-42,500	500,00	-21 250,00
			305			-305,000	
				268		262,5	
	VV		<b>Součet</b>			<b>-42,500</b>	

## Vícepráce

Stavba: 0

Objekt: **Změna odvodnění hřišť a u terénu u běžecké dráhy**

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>164 830,38</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				164 830,38
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				164 830,38
7	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,938	451,00	6 286,15
	PSC		<i> Poznámka k souporu cen:</i>				
	VV		1. Vozník jev. označení: "drenáž"				
	VV		"viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1"				
	VV		343*0,35*0,45 "drenáž"			-54,023	
	VV		(405+26,5)*0,35*0,45 "drenáž"			67,961	
	VV		<b>Součet</b>			<b>13,938</b>	
	VV						

8	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepicovú horninu tř. 3	m3	6,969	236,00	1 644,68
	PSC		<i>Foizianika k souboru cen:</i>				
	VV		1. V cenách jsou započteny i náklady na sádkování rýhů do 3 m od podlahy při výšce zapažení se doporučením 13,939*0,5		6,969		
18	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,938	261,00	3 637,88
	PSC		<i>Foizianika k souboru cen:</i>				
	VV		1. Cena práce při přemístění a naložení rýhů na místo naměřené obvyklým dopravním prostředkem, toto přemístění se provádí individuálně 13,939 "viz. položka 132201101		13,938		
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,939	15,50	216,05
	PSC		<i>Foizianika k souboru cen:</i>				
	VV		1. Cena 13,939 "viz. položka 132201101		13,939		
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	26,483	50,00	1 324,13
	PSC		<i>Foizianika k souboru cen:</i>				
	VV		1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 13,939*1,9000		26,483		
38	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	8,729	942,00	8 222,25
	PSC		<i>Foizianika k souboru cen:</i>				
	VV		1. V ceně 8,729 jsou započteny i náklady na průčištění, udrbnění a lamování kamene (343*0,35*0,45)-(343*0,35*0,05)-(3,14*0,16^2)		-47,940		
	VV		(473*0,35*0,45) -(473*0,35*0,05)-(3,14*0,08^2*473) "drenáž		56,669		
	VV		<b>Součet</b>		<b>8,729</b>		
	VV		viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 drenáž				
41	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	2,275	1 121,00	2 549,71
	PSC		<i>Foizianika k souboru cen:</i>				
	VV		1. V cenách jsou započteny i náklady na průčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože 343*0,35*0,05 "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1		-6,003		
	VV		473*0,35*0,05		8,278		
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,275</b>		
42	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	30,000	69,00	2 070,00
	PSC		<i>Foizianika k souboru cen:</i>				
	VV		1. Cena 27,5+2,65+7,85 "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.13		-38,000		
	VV		68		68,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>30,000</b>		
43	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	62,000	150,00	9 300,00
	PSC		<i>Foizianika k souboru cen:</i>				
	VV		1. Cena 343,00 "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1		-343,000		
	VV		405		405,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>62,000</b>		
133	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	230,700	220,00	50 754,00
	PSC		<i>Foizianika k souboru cen:</i>				
	VV		1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou.				
	VV		2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání obrubníků, které se provádějí jednotlivě				
	VV		69+2,5+69+2,5 "běžecká rovinka		143,000		
	VV		27,5+1,45+27,5 "skok daleký		56,450		
	VV		102,55		102,550		
	VV		(2,75+7)*2 "doskočiště		19,500		
	VV		2*2,15+1 "schodiště ke hřišti na petanque		5,300		
	VV		24		24,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>-350,800</b>		
	VV		69+2,5+69+2,5 "běžecká rovinka		143,000		
	VV		27,84+2,78+27,84 "skok daleký		58,460		
	VV		(2,75+7)*2 "doskočiště		19,500		
	VV		99 "viceúčelové hřiště		102,100		
	VV		99,3 "fotbalové hřiště		99,700		
	VV		7 "vrh koulí		4,400		
	VV		61,8 "chodník nad tribunou		51,860		
	VV		13,4+22,78+6,56+6 "svah u tribuny		68,280		
	VV		28,6+6 "přístupová komunikace- od brány		33,200		
	VV		nájezdový obrubník		1,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>581,500</b>		
134	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	230,700	65,00	14 995,53
	VV		69+2,5+69+2,5 "běžecká rovinka		143,000		
	VV		27,5+1,45+27,5 "skok daleký		56,450		

	VV	102,55				102,550		
	VV	2*2,15+1	"schodiště ke hřišti na petanque			5,300		
	VV	24				24,000		
	VV	Součet				-331,300		
	VV	69+2,5+69+2,5	"běžecká rovinka			143,000		
	VV	27,84+2,78+27,84	"skok daleký			58,460		
	VV		"víceúčelové hřiště			102,100		
	VV		"fotbalové hřiště			99,700		
	VV		"vrh koulí			4,400		
	VV		"chodník nad tribunou			51,860		
	VV		"svah u tribuny			68,280		
	VV		"přístupová komunikace- od brány			33,200		
	VV		nájezdový obrubník			1,000		
	VV	Součet				562,000		
		935932611	Vpust' s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	ks	11,000	4 690,00		51 590,00
		894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160	ks	2,000	6 120,00		12 240,00

## Změnový list č.5

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt **Změna skladby pod povrchy hřišť a u běžeckých drah**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Bor

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DÍČ:

IČ:

29278481

IČ:

15028909

DÍČ:

CZ15028909

IČ:

DÍČ:

**Cena bez DPH**

**34 771,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 771,58	21,00%	7 302,03
DPH snížená		15,00%	0,00
DPH zákl. přenesená	#ODKAZ!	21,00%	0,00
DPH sníž. přenesená	#ODKAZ!	15,00%	0,00
DPH nulová	#ODKAZ!	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 073,61**

## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt:

**Změna skladby pod povrchy hřišť a u běžeckých drah**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Nový Bor

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Méně práce

HSV - Práce a dodávky HSV  
5 - Komunikace pozemní

**-1 482 569,98**

### Vícepráce

HSV - Práce a dodávky HSV  
1 - Zemní práce  
5 - Komunikace pozemní

**1 517 341,56**

1 517 341,56

16 862,56

1 500 479,00

## Méně práce

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt: **Změna skladby pod povrchy hřišť a u běžeckých drah**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 482 569,98</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>-1 482 569,98</b>
D	5		Komunikace pozemní				<b>-1 471 846,05</b>
30	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	-28,000	72,00	-2 016,00
	PSC		<i>Uzávěrná k soupisu cen.</i>				
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na předání položek vzhledem k objemu na vzdálenost do 20 km a složení odpadu		28,000		
			28 viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1				
33	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	-28,000	56,00	-1 568,00
	PSC		<i>Uzávěrná k soupisu cen.</i>				
	VV		1. Cena balu včetně balení dřeviny v sadě		28,000		
			28 viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1				
34	M	02660349	Zerav západní /Thuja occidentalis/ 120 - 140 cm, ZB	kus	-28,840	250,00	-7 210,00
	VV		28*1,03		28,840		
35	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	-28,000	250,00	-7 000,00
	PSC		<i>Uzávěrná k soupisu cen.</i>				
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na předání položek vzhledem k objemu na vzdálenost do 20 km a složení odpadu				
106	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 100 mm	m2	-1 990,150	75,00	-149 261,25
	VV		260+165+1*2,15 "zámková dlažba		-427,150		
	VV		595 "víceúčelové hřiště		-595,000		
	VV		968 "hřiště malé kopané		-968,000		
	VV		260+165+1*2,15 "zámková dlažba		0,000		
	VV		595 "víceúčelové hřiště		0,000		
	VV		968 "hřiště malé kopané		0,000		
	VV		Součet		-1 990,150		
	VV		viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2				
107	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	-2 202,525	115,00	-253 290,38
	VV		260+165+1*2,15 "zámková dlažba		-427,150		
	VV		595 "víceúčelové sportovní hřiště		-595,000		
	VV		968 "hřiště malé kopané		-968,000		
	VV		212,375 "běžecká rovinka+skok daleký		-212,375		
	VV		3,8*1,8*0,1 "podsyp schodiště tribuny		-0,684		
	VV		260+165+1*2,15 "zámková dlažba		0,000		
	VV		595 "víceúčelové sportovní hřiště		0,000		
	VV		968 "hřiště malé kopané		0,000		
	VV		212,375 "běžecká rovinka+skok daleký		0,000		
	VV		3,8*1,8*0,1 "podsyp schodiště tribuny		0,684		
	VV		Součet		-2 202,525		
	VV		viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2				
108	K	564710111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	-1 775,375	80,00	-142 030,00
	VV		595 "víceúčelové hřiště		-595,000		
	VV		968 "hřiště malé kopané		-968,000		
	VV		212,375 "běžecká rovinka+skok daleký		-212,375		
	VV		595 "víceúčelové hřiště		0,000		
	VV		968 "hřiště malé kopané		0,000		
	VV		212,375 "běžecká rovinka+skok daleký		0,000		
	VV		Součet		-1 775,375		
	VV		viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2				

109	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-165,000	120,00	-19 800,00
	VV		165 "zámková dlažba		165,000		
	VV		viz přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2				
110	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-16,524	120,00	-1 982,92
	VV		595 "víceúčelové hřiště		-595,000		
	VV		968 "hřiště malé kopané		-968,000		
	VV		591 "víceúčelové hřiště		587,822		
	VV		962,4 "hřiště malé kopané		958,654		
	VV		Součet		-16,524		
	VV		viz přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2				
111	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-1 775,375	500,00	-887 687,50
	PSC		1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.				
	VV		595 "víceúčelové hřiště		-595,000		
	VV		968 "hřiště malé kopané		-968,000		
	VV		212,375 "běžecká rovinka a skok daleký		-212,375		
	VV		595 "víceúčelové hřiště		0,000		
	VV		968 "hřiště malé kopané		0,000		
	VV		212,375 "běžecká rovinka a skok daleký		0,000		
	VV		Součet		-1 775,375		
	D	5.1	Konstrukce hřišť				-10 723,93
117	K	X18	Umělý trávník pro víceúčelová hřiště se vsypem z křemičitého písku, včetně pokládky	m2	-7,178	550,00	-3 948,01
	VV		17,5*34		-595,000		
	VV		17,5*34-4		587,822		
	VV		Součet		-7,178		
	VV		viz přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2				
118	K	X19	Umělý fotbalový trávník III. generace s kombinovaným vsypem, včetně pokládky.	m2	-9,346	725,00	-6 775,92
	VV		44*22		-968,000		
	VV		44*22 -3,6		958,654		
	VV		Součet		-9,346		
	VV		viz přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2				

## Vícepráce

Stavba: 0

Objekt: **Změna skladby pod povrchy hřišť a u běžeckých drah**

Místo: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Nákladů soupisu celkem</b>							<b>1 517 341,56</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 517 341,56
D	1		Zemní práce				16 862,56
3	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	38,720	64,00	2 478,08
	PSC		1. Odkopávky a prokopávky v vybraných případech se provádějí podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.				
	VV		968 *0,04 "hřiště malé kopané		38,720		
18	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,720	261,00	10 105,92
	PSC		1. Doprava po suchu přemístění výkopku na místo nepřetvářené obvyklým dopravním prostředkem: toto přemístění se provádí individuálně.				
	VV		968 *0,04 "hřiště malé kopané		38,720		
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	38,720	15,50	600,16
	PSC		1. Cena 1201 je určena i pro:				
	VV		968 *0,04 "hřiště malé kopané		38,720		





PSC	1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.	
VV	595 "víceúčelové hřiště	587,822
VV	962,4 "hřiště malé kopané	958,654
VV	172,1497+37,0608 "běžecká rovinka+skok daleký	209,211
VV	<b>Součet</b>	<b>1 755,686</b>
VV	<b>viz přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2</b>	

### Změnový list č.8

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru  
Objekt: **Opěrka u fotbalového hřiště**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Město Nový Bor

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
StavoSport s.r.o.

IČ: 29278481

Projektant:  
BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15028909  
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**30 082.23**

DPH základní snížená	#ODKAZ!	Základ daně 30 082.23	Sazba daně 21.00%	Výše daně 6 317.27
zákl. přenesená	#ODKAZ!		15.00%	0.00
sníž. přenesená	#ODKAZ!		21.00%	0.00
nulová	#ODKAZ!		15.00%	0.00
			0.00%	0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**36 399.50**

### REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru  
Objekt: **Opěrka u fotbalového hřiště**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

#### Méně práce

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>-85 718.97</b>
2 - Zakládání	-3 807.49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-81 911.48

#### Vícepráce

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>115 801.20</b>
2 - Zakládání	115 801.20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 263.20
	104 538.00

### Méně práce

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt: **Opěrka u fotbalového hřiště**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-85 718,97</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-85 718,97
D	2		Zakládání				-3 807,49
51	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,119	32 000,00	-3 807,49
	PSC		<small>1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.</small>				
	VV		13,547*0,040 *viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13			-0,542	
	VV		(38*3+38*4*2)*1,15*0,888/1000			0,423	
	VV		<b>Součet</b>			<b>-0,119</b>	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-81 911,48
56	K	311113212	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm	m2	-53,200	1 000,00	-53 200,00
	PSC		<small>Poznámka k souboru cen:</small>				
	VV		<small>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu</small>				
	VV		(27,5+2,65+7,85)*0,80+(27,5+2,65+7,85)*1,20/2			-53,200	
	VV		<small>viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13</small>				
57	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,820	35 000,00	-28 711,48
	VV		53,200*0,20*0,120 *viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13			-1,277	
	VV		38*2*6*1,15*0,888/1000			0,457	
	VV		<b>Součet</b>			<b>-0,820</b>	

### Vícepráce

Stavba: 0

Objekt: **Opěrka u fotbalového hřiště**

Místo: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>115 801,20</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				115 801,20
D	2		Zakládání				11 263,20
48	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,693	2 400,00	11 263,20
	PSC		<small>Poznámka k souboru cen:</small>				
	VV		<small>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu</small>				
	VV		(27,5+2,65+7,85)*0,6*0,64-13*(3,14*0,2*2)*0,64			-13,547	
	VV		(27,5+2,65+7,85)*0,6*0,8			18,240	
	VV		<b>Součet</b>			<b>4,693</b>	
	VV		<small>viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13</small>				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				104 538,00
	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	57,000	1 340,00	76 380,00
	PSC		<small>Poznámka k souboru cen:</small>				
	VV		<small>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu</small>				
	VV		(27,5+2,65+7,85)*1,5		57,000		
	VV		<small>viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13</small>				
		622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	49,400	191,00	9 435,40
		622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	49,400	285,00	14 079,00
		lepido+perlinka					
	PSC		<small>Poznámka k souboru cen:</small>				
	VV		<small>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu</small>				
	VV		(27,5+2,65+7,85)*1,3		49,400		

622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m3	98,800	47,00	4 643,60
-----------	---	----	--------	-------	----------

49.4'2

## Změnový list č.9

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt: **Basketbalové koše**

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Město Nový Bor

Uchazeč:  
StavoSport s.r.o.

Projektant:  
BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ: 29278481

IČ: 15028909  
DIČ: CZ15028909

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**63 086,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 086,40	21,00%	13 248,14
snížená		15,00%	0,00
zákl. přenesená	#ODKAZ!	21,00%	0,00
sníž. přenesená	#ODKAZ!	15,00%	0,00
nulová	#ODKAZ!	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**76 334,54**

## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt:

**Basketbalové koše**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Méně práce

HSV - Práce a dodávky HSV  
5.2 - Technické vybavení

**-25 000,00**

-25 000,00

-25 000,00

### Vícepráce

HSV - Práce a dodávky HSV  
5.2 - Technické vybavení

**88 086,40**

88 086,40

88 086,40

## Měně práce

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt: **Basketbalové koše**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-25 000,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-25 000,00
D	05.III		Technické vybavení				-25 000,00
125	K	X10	Konstrukce pro desku basketbalu včetně desky a koše pojízdná včetně montáže	kus	-2,000	12 500,00	-25 000,00
	VV		2 "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1		2,000		

## Vícepráce

Stavba: 0

Objekt: **Basketbalové koše**

Místo: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>88 086,40</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				88 086,40
D	5,3		Technické vybavení				88 086,40
48	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,536	2 400,00	3 686,40
	PSC		<i>roznamka k soupisu cen:</i>				
	VV		0,8*0,8*1,2*2 Základ košů		1,536		
	K		Konstrukce pro desku basketbalu včetně desky a koše příhradová sklopná, vysazení do 4m	kus	2,000	21 000,00	42 000,00
	VV		2 "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1		2,000		
120	K	X5	Sloupky pro odbíjenou a nohejbal - kombinace včetně osazení	pár	2,000	8 500,00	17 000,00
	VV		1 "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1		-1,000		
	VV		3		3,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,000</b>		
122	K	X7	Sít' odbíjená včetně montáže	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
	VV		1 "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1		-1,000		
	VV		3		3,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,000</b>		
143	K	X22	Pouzdra pro sloupky sítí včetně náhradních - dodávka a osazení	ks	10,000	500,00	5 000,00
	VV		8		-8,000		
	VV		víceúčelové hřiště + fotbalové hřiště (2+4)+(4+6+4)		18,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>10,000</b>		
	K	X10	doprava a montáž -Konstrukce pro desku basketbalu včetně desky a koše příhradová sklopná, vysazení do 4m	kus	2,000	9 000,00	18 000,00

### Změnový list č.10

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru  
Objekt: **Oplocení sportovišť**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: **StavoSport s.r.o.**  
Projektant: BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 29278481  
IČ: 15028909  
DIČ: CZ15028909  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH -104 935.63**

DPH	základní snížená	#ODKAZ!	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	zákl. přenesená	#ODKAZ!	-104 935,63	21,00%	-22 036,48
	sníž. přenesená	#ODKAZ!		15,00%	0,00
	nulová	#ODKAZ!		21,00%	0,00
				15,00%	0,00
				0,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -126 972.11**

### REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru  
Objekt: **Oplocení sportovišť**

Místo: Datum:  
Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:  
Uchazeč: StavoSport s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Méně práce -250 712.13**  
HSV - Práce a dodávky HSV -250 712.13

**Vícepráce 145 776.50**  
HSV - Práce a dodávky HSV 145 776.50



## Měně práce

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt: **Oplocení areálu**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady souboru celkem</b>							<b>-250 712,13</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>-250 712,13</b>
4	K	131151343	Vrtání jamek pro plotové sloupky strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	-17,100	150,00	-2 565,00
	PSC		1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopískitých horninách bez příměsí kamenů.				
	VV		viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1				
	VV		0,90*(40+2) "viz.přílohy PD: D.1.1.5		-37,800		
	VV		0,90*(56+4) "viz.přílohy PD: D.1.1.7		-54,000		
	VV		0,90*42 víceúčelové hřiště		37,800		
	VV		0,90*41 fotbalové hřiště		36,900		
	VV		<b>Součet</b>		<b>-17,100</b>		
18	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,208	261,00	315,29
	PSC		1. Ceny jsou určeny předpokládá-li se, že se jedná o výkopky na ploše, například vzhledem k dopravním prostředkům, tato částka je na osobu jedi... 17,1*3,14*0,15*0,15		1,208		
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,208	15,50	18,72
	PSC		1. Ceny jsou určeny předpokládá-li se, že se jedná o výkopky na ploše, například vzhledem k dopravním prostředkům, tato částka je na osobu jedi... 17,1*3,14*0,15*0,15		1,208		
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2,295	50,00	114,76
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.				
	VV		1,208*1,9000		2,295		
67	M	55342258X5	sloupek ocelový délky 2,6 m	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00
69	M	55342258X7	sloupek ocelový délky 1,4 m pod madlo	kus	-7,000	1 200,00	-8 400,00
78	K	348171710X05	Osazení oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 15° sklonu svahu, hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg	m	-159,280	85,00	-13 538,80
	PSC		1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		(52*2,37+2,73+3,17)*2 "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.7		-258,280		
	VV		99		99,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>-159,280</b>		
82	K	348401220	Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m	m	-14,220	85,00	-1 208,70
	PSC		1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		6*2,37 "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.5		14,220		
83	M	31324781X01	Panelové pletivo z ocelových drátů, zinkované, poplastované, výšky 1 m, osazené ocelové sloupky	kus	-14,220	850,00	-12 087,00
86	K	348401240	Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 2,0 do 4,0 m	m	-76,980	85,00	-6 543,30
	PSC		1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		(39-7)*2,37 "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.5		-75,840		
	VV		52*2,37+2,73+3,17 "viz.přílohy PD: D.1.1.7		-129,140		
	VV		víceúčelové hřiště D.1.1.5 99+9,4+9,4		0,000		
	VV		fotbalové hřiště D.1.1.7 128		128,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>-76,980</b>		
87	M	31324782X02	Panelové pletivo z ocelových drátů, zinkované, poplastované, výšky 2 m, osazené ocelové sloupky	kus	-33,840	1 500,00	-50 760,00
	VV		75,84		-75,840		
	VV		42		42,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>-33,840</b>		



## Změnový list č.11

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt: **Základ pod tribunu - hlubší žebra**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Bor

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

29278481

IČ:

DIČ:

15028909

CZ15028909

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-71 550,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-71 550,00	21,00%	-15 025,50
snížená		15,00%	0,00
zákl. přenesená	#ODKAZ!	21,00%	0,00
sníž. přenesená	#ODKAZ!	15,00%	0,00
nulová	#ODKAZ!	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-86 575,50**

## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt:

**Základ pod tribunu - hlubší žebra**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Nový Bor

Projektant:

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Méně práce**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-71 550,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

-71 550,00

**Vícepráce**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

0,00

## Méně práce

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt: **Základ pod tribunu - hlubší žebra**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-71 550,00</b>
D	HSV		Práce a dodavky HSV				-71 550,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-71 550,00
58	K	327122111	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 600 mm	m	-20,000	3 450,00	-69 000,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odvoz řízní zeminou, bláto za povrchu plochami káží a od katalánu 200.1 Záměrné (15*4) -20*4 "prefabrikované stupně tribuny viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.8</i>		-20,000		
128	K	X13	Sedačka plastová včetně kotvení, montáže a osazení	kus	-3,000	850,00	-2 550,00
	VV		75 "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1			-75,000	
	VV		24*3			72,000	
	VV		Součet			-3,000	

## Změnový list č.12

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt: **Úprava části nevyhovující zemní pláně**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Bor

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

29278481

IČ:

DIČ:

15028909

CZ15028909

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**48 691.50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 691,50	21,00%	10 225,22
snížená		15,00%	0,00
zákl. přenesená	#ODKAZ!	21,00%	0,00
sníž. přenesená	#ODKAZ!	15,00%	0,00
nulová	#ODKAZ!	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**58 916.72**

## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt:

**Úprava části nevyhovující zemní pláně**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Nový Bor

Projektant:

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Vícepráce**

**48 691.50**

HSV - Práce a dodávky HSV

48 691.50

1 - Zemní práce

14 371,50

5 - Komunikace pozemní

34 320,00

## Vícepráce

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt: **Úprava části nevyhovující zemní pláně**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>48 691,50</b>
D	HSV		Práce a dodavky HSV				48 691,50
D	1		Zemní práce				14 371,50
3	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 <small>Poznámka k souboru cen: 1. Podmínky a pořadí dílů v rámci položek se řeší podle čl. 244 Všeobecných podmínek těchto podmínek. 2. Cena je uvedena v souboru cen 22*10*0,15</small>	m3	33,000	64,00	2 112,00
18	K	162701105	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <small>Poznámka k souboru cen: 1. Cena je uvedena v souboru cen 16 v rámci položek výkopků na místo nepřesahující obvyklým dopravním prostředkem, jeho přemístění se řeší individuálně. 2. viz. položka 122201103</small>	m3	33,000	261,00	8 613,00
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky <small>Poznámka k souboru cen: 1. Cena je uvedena v souboru cen 171201201</small>	m3	33,000	15,50	511,50
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 <small>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Cena je uvedena v souboru cen 33*1,9000</small>	t	62,700	50,00	3 135,00
D	5		Komunikace pozemní				34 320,00
	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm <small>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Cena je uvedena v souboru cen 22*10*0,15</small>	m3	33,000	1 040,00	34 320,00

## Změnový list č.14

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt: **Zábradlí u4x schodišť + doplnění schodiště na petanque**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Bor

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

29278481

IČ:

15028909

DIČ:

CZ15028909

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-9 174,36**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	-9 174,36	21,00%	-1 926,62
snížená	#ODKAZ!	15,00%	0,00
zákl. přenesená	#ODKAZ!	21,00%	0,00
sníž. přenesená	#ODKAZ!	15,00%	0,00
nulová	#ODKAZ!	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-11 100,98**

## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

Objekt:

**Zábradlí u4x schodišť + doplnění schodiště na petanque**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Nový Bor

Projektant:

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Méně práce**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-29 900,00**

**-29 900,00**

**Vícepráce**

HSV - Práce a dodávky HSV

**20 725,64**

**20 725,64**

## Méně práce

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: **Zábradlí u4x schodišť + doplnění schodiště na petanque**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-29 900,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-29 900,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-29 900,00
150	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	-26,000	150,00	-3 900,00
PSC	WV		<small>Poznámka k soupořívání: 1. Číslo: E4 - pro celkový montáž madel a příslušný (bezpečnostní) systém z trubek nebo tenkostěnných profilů. Madel se montují a dodávají dle vzorové tabulky.</small>				
			16,5+16,5-7 "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.5		-26,000		
151	M	14011010X	madlo hliníkové, bílé, včetně čítek	m	-26,000	1 000,00	-26 000,00
PSC	WV						
			16,5+16,5-7		-26,000		

## Vícepráce

Stavba:

Objekt: **Zábradlí u4x schodišť + doplnění schodiště na petanque**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor  
Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>20 725,64</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 725,64
D	1		Zemní práce				20 725,64
98	K	434121425	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m	2,000	626,00	1 252,00
PSC	WV		<small>Poznámka k soupořívání: 1. Úseky: 1441, 1442, 1451, 1452 - pro osazování dočasných konstrukcí dřevěných zábradlí.</small>				
			8*1 "viz.přílohy PD: D.1.1.14		-8,000		
			4*1,50*2 "viz.přílohy PD: D.1.1.8		-12,000		
			8*1,5 "viz.přílohy PD: A.1.3		-12,000		
			8*1 "viz.přílohy PD: D.1.1.14		10,000		
			4*1,50*2 "viz.přílohy PD: D.1.1.8		12,000		
			8*1,5 "viz.přílohy PD: A.1.3		12,000		
			<b>Součet</b>		<b>2,000</b>		
100	M	X24	Prefabrikovaný schodišťový stupeň 350x150x1000 mm	m	2,000	138,14	276,28
		767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	133,198	55,00	7 325,89
			zábradlí u školy (2,7+2,1+2,1)*3,56+2,7*2,75		31,989		
			zábradlí na tribuně (2,7+2,1+2,1)*3,56+2,7*2,75*2		63,978		
			zábradlí petanque (3,4+2,1+2,1)*3,56+3,7*2,75		37,231		
			<b>Součet</b>		<b>133,198</b>		
		X25	Přirážka za pozinkování ocelových konstrukcí	kg	133,198	20,00	2 663,96
			zábradlí u školy (2,7+2,1+2,1)*3,56+2,7*2,75		31,989		
			zábradlí na tribuně (2,7+2,1+2,1)*3,56+2,7*2,75*2		63,978		



	VV	zábradlí petanque (3,4+2,1+2,1)*3,56+3,7*2,75				37,231		
	VV	<b>Součet</b>				<b>133,198</b>		
		<b>55283902</b>	<b>trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm</b>	<b>m</b>		<b>28,300</b>	<b>138,14</b>	<b>3 909,36</b>
	VV	zábradlí u školy 2,7+2,1+2,1				6,900		
	VV	zábradlí na tribuně (2,7+2,1+2,1)*2				13,800		
	VV	zábradlí petanque 3,4+2,1+2,1				7,600		
	VV	<b>Součet</b>				<b>28,300</b>		
		<b>55283901</b>	<b>trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm</b>	<b>m</b>		<b>11,500</b>	<b>103,37</b>	<b>1 188,76</b>
	VV	zábradlí u školy 2,7				2,700		
	VV	zábradlí na tribuně 2,7+2,7				5,400		
	VV	zábradlí petanque 3,4				3,400		
	VV	<b>Součet</b>				<b>11,500</b>		
		<b>767220191</b>	<b>Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu</b>	<b>ks</b>		<b>8,000</b>	<b>288,00</b>	<b>2 304,00</b>
	VV	zábradlí u školy 2				2,000		
	VV	zábradlí na tribuně 2+2				4,000		
	VV	zábradlí petanque 2				2,000		
	VV	<b>Součet</b>				<b>8,000</b>		
		<b>767221003</b>	<b>Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu</b>	<b>m</b>		<b>11,500</b>	<b>156,99</b>	<b>1 805,39</b>
	VV	zábradlí u školy 2,7				2,700		
	VV	zábradlí na tribuně 2,7+2,7				5,400		
	VV	zábradlí petanque 3,4				3,400		
	VV	<b>Součet</b>				<b>11,500</b>		