



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 11. 2019, ve znění Dodatku č. 1
ze dne 28.8.2020

„Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín”

Číslo smlouvy objednatele: 477/2019

Smluvní strany

Objednatel: Město Dačice
Sídlo: Krajiřova 27, 380 01 Dačice
Zastoupený: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:



Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:



Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Zápis v obchod. rejstříku: spis. zn. B 972 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Osoba s oprávněním jednat: 
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: 5idcg8m

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních::



Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:



stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon))



Zástupce stavbyvedoucího



(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Na základě dohody smluvních stran se mění Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 18. 11. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.8.2020, o provedení díla - stavby „Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín“ (dále jen „smlouva o dílo“), a to v souladu s čl. 13 odst. 13.1 smlouvy o dílo.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu díla o položky, které objednatel požaduje realizovat nad rámec původně smluveného plnění, nebo které nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci, a s tím související změna ceny díla.

II. Předmět dodatku č. 2

- 2.1. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, se odst. 2.1 mění a nově zní takto:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací zhotovenou Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., pod číslem 18001, a přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy, a Změnovým listem č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 2, a který obsahuje soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Dílem se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně vypracování výrobní dokumentace a dodávek potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením a po skončení prací,
- prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,
- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení včetně předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a ohlášení stavby,
- zajištění řádné koordinační činnosti při realizaci díla (oprava železničního přejezdu),
- předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla,
- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),
- min. 3 dny před zahájením provádění díla prokazatelně seznámit majitele sousedních nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními,
- zajištění bezpečného průchodu a pohybu osob v prostoru stavby, zajištění provizorního příjezdu a přístupu na sousední nemovité věci, umožnění svozu komunálního odpadu,
- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,
- zajištění úklidu a vyčištění dotčených prostor před předáním provedené stavby objednateli a uvedení okolních ploch do původního stavu,
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby 2x se zákresem případných změn a odchylek,
- zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou firmou (3x písemná forma, 2x digitální forma)
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi.“

V článku 4. CENA DÍLA, se odst. 4.1 mění a nově zní takto:

„4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“) a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 8 657 935,68 Kč“

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno radou města Dačice na její 56. schůzi konané dne 16.9.2020 pod č. usn. 1040/56/RM/2020 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 2.
- 3.3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určité vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 2 podepisují.
- 3.5. Nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 tvoří Změnový list č. 1


V Dačicích dne 16.9.2020

Město Dačice
Objednatel



V České Lípě dne 16.9.2020

SaM silnice a mosty a.s.
Zhotovitel





Firma: SaM silnice a mosty a.s.

Soupis objektů bez DPH - příloha ke změnovým listům

Stavba: Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín

Celková cena bez DPH zadání	8 725 963,72
Celková cena bez DPH skutečnost	8 657 935,68
Rozdíl cen bez DPH	-68 028,04

Objekt	Popis	Cena zadání	Cena skutečnost	Rozdíl cen
002	Všeobecné konstrukce a práce	197 000,00	197 000,00	0,00
SO 101	Chodník	96 065,83	97 307,83	1 242,00
SO 102	Oprava stávající komunikace	2 222 689,47	2 048 770,05	-173 919,42
SO 182	DIO	98 994,00	98 994,00	0,00
SO 201	Most přes Moravskou Dyji	5 973 598,76	6 076 408,78	102 810,02
SO 401	Ochrana hladinoměru	31 929,94	31 929,94	0,00
SO 402	Dočasná přeložka kabelu Cetin	105 685,72	107 525,08	1 839,36



Stavba: 18001 Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín
002 Všeobecné konstrukce a práce

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Cena zadání		Cena RDS		Rozdíl cen
				Zadání	RDS	Rozdíl	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	Celkem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 Všeobecné konstrukce a práce											
								197 000,00		197 000,00	0,00
4	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana IS	KPL	1 000	1 000	0,000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU doplňková diagnostika kotvených oblastí na nosnicích a zainjektovanosti kabelových	KPL	1 000	1 000	0,000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného stavu po provedení stavby (CD + tisk)	KPL	1 000	1 000	0,000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
6	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1 000	1 000	0,000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
7	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. hlavní prohlídka	KUS	1 000	1 000	0,000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
8	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 2x informační tabule o obchůzce trase	KUS	2 000	2 000	0,000	3 500,00	7 000,00	3 500,00	7 000,00	0,00
1	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJEKTŮ A PŘÍSTUP CESTY oprava obilných tras	KPL	1 000	1 000	0,000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00



Firma: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 09.09.2020

Příloha ke ZL č.

Stavba: 18001
Rozpočet SO 101Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín
Chodník

SO 101	96 065,83	87 307,83	1 242,00
--------	-----------	-----------	----------

Prf.	Easo	Kód položky	Název položky	MJ	Zařazení	Množství RDS	Rozdíl	Cena zařazení		Cena RDS		Rozdíl cen
								Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5 Komunikace						58 557,83		58 557,83	0,00
	1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM podkladní vrstva nepojžděného chodníku v tl. 150mm 1 35*28+6 1+15 2)=56 555G [A]	M2		66 555	0 000	175 00	11 647 13	175 00	11 647 13	0 00
	2	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM podkladní vrstva nepojžděného chodníku v tl. 250mm vjezd na parcelu č.494/1 1 35*7 4-9 990G [A]	M2		9 990	0 000	260 00	2 597 40	260 00	2 597 40	0 00
	3	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM kryt nepojžděného chodníku v tl. 80mm, včetně lože z drčeného kameniva frakce 4/8 v 15 84-2 64=73 700G [A]	M2		73 200	0 000	610 00	44 652 00	610 00	44 652 00	0 00
	4	582613	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM kryt nepojžděného chodníku v tl. 100mm, včetně lože z drčeného kameniva frakce 4/8 v 9 99-2 24=7 150G [A]	M2		7 750	0 000	750 00	5 812 50	750 00	5 812 50	0 00
	5	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z reliéfni dlažba v místě nepojžděného chodníku v tl. 80mm, včetně lože z drčeného 0 4*2 3+2 3)=1 840G [A]	M2		1 840	0 000	850 00	1 564 00	850 00	1 564 00	0 00
	6	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z reliéfni dlažba v místě nepojžděného chodníku v tl. 100mm, včetně lože z drčeného 0 4*5 5*1 2=2 680G [A]	M2		2 688	0 000	850 00	2 284 80	850 00	2 284 80	0 00
			9 Ostatní konstrukce a práce						27 508,00		28 750,00	1 242,00
	7	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obrubník mezi chodníkem a zelení: 33 5+6 1+15 2=54 900G [A] u vjezdu na ZÚ 4 9=4 900G [B] Celkem: A+B=59 800G [C]	M		59 800	2 700	460 00	27 508 00	460 00	28 750 00	1 242 00

dle skutečnosti - více o
obruby u vjezdu z hlavní
komunikace (u přechodu)



Firma: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 09.09.2020

Příloha ke ZL č.

Stavba: 18001 Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín
Rozpočet: SO 102 Oprava stávající komunikace

SO 102 2 222 689,47 2 046 770,05 -173 919,42

Pol. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství zařazení	Množství RDS	Rozdíl	Cena zadání		Cena RDS		Rozdíl cen
1	2	4	5	6	7	8	Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	13
		0 Všeobecné konstrukce a práce						317 595,42		165 248,06	-152 347,34
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU nevhodná zemina, kubatury viz položky č. 11348b (uvážováno 40%) 0,4*2,1=0,8400 [A] 131735a-17,96=17,9600 [B] 131735b-99,936=99,9360 [C] 132735a-13,6=13,6000 [D] 132735b-8,91=8,9100 [E] Celkem: A+B+C+D+E=141,2460 [F]	M3	141,246	121,796	-19,540	225,00	31 780,35	225,00	27 383,85	-4 396,50
2	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU čerpáno se souhlasem investora, nevhodná zemina, kubatury viz položka č. 131735c-67,894=67,8940 [A] 131735d-287,040=287,0400 [B] 132735c-90=90,0000 [C] Celkem: A+B+C=444,9340 [D]	M3	444,934	86,704	-358,230	225,00	100 110,15	225,00	19 508,40	-80 601,75
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, kubatury viz položky č. 113524 2,3*6*0,1=1,3800 [A] 11348b (uvážováno 60%) 2,3*0,6*2,1=2,8980 [B] Celkem: A+B=4,2780 [C]	T	4,278	4,278	0,000	135,00	577,53	135,00	577,53	0,00
4	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU čerpáno se souhlasem investora, beton, kubatury viz položky č. 966257 60*1,03=61,8000 [A] 96688 1*1,5=1,5000 [B] Celkem: A+B=63,3000 [C]	T	63,300	30,900	-32,400	135,00	8 545,50	135,00	4 171,50	-4 374,00
5	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) živice, kubatury viz položky č. 113135 2,2*3,62=8,4040 [A] 113335a-2,2*71,28=156,8160 [B] Celkem: A+B=165,2200 [C]	T	165,220	165,220	0,000	332,00	54 853,04	332,00	54 853,04	0,00
6	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) čerpáno se souhlasem investora, živice, kubatury viz položky č. 113335b-2,2*66,446=146,1812 [A] 113725 2,2*54,060=118,9320 [B] Celkem: A+B=309,1110 [C]	T	309,111	119,427	-189,684	332,00	102 624,85	332,00	39 649,76	-62 975,09
7	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DPS (TIŠK + CD) vč. fotografické dokumentace realizace stavby na CD	KPL	1,000	1,000	0,000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
8	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 8 x změření ředí, na podkladní vrstvě a zemní pláni s ohledem na výměnu vozovky a	KPL	8,000	8,000	0,000	513,00	4 104,00	513,00	4 104,00	0,00
		1 Zemní práce						411 487,66		398 477,65	-13 020,00
22	11201	KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ DO 0,5 M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ	KUS	3,000	3,000	0,000	2 020,00	6 060,00	2 020,00	6 060,00	0,00
23	11201	KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ DO 0,5 M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00
10	113135	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM ODVOZEM DO 8 KM čerpáno se souhlasem investora, nad výměnou kanalizace odstranění stávajícího krytu na sjezdu za mostem v tl. 100mm 0 1*38 2=3 8200 [A]	M3	3,820	3,820	0,000	810,00	3 094,20	810,00	3 094,20	0,00
16	113335	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM ODVOZEM DO 8 KM podkl. vrstvy vozovky v místě rozšíření krajnic v tl. 200 mm (tl. odhadnuta) před mostem: 2*(2,3+2,15+2,55+2,5)/4*0,2*(34+32)/2=31,3500 [A] za mostem: 2*(2,35+3,1)/2*0,2*(34+32)/2=39,9300 [B] Celkem: A+B=71,2800 [C]	M3	71,280	71,280	0,000	630,00	44 906,40	630,00	44 906,40	0,00
17	113335	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM ODVOZEM DO 8 KM podkl. vrstvy vozovky v tl. 200 mm (tl. odhadnuta), čerpáno se souhlasem investora v místě napojení na stávající stav na ZU-0,2*140=28,0000 [A] v místě napojení na stávající stav na KU-0,2*20,8=4,1600 [B] u sířdu vozovky před mostem: 4,05+4,3/2*0,2*33=27,5550 [C] u sířdu vozovky za mostem: 4,05*0,2*33=26,7300 [D] Celkem: A+B+C+D=86,4450 [E]	M3	86,445	86,445	0,000	630,00	54 460,35	630,00	54 460,35	0,00
15	113485	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU v místě sjezdu na začátku úseku, odstranění v tl. 150mm 0 150*14=2 1000 [A]	M3	2,100	2,100	0,000	540,00	1 134,00	540,00	1 134,00	0,00
14	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH ODVOZEM	M	6,000	168,000	162,000	125,00	750,00	125,00	21 000,00	20 250,00

navýšeno o množství u
opravy svahu u křídla
opěry vlevo

Rozsah je větší o skryté obrubníky, levá

		včetně odvozu na skládku											etr, 85 m, pravě strana 83 m
9	113725	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM odstranění stávající obrusné vrstvy vozovky před a za mostem v tl.100mm, odkoupil 0 1*(13f 2+195,9+213 5)=54,060 [A]	M3	54,060	59,100	5,040	1 120,00	60 547,20	1 120,00	86 192,00	5 644,80	Rozsah je větší o část směrem k trati, 36 m2 tl. 14 cm	
11	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY Sejmуті ornice v prostoru stavby v tl. 150 mm, včetně odvozu na meziskládku 0 150*(96+110+26 4+38 7+55 3)+48 9600 [A]	M3	48,960	48,960	0,000	115,00	5 630,40	115,00	5 630,40	0,00		
33	129957	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM čerpáno se souhlasem investora, potrubí pod komunikací včetně odvozu na skládku	M	60,000	60,000	0,000	140,00	8 400,00	140,00	8 400,00	0,00		
18	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM odštěpení stávajících nepevných krajnic v tl. 100mm 0 1*(3 2+37 7+39 7+16 3+28 3+53 8)=17 9600 [A]	M3	17,960	17,960	0,000	350,00	6 286,00	350,00	6 286,00	0,00		
19	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM výkop pro nově vrstvy vozovky v místě rozšíření krajnic před mostem v tl. 150 mm: 2*(2 3+2 15+2 55+2 5)/4*33*0,15=23,5125 [A] za mostem v tl. 150 mm: 2*(3 3+3 4)/2*33*0,15=33,1650 [B] odkoppání na svazích komunikace před mostem: 33*0,6=19,8000 [C] v místě sjezdu na začátku úseku: 0,24*17,2+0,45*12=9,5280 [D] v místě sjezdu za mostem: 0,35*39,8=13,9300 [E] Celkem: A+B+C+D+E=99,9355 [F]	M3	99,936	99,936	0,000	350,00	34 977,60	350,00	34 977,60	0,00		
20	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM čerpáno se souhlasem investora, výkop pro nově vrstvy vozovky o tl.150 mm v místě napojení na stávající stav na ŽÚ: 0,15*150,8=22,6200 [A] v místě napojení na stávající stav na KÚ: 0,15*23,8=3,5700 [B] u středů vozovky před mostem: (4,4+4,15)/2*0,15*33=21,1613 [C] u středů vozovky za mostem: 4,15*0,15*33=20,5425 [D] Celkem: A+B+C+D=67,8938 [E]	M3	67,894	67,894	0,000	350,00	23 762,90	350,00	23 762,90	0,00		
21	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM čerpáno se souhlasem investora, výkop pro výměnu podloží o tl. 300 mm v místě napojení na stávající stav na ŽÚ: 0,3*160,9=48,2700 [A] v místě napojení na stávající stav na KÚ: 0,3*27=8,1000 [B] před mostem: 11,2*0,3*33=110,8900 [C] za mostem: 12,1*0,3*33=119,7900 [D] Celkem: A+B+C+D=287,0400 [E]	M3	287,040	0,000	-287,040	105,00	30 139,20	105,00	0,00	-30 139,20	nerealizovalo se	
24	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM rýhy š. 0,5m pro připojení uličních vpustí, uvažována hloubka rýh 1,5m 0,5*1,6*17=13,6000 [A]	M3	13,600	17,520	3,920	470,00	6 392,00	470,00	8 234,40	1 842,40	Celková délka rýh 21,9 m 0,5*1,6*21,9=17,52	
25	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM rýha pro příkopové tvárnice 0,6*0,3*40=7,2000 [A] 0,3*0,15*38=1,7100 [B] Celkem: A+B=8,9100 [C]	M3	8,910	26,110	17,200	470,00	4 187,70	470,00	12 271,70	8 084,00	navýšeno o množství u úpravy svahu u křídla opěry vlevo	
26	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM čerpáno se souhlasem investora, rýha š.1,0 m pro výměnu potrubí, uvažovaná hloubka 1*1 5*60=90 0000 [A]	M3	90,000	45,000	-45,000	470,00	42 300,00	470,00	21 150,00	-21 150,00	poloviční rozsah prací	
28	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMLINOU SE ZHTUŇNĚNÍM čerpáno se souhlasem investora, zásyp rýh pro výměnu potrubí 50% nová zemina, 90*0 5=45 0000 [A]	M3	45,000	0,000	-45,000	250,00	11 250,00	250,00	0,00	-11 250,00	nerealizovalo se	
31	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMLINOU SE ZHTUŇNĚNÍM čerpáno se souhlasem investora, zásyp rýh pro výměnu potrubí 50% nová zemina, 13 6*0 5=6 8000 [A]	M3	6,800	6,760	1,960	250,00	1 700,00	250,00	2 190,00	490,00	Viz položka č.24 17,52*0,5=8,76	
30	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMLINOU SE ZHTUŇNĚNÍM dosypání zazubného pravého svahu 33*0 33=10 8900 [A]	M3	10,890	10,880	0,000	250,00	2 722,50	250,00	2 722,50	0,00		
27	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ čerpáno se souhlasem investora, zásyp rýh pro výměnu potrubí 50% původní zemina 90*0 5=45 0000 [A]	M3	45,000	60,880	15,880	700,00	31 500,00	700,00	42 816,00	11 116,00	navýšeno o množství u úpravy svahu u křídla opěry vlevo	
29	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp rýh pro připojení uličních vpustí 50% původní zemina 13 6*0 5=6 8000 [A]	M3	6,800	6,760	1,960	700,00	4 760,00	700,00	6 132,00	1 372,00	Viz položka č.24 17,52*0,5=8,76	
32	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHTUŇNĚNÍM V HORNINĚ TR. I čerpáno se souhlasem investora před mostem: 11,2*33=369,6000 [A] za mostem: 12,1*33=399,3000 [B] Celkem: A+B=768 9000 [C]	M2	768,900	804,900	36,000	20,00	15 378,00	20,00	16 098,00	720,00	plocha větší o 36 m2 u trati	
12	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU Zpětné rozproštění ornice, včetně dovozu z meziskládky, dle pol. 12110	M3	48,960	48,960	0,000	40,00	1 958,40	40,00	1 958,40	0,00		
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM plocha dle rozproštění ornice, včetně ošetřování	M2	326,400	326,400	0,000	22,00	7 180,80	22,00	7 180,80	0,00		
34	289971	2 Zakládav OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	768,900	0,000	-768,900	25,00	19 222,50	25,00	0,00	-19 222,50	nerealizovalo se	

čerpáno se souhlasem investora, v rámci výměny podlaží												
5. Komunikace						1 029 235,90		996 991,82		-32 242,08		
35	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	289 592	0 000	-289 592	240,00	69 502,08	240,00	0 00	-69 502,08	nerealizovalo se
čerpáno se souhlasem investora, výměna podlaží v tl.300mm v místě napojení na stávající stav na ŽÚ (bez pruhu 1m): 0,3*145,4=43,6200 [A] v místě napojení na komunikaci II/406 (pruh šířky 1m): 1*0,3*25,95=7,7850 [B] v místě napojení na stávající stav na KÚ 7,74*0,3*2,15=4,9923 [C] před mostem: 11,215*0,3*33=111,0285 [D] za mostem: 12,34*0,3*33=122,1660 [E] Celkem: A+B+C+D+E=289 591,8 [F]												
36	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7 785	7 785	0 000	800 00	6 228 00	800 00	6 228 00	0 00	
čerpáno se souhlasem investora, 1. vrstva konstrukce vozovky (ŠD 0/64 o tl.300mm) v místě napojení na komunikaci 1*0,3*25,95=7 7850 [A]												
37	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	429 625	429 625	0 000	175 00	75 184,38	175 00	75 184,38	0 00	
čerpáno se souhlasem investora, 1. nová vrstva vozovky ŠDa o tl.150 mm v místě napojení na stávající stav na ŽÚ (bez pruhu 1m): 134,2=134,2000 [A] v místě napojení na stávající stav na KÚ 7,25*2,4=17,4000 [B] u středů vozovky před mostem (4,17+4,42)*2*33=141,7350 [C] u středů vozovky za mostem: 4,13*33=138,2900 [D] Celkem: A+B+C+D=429 625,0 [E]												
38	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	412 683	412 683	0 000	175 00	72 219,53	175 00	72 219,53	0 00	
čerpáno se souhlasem investora, 2. nová vrstva vozovky ŠDa o tl.150 mm v místě napojení na stávající stav na ŽÚ (bez pruhu 1m): 123,7=123,7000 [A] v místě napojení na stávající stav na KÚ 6,75*2,65=17,8875 [B] u středů vozovky před mostem (4,31+4,05)*2*33=138,1050 [C] u středů vozovky za mostem: 4,03*33=132,9900 [D] Celkem: A+B+C+D=412 682,5 [E]												
39	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	424 875	424 875	0 000	175 00	74 353,13	175 00	74 353,13	0 00	
1. nová vrstva vozovky ŠDa o tl.150 mm v místě rozšíření krajnic před mostem (2,29+3,71+2,34+3,53)/4*33*2=195,8550 [A] za mostem (3,23+3,71)/2*33*2=229,0200 [B] Celkem: A+B=424 875,0 [C]												
40	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	397 815	397 815	0 000	175 00	69 617,63	175 00	69 617,63	0 00	
2. nová vrstva vozovky ŠDa o tl.150 mm v místě rozšíření krajnic před mostem (2,11+3,57+2,16+3,35)/4*33*2=184,6350 [A] za mostem (2,94+3,52)/2*33*2=213,1800 [B] Celkem: A+B=397 815,0 [C]												
42	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	25 950	25 950	0 000	260 00	6 747 00	260 00	6 747 00	0 00	
čerpáno se souhlasem investora, 2. vrstva konstrukce vozovky (ŠD 0/32 o tl.200mm) v místě napojení na komunikaci II/406, pruh šířky 1,0m 1*25,95=25 9500 [A]												
54	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	19 880	19 880	0 000	780 00	15 506 40	780 00	15 506 40	0 00	
podkladní vrstva z Rmateriálu v tl.350mm v místě sjezdu před mostem 0,35*12,1=4,2350 [A] za mostem 0,35*44,7=15,6450 [B] Celkem: A+B=19 880,0 [C]												
56	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	41 175	50 175	9 000	126 00	5 270 40	126 00	6 422 40	1 152 00	Rozsah je větší o část směrem k trati, obě strany komunikace, 12 * 0,75 = 9,0 m2
před mostem 0,75*(26,8+2,6)=22,0500 [A] za mostem 0,75*25,5=19,1250 [B] Celkem: A+B=41 175,0 [C]												
43	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1 0KG/M2	M2	364 135	400 135	36 000	18 00	6 554 43	18 00	7 202 43	648 00	Rozsah je větší o část směrem k trati, 36 m2
čerpáno se souhlasem investora, infiltrační postřik 0,7 kg/m2 mezi ACP a štěrkodrtí, kubatura viz položky 6. 574E46a: 364 135=364 1350 [A] 574E46b: 167 970=167 9700 [A] 574E9B: 64 875 Celkem: A+B=64 8750 [B]												
41	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1 0KG/M2	M2	64 875	64 875	0 000	18 00	1 167 75	18 00	1 167 75	0 00	
infiltrační postřik 0,7 kg/m2 mezi ACP a štěrkodrtí, v místě rozšíření krajnic, kubatura 574E46b: 167 970=167 9700 [A] 574E9B: 64 875 Celkem: A+B=64 8750 [B]												
47	572214	SPJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0 5KG/M2	M2	635 095	671 095	36 000	20 00	12 701 90	20 00	13 421 80	720 00	Rozsah je větší o část směrem k trati, 36 m2
mezi ACP a ACL, kubatura viz položky 6. 574C45: 64 875=64 8750 [A] 574C56: 570 220=570 2200 [B] Celkem: A+B=635 0950 [C]												
51	572214	SPJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0 5KG/M2	M2	628 343	664 343	36 000	20 00	12 566 86	20 00	13 286 86	720 00	Rozsah je větší o část směrem k trati, 36 m2
mezi ACL a ACO, kubatura viz položky 6. 574A33: 563 468=563 4680 [A] 574A43: 64 875=64 8750 [B] Celkem: A+B=628 3430 [C]												

52	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM v místě napojení na stávající stav na ZU (bez pruhu 2.5 m): 76*76,0000 [A] v místě napojení na stávající stav na KÚ: 6,11*2,95=18,2078 [B] před mostem: 213*213,0000 [C] za mostem: 207*207,0000 [D] v místě sjezdu za mostem: 39,16*39,1600 [E] v místě sjezdu před mostem: 10,1=10,1000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=561,4678 [G]	M2	563,468	599,468	36,000	325,00	183 127,10	325,00	194 827,10	11 700,00	Rozsah je větší o část směrem k trati, 36 m2
53	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM v místě napojení na komunikaci II/406, pruh šířky 2.5m: 2,5*25,95=64,8750 [A]	M2	64,875	64,875	0,000	325,00	21 084,38	325,00	21 084,38	0,00	
50	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 50MM v místě napojení na komunikaci II/406, pruh šířky 2.5m: 2,5*25,95=64,8750 [A]	M2	64,875	64,875	0,000	305,00	19 786,88	305,00	19 786,88	0,00	
49	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM v místě napojení na stávající stav na ZU (bez pruhu 2.5 m): 78,2=78,2000 [A] v místě napojení na stávající stav na KÚ: 6,3*2,9=18,2700 [B] před mostem: 6,6*33=217,8000 [C] za mostem: 6,25*33=206,2500 [D] v místě sjezdu za mostem: 39,6=39,6000 [E] v místě sjezdu před mostem: 10,1=10,1000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=570,2200 [G]	M2	570,220	606,220	36,000	330,00	188 172,60	330,00	200 052,60	11 880,00	
44	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM čerpáno se souhlasem investora, podkladní vrstva vozovky o tl.50mm v místě napojení na stávající stav na ZU (bez pruhu 2.5m): 81,7=81,7000 [A] v místě napojení na stávající stav na KÚ: 6,3*2,9=18,2700 [B] u středů vozovky před mostem: (3,96+4,21)/2*33=134,8050 [C] u středů vozovky za mostem: 3,92*33=129,3600 [D] Celkem: A+B+C+D=364,1350 [E]	M2	364,135	400,135	36,000	280,00	105 599,15	280,00	116 039,15	10 440,00	Rozsah je větší o část směrem k trati, 36 m2
46	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM v místě rozlišení krajnic podkladní vrstva vozovky o tl.50mm před mostem: 2*(1,56+0,95+1,52+1,25)/4*33=87,1200 [A] za mostem: 2*(1,35+1,1)/2*33=80,8500 [B] Celkem: A+B=167,9700 [C]	M2	167,970	167,970	0,000	290,00	48 711,30	290,00	48 711,30	0,00	
45	574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 100MM v místě napojení na II/406 na ZU, pruh šířky 2.5m o tl.100mm 2,5*25,95=64,8750 [A]	M2	64,875	64,875	0,000	450,00	29 193,75	450,00	29 193,75	0,00	
55	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM napojení nového a stávajícího stavu 25,95*6+2*1=33,9500 [A]	M	33,950	33,950	0,000	175,00	5 941,25	175,00	5 941,25	0,00	
							272 790,00	144 579,00	-128 211,00			
60	81446	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM čerpáno se souhlasem investora v rámci výměny kanalizačního potrubí DN400 před šachtou	M	35,000	0,000	-35,000	2 200,00	77 000,00	2 200,00	0,00	-77 000,00	Nerealizovalo se, dle RDS potrubí plast DN 300
61	81457	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM čerpáno se souhlasem investora v rámci výměny kanalizačního potrubí DN500 za šachtou	M	25,000	0,000	-25,000	2 500,00	62 500,00	2 500,00	0,00	-62 500,00	Nerealizovalo se (dle požadavku)
59	81458	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM zvýšení šachty na pravé straně komunikace	M	0,800	0,000	-0,800	3 100,00	2 480,00	3 100,00	0,00	-2 480,00	Nerealizovalo se, došlo k výměně šachty za novou
60a		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	0,000	29,400	29,400	0,00	0,00	1 300,00	38 220,00	38 220,00	Nová položka, dle RDS
66	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM připojky z uličních vpustí do šachty	M	17,000	0,000	-17,000	410,00	6 970,00	410,00	0,00	-6 970,00	Nerealizovalo se, dle RDS potrubí plast DN 200
66a		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM připojky z uličních vpustí do šachty	M	0,000	21,900	21,900	0,00	0,00	610,00	13 359,00	13 359,00	Nová položka, dle RDS
79	894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM čerpáno se souhlasem investora v rámci výměny kanalizačního potrubí	KUS	2,000	1,000	-1,000	30 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	Dle požadavku realizace pouze jedné šachty
57	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ třída zatížení D400	KUS	2,000	3,000	1,000	15 000,00	30 000,00	15 000,00	45 000,00	15 000,00	Dle RDS
58	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	2,000	0,000	1 600,00	3 200,00	1 600,00	3 200,00	0,00	
64	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTŘEHU BETONU DO C25/30 čerpáno se souhlasem investora v rámci výměny kanalizačního potrubí v místě vyústění do vodoteče, objem odhadnut	M3	2,000	2,000	0,000	3 500,00	7 000,00	3 500,00	7 000,00	0,00	
67	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM připojky z uličních vpustí do šachty	M	17,000	0,000	-17,000	95,00	1 615,00	95,00	0,00	-1 615,00	Nerealizovalo se, jiná dimenze potrubí
65	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM čerpáno se souhlasem investora v rámci výměny kanalizačního potrubí	M	35,000	0,000	-35,000	235,00	8 225,00	235,00	0,00	-8 225,00	Nerealizovalo se, jiná dimenze potrubí
63	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM čerpáno se souhlasem investora v rámci výměny kanalizačního potrubí	M	25,000	0,000	-25,000	240,00	6 900,00	240,00	0,00	-6 900,00	Nerealizovalo se, jiná dimenze potrubí
62	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	60,000	60,000	0,000	130,00	7 800,00	130,00	7 800,00	0,00	

			čerpáno se souhlasem investora zohledníka potrubí pod komunikací									
			9 Ostatní konstrukce a práce				172 348,00		343 471,50		171 123,50	
80	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	6 000	6 000	0 000	478,00	2 868,00	478,00	2 868,00	0,00	
72	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S zpětné osazení po ukončení prací	KUS	6 000	6 000	0 000	263,00	1 578,00	263,00	1 578,00	0,00	
71	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ před započítání stavby	KUS	6 000	6 000	0 000	158,00	948,00	158,00	948,00	0,00	
75	914622	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM zpětná montáž tabulí	KUS	7 000	7 000	0 000	473,00	3 311,00	473,00	3 311,00	0,00	
74	914623	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ dočasná demontáž 3 informačních tabulí (každá dva sloupky) a 1 reklamní	KUS	7 000	7 000	0 000	368,00	2 576,00	368,00	2 576,00	0,00	
73	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vb 2.0, 125*26=3,2500 [A] V2a 0,25*(107+110)=54,2500 [B] Celkem: A+B=57,5000 [C]	M2	57 500	57 500	0 000	247,00	14 202,50	247,00	14 202,50	0,00	
68	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍ KOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM před mostem: 38+25+1=64,0000 [A] za mostem: 31+31,0000 [B] u sjezdu za mostem: 12+12,0000 [C] Celkem: A+B+C=107,0000 [D]	M	107 000	107 000	0 000	470,00	50 290,00	470,00	50 290,00	0,00	
76	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM napojení na začátku a konci úseku 25,95*6*2*1=33,9500 [A]	M	33 950	33 950	0 000	150,00	5 092,50	150,00	5 092,50	0,00	
69	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM na levé straně komunikace	M	40 000	40 000	0 000	660,00	26 400,00	660,00	26 400,00	0,00	
70	9352A2	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM na pravé straně komunikace	M	38 000	38 000	0 000	589,00	22 382,00	589,00	22 382,00	0,00	
77	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNĚ/CH čerpáno se souhlasem investora	KUS	1 000	1 000	0 000	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
78	969257	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ čerpáno se souhlasem investora	M	60 000	30 000	-30 000	570,00	34 200,00	570,00	17 100,00	-17 100,00	Dle požadavku investora
81		VÝSTAVBA OPEVNĚNÍ KOLEM ŠACHTY - PALISÁDY palisády pr. 200 mm	KS	0 000	1 000	1 000	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	úpravy svahu u křídla opěry vlevo
82		BETONOVÉ SVAHOVKY BIG LOFFEL VČ. MONTÁŽE	KS	0 000	107 000	107 000	0,00	0,00	1 100,00	117 700,00	117 700,00	úpravy svahu u křídla
82		DOBETONOVÁNÍ PROSTORU MEZI SVAHOVKAMI A ŽLABY	M3	0 000	0,873	0,873	0,00	0,00	3 500,00	3 055,50	3 055,50	opěry vlevo
84		VSÁKOVACÍ JIMKA	KS	0 000	1 000	1 000	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	úpravy svahu u křídla
85		ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE (VČ. MONTÁŽE)	M2	0 000	42 000	42 000	0,00	0,00	554,00	23 268,00	23 268,00	opěry vlevo
86		MŘÍŽ HORSKÉ VPUSŤI	KS	0 000	1 000	1 000	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	

Dle požadavku investora

úpravy svahu u křídla
opěry vlevo
úpravy svahu u křídla
opěry vlevo
úpravy svahu u křídla
opěry vlevo



Firma: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 09.09.2020

Příloha ke ZL č.

Stavba: 18001 Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín
SO 201 Most přes Moravskou Dyji

SO 201	5 973 599,78	6 076 408,78	102 810,02
--------	--------------	--------------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství zadáni	Množství RDS	ROZDIL	Cena zadání		Cena RDS		Rozdíl cen Celkem
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 Všeobecné konstrukce a práce								391 794,16		367 185,80	-24 608,36
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	76,150	63,925	-12,225	226,50	17 247,98	226,50	14 479,01	-2 768,97
		nevhodná zemina, kubatury viz položky č. 131735:44,7=44,7000 [A] 132735:15,95=15,9500 [B] 17411 (rozečet): -7= -7,0000 [C] 17750:18=18,0000 [D] 124735:4,5=4,5000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=76,1500 [F]									
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	285,092	273,369	-11,723	134,40	38 316,36	134,40	36 740,79	-1 575,57
		beton, kámen kubatury viz položky č. 113534:2,6*70*0,05=2,1000 [A] 966155:2,5*62,837=157,0925 [B] 966155:2,3*19,23=44,2290 [C] 967135:2,6*26,95=70,0700 [D] 967155:2,3*2,0=4,6000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=285,0915 [F]									
3	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPADEK)	T	63,184	2,875	-60,309	336,00	21 229,82	336,00	966,00	-20 263,82
		živice a izolace, kubatury viz položky č. 113725:2,2*27,413=60,3086 [A] 97817:1,2*0,01*239,603=2,8752 [B] Celkem: A+B=63,1838 [C]									
5	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,000	0,000	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
4	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		DISPS (TISK + CD) vč. foto/grafické dokumentace realizace stavby na CD						79 672,06		79 672,06	0,00
1 Zemní práce											
6	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO SKM	M	70,000	70,000	0,000	140,00	9 800,00	140,00	9 800,00	0,00
		včetně odvozu na skládku									
7	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO SKM	M3	27,413	27,413	0,000	1 120,00	30 702,56	1 120,00	30 702,56	0,00
		odstranění stávající obrubné vrstvy vozovky na místě v š.170mm, odkoupi zhotovitel 6,45*0,17*25=27,4125 [A]									
14	124735	VÝKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO SKM	M3	4,500	4,500	0,000	230,00	1 035,00	230,00	1 035,00	0,00
		úrovňování dna koryta pouze v blízkosti opravy opěrných zděk 15*0,05*6=4,5000 [A]									
9	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO SKM	M3	44,700	44,700	0,000	350,00	15 645,00	350,00	15 645,00	0,00
		výkop na rubu upěr: 2*6,5*2,9=37,7000 [A] odkoupání křídla: 4*0,5*0,5*7=7,0000 [B] Celkem: A+B=44,7000 [C]									
10	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO SKM	M3	15,950	15,950	0,000	470,00	7 486,50	470,00	7 486,50	0,00
		pro betonové patky u paty dlažby 11*0,8*1=8,8000 [A] 11*0,65*1=7,1500 [B] Celkem: A+B=15,9500 [C]									
11	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,000	7,000	0,000	95,00	665,00	95,00	665,00	0,00
		zpětný zásyp kolem křídla									
12	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,840	15,840	0,000	700,00	11 088,00	700,00	11 088,00	0,00
		zásyp přechodové oblasti pod drenáž 2*8,8*0,9=15,8400 [A]									
13	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	18,000	18,000	0,000	180,00	3 240,00	180,00	3 240,00	0,00
		hrázky pro uasměření vč. odstranění 2*0,6*1*15=18,0000 [A]									
2 Základy								436 856,70		449 176,70	12 320,00
18	21203	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM	M	17,100	39,100	22,000	560,00	9 576,00	560,00	21 896,00	12 320,00
		Rubová drenáž DN 150mm, vč. vyústění a prostupu dle VL4 a šip obsypu (7,8+0,75)*2=17,1000 [A]									
21	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLÁSTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,658	0,658	0,000	56 350,00	37 078,30	56 350,00	37 078,30	0,00
		pásy z drenážního plastu betonu š.0,15m 2*0,15*0,05*24,9=0,3735 [A] 6*0,77*0,08*0,5=0,1848 [B] 4*0,25*0,08*0,5=0,0400 [C] 1*0,15*0,05*7,8=0,0585 [D] Celkem: A+B+C+D=0,6568 [E]									
19	26134	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 200MM	M	1,340	1,340	0,000	2 200,00	2 948,00	2 200,00	2 948,00	0,00

navýšeno o množství u úpravy svahu u křídla
opěry vlevo

		prostup DN200 křídem pro rubovou drenáž: 2*0,55=1,1000 [A] prostup DN200 pro odvodnění mostu: 2*0,12=0,2400 [B] Celkem: A+B=1,3400 [C]									
16	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM kotvení výžuve včetně vlepení výžuve, dvě řady vrů po 0,2m o hloubce 0,3m závěrné zidky: 2*2*0,3*8,8/0,2=52,8000 [A] na rubu opěr: 2*2*0,3*8,8/0,2=52,8000 [B] křídla 4*2*0,3*(4,4+6,4+5,5+4,55+4*0,5)/0,2=274,2000 [C] Celkem: A+B+C=379,8000 [D]	M	379,800	379,800	0,000	800,00	303 640,00	800,00	303 640,00	0,00
20	261518	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM pro odvodnění izolace: 10*0,3=3,0000 [A] pro odvodnění dutin: 5*0,12=0,6000 [B] Celkem: A+B=3,6000 [C]	M	3,600	3,600	0,000	2 800,00	10 080,00	2 800,00	10 080,00	0,00
15	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 podkladní beton po pravou římsou na rubu křídel do nezámrzné hloubky: 1P 0,96*0,8*5,7=4,3776 [A] 2P 0,96*0,8*3,3=2,5344 [B] podbetonování opěr (rozměry odhazuly): 2*10*0,3*1,35=8,1000 [C] Celkem: A+B+C=15,0120 [D]	M3	15,012	15,012	0,000	4 700,00	70 556,40	4 700,00	70 556,40	0,00
17	28999	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící vrstva za rubem opěr 2*8,8*1,5=26,4000 [A]	M2	26,400	26,400	0,000	105,00	2 772,00	105,00	2 772,00	0,00
3 Všeobecné konstrukce							857 760,38		1 077 653,56	118 893,18	
24	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotevní přípravky říms včetně vlepení, předpoklad 1 ks/m, 7 kg/ks (včetně kotvení na křídlech) 7*71=497,0000 [A]	KG	497,000	497,000	0,000	223,00	110 831,00	223,00	110 831,00	0,00
25	31731	ŘÍMSY Z PROST BETONU přechodový klín za křídly levá strana: 2*1*0,8*1=1,6000 [A] pravá strana: 2*1,6*0,8*1=2,5600 [B] Celkem: A+B=4,1600 [C]	M3	4,160	4,160	0,000	12 254,00	50 976,64	12 254,00	50 976,64	0,00
26	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 včetně sbláže levá římsa: 34,5*0,23=7,9350 [A] pravá římsa: 35,5*0,49=17,3950 [B] Celkem: A+B=25,3300 [C]	M3	25,330	25,330	0,000	13 800,00	349 554,00	13 800,00	349 554,00	0,00
27	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Parametrická spotřeba 140 kg/m3, kubatura viz položka 6.317325 25,33*0,14=3,5462 [A]	T	3,546	3,747	0,201	33 000,00	117 018,00	33 000,00	123 651,00	6 633,00
22	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 včetně izolačních nástěn závěrné zidky: 2*8,8*1,2*0,5=10,5600 [A] dobetonávka na rubu opěr 2*8,8*0,8*0,2=3,1680 [B] křídlo 1L 0,55*1,2*4,4+0,5*0,55*1*1,2=3,2340 [C] křídlo 1P 0,55*1,2*8,4+0,5*0,55*1*3,1=5,0765 [D] křídlo 2L 0,55*1,2*5,5+0,5*0,55*1*2,5=4,3175 [E] křídlo 2P 0,55*1,2*4,55+0,5*0,55*1*1,5=3,4155 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=29,7715 [G]	M3	29,773	43,574	13,801	7 530,00	227 167,99	7 630,00	332 469,52	105 301,63
23	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B parametrická spotřeba 110 kg/m3 29,773*0,11=3,2750 [A]	T	3,275	3,530	0,255	31 210,00	102 212,75	31 210,00	110 171,30	7 958,55
4 Vodorovné konstrukce							1 072 941,26		1 098 957,26	26 916,00	
28	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 nová ŽB nosná příčnice 2*15,35*0,3=9,2100 [A] 0,783=0,7830 [B] 2*1*6,6=13,2000 [C] Celkem: A+B+C=23,1930 [D]	M3	23,193	23,193	0,000	12 030,00	279 011,79	12 030,00	279 011,79	0,00
29	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B parametrická spotřeba 130 kg/m3 0,13*23,193=3,0151 [A]	T	3,015	3,015	0,000	31 210,00	94 098,15	31 210,00	94 098,15	0,00
30	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 pod závěrnou zidkou: 2*8,8*0,15*0,5=1,3200 [A] podkladní beton pod rubovou drenáž: 2*8,8*0,75*0,2=2,6400 [B] Celkem: A+B=3,9600 [C]	M3	3,960	12,090	8,130	3 200,00	12 672,00	3 200,00	38 688,00	26 016,00
31	45160	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU základy přechodové oblasti nad drenáž 2*8,8*1,25=22,0000 [A]	M3	22,000	22,000	0,000	3 110,00	68 420,00	3 110,00	68 420,00	0,00
32	457324	VÝROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 spádový beton na NK (včetně dobetonávky mezi horními přírubami nosníků) 23,96*1,2=28,7520 [A]	M3	28,752	28,752	0,000	3 900,00	112 132,80	3 900,00	112 132,80	0,00
33	457365	VÝZTUŽ VÝROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B	T	1,600	1,600	0,000	31 210,00	49 936,00	31 210,00	49 936,00	0,00

Dle RDS

Dle RDS

Dle RDS

Pod závěrnou zidkou: plocha 63 m2, il. 0,15

7 PŘÍDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA						378 511,31		378 511,31		0,00	
52	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM v levé římsě pro vedení hladinoměru chránička DN 75	M	17 500	17 500	0 000	850 00	14 875 00	850 00	14 875 00	0 00
53	703212	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A na pravé straně pro vedení kabelu CETIN, včetně víka a osazení	M	32 000	32 000	0 000	741 00	23 712 00	741 00	23 712 00	0 00
48	711112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY izolace NAIP na rubu závěrných židek: 2*8,8*2,05=36,0800 [A] přetažení na rub křidel: 4*0,5*2,05=4,1000 [B] horní povrch křidel: 4*0,55*0,5=1,1000 [C] Celkem: A+B+C=41,2800 [D]	M2	41 280	41 280	0 000	270 00	11 145 60	270 00	11 145 60	0 00
50	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČI VRSTVOU na NK	M2	239 603	239 603	0 000	1 110 00	265 959 33	1 110 00	265 959 33	0 00
		9 1*26,33=239 6030 [A]									
51	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY Ochrana izolace pod filmsami NAIP s kovovou vložkou na NK: 0,8*26,33=21,0640 [A] 1,76*26,33=46,3408 [B] na křidlech: 0,5*0,55*4=1,1000 [C] Celkem: A+B+C=68,5088 [D]	M2	68 505	68 505	0 000	225 00	15 413 63	225 00	15 413 63	0 00
49	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochrana izolace geotextilií rub závěrných židek: 36,08*36,0800 [A] rub křidel: 29,17*29,1700 [B] líc křidel: 0,5*29,15=14,5750 [C] ochrana fólie v přechodové oblasti: 2*26,4=52,8000 [D] Celkem: A+B+C+D=132 6250 [E]	M2	132 625	132 625	0 000	86 00	11 405 75	86 00	11 405 75	0 00
56	76382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) natěr horního povrchu říms 0,75*34,5=25 8750 [A] 1,75*35,5=62 1250 [B] Celkem: A+B=88 0000 [C]	M2	88 000	88 000	0 000	320 00	28 160 00	320 00	28 160 00	0 00
55	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) natěry obrub říms 0 32*70=22 4000 [A]	M2	22 400	22 400	0 000	350 00	7 840 00	350 00	7 840 00	0 00
		8 Potrubí					3 295 00		3 295 00	0 00	
57	89911B	PLASTOVÝ POKLOP B125 hladinoměru v římsě, včetně vodotěsného poklopu a práce	KUS	1 000	1 000	0 000	3 295 00	3 295 00	3 295 00	3 295 00	0 00
		9 Ostatní konstrukce a práce					1 909 507,84		1 878 697,84	-30 810,00	
65	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ nové zábradlí výšky 1,1, včetně PKO	M	71 000	71 000	0 000	5 050 00	358 550 00	5 050 00	358 550 00	0 00
60	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM včetně odvozu na místo určené správcem mostu	M	61 000	61 000	0 000	550 00	33 550 00	550 00	33 550 00	0 00
73	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet opravy: 1=1,0000 [A] název vodotěs: 2=2,0000 [B] Celkem: A+B=3 0000 [C]	KUS	3 000	3 000	0 000	2 000 00	6 000 00	2 000 00	6 000 00	0 00
70	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM lemování diažby na levé straně: 11,5*2=23,0000 [A] lemování diažby na pravé straně: 13,2*11,8=25,0000 [B] Celkem: A+B=48 0000 [C]	M	48 000	44 500	-3 500	460 00	22 080 00	460 00	20 470 00	-1 610 00
69	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM na levé straně	M	2 000	2 000	0 000	470 00	940 00	470 00	940 00	0 00
66	93151	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM 2*10,38=20 7600 [A]	M	20 760	20 760	0 000	22 500 00	467 100 00	22 500 00	467 100 00	0 00
54	936501	OROBNĚ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ 2x žlaby odvodnění v levé římsě, nerezový plech tl.4mm, včetně kotvení, uložení a všech: 25*2=50 0000 [A]	KG	50 000	61 400	11 400	400 00	20 000 00	400 00	24 560 00	4 560 00
64	936502	OROBNĚ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK konzoly pro LS na pravé straně, U 65, kompletní dodávka včetně montáže 7 1*16*1 6=181 7600 [A]	KG	181 760	181 760	0 000	220 00	39 987 20	220 00	39 987 20	0 00
71	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	2 000	2 000	0 000	17 900 00	35 800 00	17 900 00	35 800 00	0 00
68	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI odvodnění izolace, cena za komplet, vývod z trubky DN50 dl.1,15m	KUS	10 000	10 000	0 000	4 430 00	44 300 00	4 430 00	44 300 00	0 00
72	93664	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU odvodnění dutin mezi nosníky	KUS	5 000	5 000	0 000	4 200 00	21 000 00	4 200 00	21 000 00	0 00
63	938543	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	556 075	556 075	0 000	240 00	133 458 00	240 00	133 458 00	0 00

Dle skutečnosti

Dle RDS

		horní povrch NK 9,1*23,96=218,0360 [A] boky NK 2*1,85*23,96=19,0680 [B] podhled NK 9,1*23,96=218,0360 [C] líc opěry 1 včetně křidel 18,1*0,9=16,8300 [D] líc opěry 2 včetně křidel 18,1*0,9=16,8300 [E] rub křidel v místě odbourání 0,75*0,7=7,2750 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=555,0750 [G]										
74	94390	PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA včetně zavěšené lávky na pravé a levé straně, uvažována výška 1.5m pod mostem 2*1,1*2,5*35+9,1*1,5*21=479,1500 [A]	M3OP	479,150	479,150	0,000	250,00	119 787,50	250,00	119 787,50	0,00	
59	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCE Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO SKM vrstvy pod chodníkem 34,5*0,3=10,3500 [A] 35,5*0,25=8,8750 [B] Celkem: A+B=19,2250 [C]	M3	19,225	19,225	0,000	3 500,00	67 287,50	3 500,00	67 287,50	0,00	
58	966165	BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO SKM rozměry odhadnuty růžky 34,5*0,15=5,1750 [A] 35,5*0,15=5,3250 [B] chodníkové desky 34,5*0,1=3,4500 [C] 35,5*0,1=3,5500 [D] křídla 4*1,3*1,2*3,3=20,5920 [E] závěrná zídka 2*7,2*1,2*0,6=10,3680 [F] část nosníků 2*9,8*0,12*0,18=0,4234 [G] 12*0,3*0,1=0,3600 [H] betonové bloky u křidel 4*0,5*1,1*1,1=2,4200 [I] spádová deska na NK 6,45*0,03*25=4,8375 [J] beton mezi horními přírubami nosníků 5*0,44*0,12*24=6,3360 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=62,837 [L]	M3	62,837	58,148	-4,689	7 200,00	452 426,40	7 200,00	418 665,60	-33 760,80	Dle skutečnosti, o jednu spáru bourání méně
61	967135	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO SKM kamenná dlažba na lici opěr včetně betonové patky, v souladu s odhadem 2*11*0,35*3,5=26,9500 [A]	M3	26,950	26,950	0,000	2 140,00	57 673,00	2 140,00	57 673,00	0,00	
75	967155	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO SKM ruční ubourání nesoudržných betonových částí v rámci sanace povrchů, předpokládány rozsah	M3	2 000	2 000	0,000	5 200,00	10 400,00	5 200,00	10 400,00	0,00	
67	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Odstranění izolace ze stávajícího mostu, předpokládána pouze na NK, včetně odvozu	M2	239,603	239,603	0,000	80,00	19 168,24	80,00	19 168,24	0,00	



Firma: SaM silnice a mosty a.s.

Příloha ke ZL č.

Stavba: 18001 Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín
Rozpočet: SO 401 Ochrana hladinoměru

SO 401 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
2	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,820	0,00	0,00
			nevhodná zemina, kubatury viz položky č.				
			13173 (50%):3,64*0,5=1,8200 [A]				
1	029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	8,000	0,00	0,00
			Technický dozor správce hlásiče				
1			Zemní práce				0,00
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	3,640	0,00	0,00
			výkop kabelu pro stažení kabelu před započítím stavby:0,35*0,8*6,5=1,8200 [A]				
			výkop pro zpětné položení kabelu:0,35*0,8*6,5=1,8200 [B]				
			Celkem: A+B=3,6400 [C]				
4	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,820	0,00	0,00
			zpětný zásyp rýhy vykopanou zeminou po stažení a zpětném uložení kabelu, 50%				
5	17481		ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,820	0,00	0,00
			zásyp rýhy po stažení a zpětném položení kabelu, 50% nová zemina, včetně pískového				
7			Přidružená stavební výroba				0,00
8	702620		ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELŮ KRYTÝCH FÓLIÍ, PÁSEM NEBO DESKOU	M	6,500	0,00	0,00
			výstražná fólie ve výkopu				
12	709110		PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	1,000	0,00	0,00
			ochrana stočeného kabelu				
9	742P13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	17,500	0,00	0,00
			do nové chráničky na mostě				
6	742Z23a		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	24,000	0,00	0,00
			demontáž a stočení kabelu od hlásiče do vzdálenosti 6.5m od mostu				
7	742Z23b		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	24,000	0,00	0,00
			zpětné položení kabelu do výkopu				
11	75D157		KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
			osazení hlásiče po dokončení stavby do původního místa				
10	75D158		KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
			demontáž hlásiče před započítím stavby, včetně kalibrace hlásiče před demontáží				



Firma: SaM silnice a mosty s.r.o.

Příloha ke ZL č.

Stavba: 18001 Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín
Rožpočet: SO 402 Dočasná přeložka kabelu Cetin

SO 402	105 686,72	107 626,06	1 639,36
--------	------------	------------	----------

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství zadání	Množství RDS	Rozdíl	Cena zadání		Cena RDS		Rozdíl cen
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 Všeobecné konstrukce a práce											
								25 003,72		19 547,08	-5 456,64
3	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	8 120	0,000	-8 120	672,00	5 456,64	672,00	0,00	-5 456,64
		nevhodná zemina, kubatury viz položky č.									
		131735 (50%): 16 24*0,5=8 1200 [A]									
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6 311	6 311	0,000	260,00	1 767,08	260,00	1 767,08	0,00
		beton, kubatury viz položka č.									
		96715 2 3*2 744=6 3112 [A]									
4	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1 000	1 000	0,000	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		revize kabelu									
1	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	8 000	8 000	0,000	660,00	5 280,00	660,00	5 280,00	0,00
		Technický dozor pracovníků CETIN									
								30 206,45		30 206,40	0,00
1 Zemní práce											
5	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	16 240	16 240	0,000	1 200,00	19 488,00	1 200,00	19 488,00	0,00
		včetně odvozu zeminy na skládku									
		výkop v místě sjezdu pro osazení kabelu do chráničky 0,35*0,8*10=2,8000 [A]									
		výkop pro zpětné uložení před a za mostem 0,35*0,8*24=6,7200 [B]									
		výkop pro dočasné přemístění kabelů na lávku 0,35*0,8*24=6,7200 [C]									
		Celkem: A+B+C=16 2400 [D]									
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	8 120	8 120	0,000	660,00	5 359,20	660,00	5 359,20	0,00
		zpětný zásyp 50% původní zemina									
		16 24*0,5=8 1200 [A]									
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8 120	8 120	0,000	660,00	5 359,20	660,00	5 359,20	0,00
		50% nová zemina včetně případného pláskového obsypu									
		16 24*0,5=8 1200 [A]									
								42 618,00		49 614,00	7 296,00
7 Přidružená stavební výroba											
9	702231	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM	M	38 000	38 000	0,000	627,00	23 826,00	627,00	23 826,00	0,00
		půlená chránička DN75 pro ochranu kabelu dočasně přeloženého na lávce									
8	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	10 000	10 000	0,000	912,00	9 120,00	912,00	16 415,00	7 296,00
		půlená chránička DN150 v místě sjezdu									
11	702620	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELŮ KRYTÝCH FÓLIÍ, PÁSEM NEBO DESKOU	M	28 000	28 000	0,000	14,00	392,00	14,00	392,00	0,00
		výstražná fólie ve výkopu									
10	742223	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	108 000	108 000	0,000	26,00	3 024,00	26,00	3 024,00	0,00
		přemístění a uložení vedení z římsy do chráničky na lávce a zpět do římsy									
		2*54=108 0000 [A]									
12	75123X	KABEL SDELOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ	M	54 000	54 000	0,000	114,00	6 156,00	114,00	6 156,00	0,00
		dočasné upevnění kabelů na pracovní lávku									
								7 957,60		7 957,60	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce											
13	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON	M3	2 744	2 744	0,000	2 900,00	7 957,60	2 900,00	7 957,60	0,00
		ručně vybourána část římsy pro přeložení kabelu CETIN									
		0,27*0,33*30,8=2 7443 [A]									

Kabel Cetin přechází oproti předpokladu přes sjezd v km 0,082 vpravo