

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 08. 2020, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor akce s názvem:

„Změna dispozičních úprav porodního oddělení“

I. Smluvní strany

1. Kroměřížská nemocnice a.s.

se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532
zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 4416
zastoupená Ing. Petrem Liškářem, MBA, místopředsdou představenstva
bankovní spojení: xxx
č.ú.: xxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických xxx
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. G G ARCHICO a.s.

se sídlem Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 469 94 432
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236
zastoupená Ing. arch. Karlem Klouparem, předsdou představenstva
bankovní spojení: xxx
č.ú.: xxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx
kontaktní osoba při provádění předmětu díla:
tel.: xxx
email: xxx
(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 7. 08. 2020 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen smlouva). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se posouvají termíny plnění z důvodu časově komplikovaného provádění průzkumných prací za plného provozu nemocnice ke zjištění polohy instalací v objektu, na které je nutné navázat při nových dispozičních úpravách. Dalším důvodem je nekompletní původní dokumentace, která by byla podkladem k napojení nových instalací na stávající rozvody, zejména výpočty proudění vzduchu v potrubích VZT. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

ČÁST A

Smlouva o dílo na vypracování a dodání projektové dokumentace

V článku **IV. Čas, místo a způsob předání a převzetí díla** se upravuje odstavec 1. část a. projekční činnost následovně:

- a. projektová činnost: do 120 dní od nabytí účinnosti této smlouvy

ČÁST B

Výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

V článku **VI. Doba a místo plnění** se upravuje odstavec 1. část a. inženýrská činnost následovně:

- a. inženýrská činnost: do 180 dní od nabytí účinnosti této smlouvy

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech stejné platnosti a závaznosti, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Smluvní strany jsou tímto srozuměny se skutečností, že tento dodatek ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nenabude účinnosti dříve než dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v registru smluv uveřejní objednatel a to bez zbytečného odkladu po jeho uzavření.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají po dohodě stran tímto dodatkem nedotčeny a beze změn.

V Kroměříži dne 1. 10. 2020

V Uherském Hradišti dne 25. 9. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Petr Liškář, MBA
místopředseda představenstva

.....
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva