

ZMĚNOVÝ LIST

02

Název stavby: Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy
Investor: Město Buštěhrad
Zhotovitel: Martin Vršecký, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY

Zesílení stropu pod nástavbou

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Před zpracováním projektu pro provedení stavby nebyly ověřeny parametry původních nosných konstrukcí (svislé, vodorovné) proto zhotovitel provedl dodatečné sondy do stropu 1. NP. Po provedení sond bylo zjištěno, že dimenze a vyztužení stropu neumožňují přenos zatížení od nástavby. Byly navrženy varianty zesílení stropu (karbonové pásy, ocelové příložky) nebo varianty nové stropní konstrukce uložené nad původním stropem (železobetonová deska, prefa panely, ocelová konstrukce).

Porovnání rozpočtů jednotlivých variant na základě nového statického výpočtu ukázalo jako nejvýhodnější variantu ocelový strop se záklopem z osb desek, rovněž z hlediska provádění a minimalizace zásahů do prostor v 1. NP je toto řešení nejvhodnější. V důsledku provedení nového stropu dojde k úpravám v původně navržené ocelové konstrukci nástavby (prvky menších profilů, vynechané prvky), tyto změny vedou k vyčísleným vícepracem.

CENOVÝ VLIV

Vícepráce	741 253,87 Kč bez DPH
Méněpráce	128 509,65 Kč bez DPH
Celkem	612 744,22 Kč bez DPH

VLIV NA HARMONOGRAM PRACÍ

Prodloužení doby stavby o 2 měsíce (nově dokončení stavby červen 2021).

PŘÍLOHY

- Výkres dispozice ocelového stropu
- Rozpočet změny – CN 20 006 Buštěhrad (krycí list + rozpočet vícepráce + rozpočet méněpráce)

STANOVISKA ZÚČASTNĚNÝCH

stanovisko investora:

stanovisko projektanta stavby:

stanovisko technického dozoru stavby:

