

Změnový list č. 2 ze dne 29.9.2020

Název stavby:	Osvětlení hradu Hněvína
Číslo smluvního vztahu:	SOD 44/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení stavby je dle SoD stanoven na 5.10.2020	
<u>Nové řešení:</u> Nový termín dokončení stavby je stanoven na 30.10.2020	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem ke změně termínu dokončení stavby je skutečnost, že ve stejné době probíhá realizace stavby "Hrad Hněvín - Rekonstrukce obvodových opěrných zdí – 1. etapa", která svými výkopy překrývá zemní svítidla v prostoru divadélka, jejichž výměna je součástí stavby "Osvětlení hradu Hněvína". Výměna těchto zemních svítidel proběhne, až budou zemní svítidla opět volně přístupná. Posun termínu se týká pouze rozšířené části stavby realizované podle Změnového listu č. 1, ale netýká se části stavby realizované podle PD "Hrad Hněvín - návrh osvětlení", jejíž termín dokončení zůstává původní.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	5 342 953,02 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	5.10.2020
Nový termín dokončení díla:	30.10.2020

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Miroslav Mical, jednatel s

Datum: 02. 10. 2020

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 29. 9. 2020

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Miroslav Mical.

Datum: 02. 10. 2020

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr.

Datum: 18. 10. 2020

Podp

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 15. 10. 2020

Příloha změnového listu: