

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

Dodatek č. 4 ke
SMLouvĚ O Dílo A O Výkonu Inženýrské Činnosti
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
a **DOHODA O NAROVNÁNÍ**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

Lukovská 112

763 14 Zlín

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

SVIŽN s.r.o.

Milady Horákové 298/123

160 00 Praha 6 - Hradčany

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

tel.: +

mobil: +

Michal Volbrecht, Pavel Kolář, jednatele

+

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 8182674001/5500

Identifikační číslo:

00090026

033 01 087

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ03301087

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze oddíl C vložka č.
229885

Název veřejné zakázky :„**Karibuni – chovné zařízení pro slony – zpracování PD**“

Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2019 Smlouvu o dílo, kde předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací pro Chovné zařízení pro slony v rámci nového území zoologické zahrady – Karibuni, které navazuje na stávající území ZOO a zámku Zlín – Lešná.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4, předmětem kterého je změna v dílčím termínu plnění, a to z objektivních důvodů, kterými jsou přerušení prací ze strany objednatele k datu 31.7.2020 z důvodu vyjasnění požadavků na naplnění povinnosti podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vztahující se k části objektu SO 01 Vnitřního pavilonu slonů, a to haly slonince (místnosti 1.01 až 1.12). Zhotovitel s výše uvedenými objektivními důvody pro úpravu termínu seznámil Objednatele písemným dopisem 11.9.2020. Vzhledem k tomu, že smluvní strany v době přerušení prací na projektové dokumentaci pro provádění stavby neznaly výsledek jednání se Státní energetické inspekcí, Územnímu inspektorátu pro Zlínský kraj a tedy podmínky pro dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby, nebylo objektivně v jejich moci uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo a upravit změnu termínu předání projektové dokumentace pro provádění stavby. Po projednání se Státní energetické inspekcí, Územnímu inspektorátu pro Zlínský kraj se smluvní strany na výrobním výboru č. 17 dne 11.9.2020 dohodly na dalším postupu pro dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací a termínu protokolárního předání projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací. Tato změna termínu je podložena smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu postupu prací.

Smluvní strany jsou si vědomy, že dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo by k předání projektové dokumentace pro provádění stavby mělo dojít do 15.8.2020 a tedy k uzavření dodatku do daného termínu. Smluvní strany se tímto zároveň dohodly narovnat vzájemná práva a povinnosti upravené smlouvou o dílo ve znění pozdějších dodatků tak, že práva a povinnosti upravené smlouvou o dílo ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti a účinnosti s výjimkou termínu protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací. Změna termínu bude provedena v souladu s čl. 3.2. uzavřené SOD.

Mění se čl. 3. odstavec 3.1., pododstavec 3.1.5 :

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

„3.1. Objednatel pro plnění díla a s tím souvisejících činností stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

3.1.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací: **11 týdnů a 4 dny, tj. do 2.11.2020**“.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 4. se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 4 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Přílohou dodatku č. 4 je aktualizovaný harmonogram postupu prací

Ve Zlíně dne 15.9.2020

V Praze dne 15.9.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

SVIŽN s.r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Michal Volbrecht, jednatel

Ing. arch. Marta Ševčíková, jednatel