



### DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. S/0665/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

#### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [mikulenka.peter@frydek-mistek.cz](mailto:mikulenka.peter@frydek-mistek.cz)

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259 /email: [rekpavel@frydek-mistek.cz](mailto:rekpavel@frydek-mistek.cz)

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263 /email: [mitura.petr@frydek-mistek.cz](mailto:mitura.petr@frydek-mistek.cz)

#### - dále jen objednatel

a

#### **Metrostav a.s.**

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci

IČ: 00014915

DIČ: CZ0014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s. Praha 1 / 1809071, kód 0100

ID datové schránky: bnpcf46

Kontaktní osoba ve věcech technických:

 ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1

#### - dále jen zhotovitel

#### - objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany





uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0667/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „**Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**” – **část 1 – kanalizace Skalice** následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

## 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0667/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky” – část 1 – kanalizace Skalice.

### 1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- ve vybudování, pronájmu a následného rozebrání provizorního sjezdu z důvodu kolize stavebních prací na stoce A se stavbou silničního obchvatu Frýdku-Místku realizovaném investorem - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace;
- ve změna části trasy stoky A z důvodu kolize se slaboproudým vedením;
- ve změně trasy stoky A1 z důvodu nesouhlasu nového vlastníka pozemku. Dodatečné stavební práce spočívají v úpravě trasy stoky a provedení protlaku;
- v doplnění u orientačních sloupků u kanalizačních šachet v zeleni, která je obdělávána zemědělskou technikou z důvodu zabránění poškození šachet při seči či sklizni.

Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:

- neprovedení revizních domovních šachtíček na veřejných částech kanalizačních přípojek, které jsou umístovány k nezastavěným pozemkům, jelikož se jedná o neuznatelné náklady stavby;
- v odečtení původní trasy stoky A1 pokládky kanalizace a otevřeného výkopu, která je v dodatečných pracích nahrazena novým technickým řešením.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1, 2, 6, 8. viz příloha č. 2, 3, 4 a 5 dodatku č. 1.





### 1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	<b>Cena bez DPH v CZK</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH v CZK</b>
Původní cena díla	116 262 176,71	24 415 057,11	140 677 233,82
<b>Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 1</b>	<b>- 643 890,11</b>	<b>-135 216,92</b>	<b>-779 107,03</b>
<b>Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1</b>	<b>999 599,28</b>	<b>209 915,85</b>	<b>1 209 515,13</b>
<b>Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 1</b>	<b>355 709,17</b>	<b>74 698,92</b>	<b>430 408,09</b>
<b>Celková cena dle dodatku č. 1</b>	<b>116 617 885,88</b>	<b>24 489 756,04</b>	<b>141 107 641,92</b>

Součet veškerých dodatečných prací činí 0,86 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 0,31 %.

### 1.3. Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

- neprováděné práce vyžádané objednatelem dle změnového listu č. 1 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tzv. přípustnou změnu deminimis, když hodnota změny závazku v důsledku neprováděných prací činí 0,38 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla;
- dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 2, č. 6 a č. 8 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tzn., že postupoval dle zpracované projektové dokumentace, nicméně až realizací stavebních prací se projeví fakticky odchylky, jak je popsáno ve změnových listech, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn dodatečných a neprováděných prací činí 1,04 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.





## 2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 58. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 22.09.2020.

Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnový list č. 1

příloha č. 3 – Změnový list č. 2

příloha č. 4 – Změnový list č. 6

příloha č. 5 – Změnový list č. 8

*Za objednatele:*

*Za zhotovitele:*

---

*RNDr. Michal Pobucký, DiS.*

*primátor*

---

*Ing. Václav Apolín*

*ředitel divize 1, Metrostav a.s.*

