

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

vzor (lesní cesty)

č. S930/2020/017

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted] Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Street line s.r.o.

IČO: 291 04 823

DIČ: CZ29104823

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25014

sídlo: Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary

zastoupený: Petrem Hudlickým, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 256374612/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě to smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Most U Soutoku - realizace stavebních prací**, evidenční číslo zakázky **S930/2020/017**, a to dle projektové dokumentace Rekonstrukce rámového mostu na l.c. U Soutoku vypracované společností IBK SERVIS PLZEŇ, zodpovědný projektant Ing. Karel Krůs a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Vzhledem k tomu, že v době předání staveniště probíhalo intenzivní přibližování a odvoz kůrovcového dříví z navazujícího lesního porostu, došlo k posunu termínu zahájení stavebních prací. Dokončení přibližování a odvoz kůrovcového dříví a tím i vyklizení staveniště došlo dne 12.6.2020 (viz zápis ve stavebním deníku). V této souvislosti dochází k posunu termínu dokončení zakázky.

Původní znění článku III. odst. 4:

III. **D o b a p l n ě n í**

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **02.10.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **04.05.2020**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Nové znění článku III. odst. 4:

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **10.11.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **12.06.2020**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2020/017 zůstávají beze změn.

XIII. **Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í**

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek ke smlouvě účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou smlouvou a tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě a jejích dodatcích, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o uzavřené Smlouvě a jejích dodatcích vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


0-2 -10- 2020

V, dne:

V Plzni, dne: 2.10.2020



.....
Za zhotovitele



Za objednatele
Ing. Ivan Klik
ředitel Krajského ředitelství Plzeň

