



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

UK- FAF - REKONSTRUKCE POSLUCHÁRNÝ C

I. Smluvní strany a předmět smlouvy o dílo:

Zhotovitel: PICTOR s.r.o.

Petra Jilemnického 72/124, 503 01 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddílu C, vložka 16737
statutární zástupce: XXX - jednatel

zástupce ve věcech smluvních: XXX
zástupce ve věcech technických: XXX
IČO: 25951017
DIČ: CZ25951017
bankovní spojení: ČSOB pob. Hradec Králové
č. ú.: 172333792/0300

na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: Univerzita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové
bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 153149586/0300

IČO: 00216208

DIČ: CZ 00216208

statutární zástupce: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan FaF UK

kontaktní osoby pro věci technické: Ing. Pavel Polanský, Miloš Šimek

na straně druhé (dále jen „objednatel“),

(zhotovitel a objednatel dále také jen „smluvní strany“),

uzavřeli dne 3. 6. 2020 v souladu s ust. § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo. Předmětem této smlouvy je Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést objednateli stavební práce na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: UK- FAF- REKONSTRUKCE POSLUCHÁRNÝ C v rozsahu zadávací dokumentace, a to zejména v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo, a v rozsahu nabídky zhotovitele (dále jen „smlouva o dílo“ a „dílo“).



II. Předmět a důvody úpravy smlouvy

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny realizačního řešení. Tyto změny byly mezi objednatel a zhotovitelem projednány postupem předpokládaným v čl. VIII odst. 3 smlouvy o dílo, protože měly vliv na celkovou cenu dodávky dle této smlouvy. Termín realizačního řešení nebyl výše uvedenými změnami ovlivněn, lhůta 31. 8. 2020 pro dokončení stavebních prací, pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště byla ze strany zhotovitele dodržena.
2. Objednatel potřebné změny řešení díla schválil a zhotovitel je provedl z důvodu a v rozsahu popsáném v technických listech změn č. 1 – 6 a jejich vlastních příloh (položkových rozpočtů změn), které jsou zároveň přiloženy v originálním znění ke každému stejnopisu tohoto dodatku smlouvy o dílo.
3. Celková cena za změny díla popsané v technických listech č. 1 – 6 činí 466 743,- Kč bez DPH, tj. necelých 17,38 % původní hodnoty závazku podle smlouvy o dílo. Cena za jednotlivé změny díla byla stanovena smluvními stranami v souladu s čl. III odst. 5 smlouvy o dílo.
4. Jak vyplývá z podrobného popisu změn popsáných v technických listech změn č. 1 – 6 a z jejich příloh č. 1, byla nutnost jejich provedení vyvolána nutností plnění původním dodavatelem s ohledem na potřebu dokončit původní plnění podle smlouvy o dílo, nebo jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl ani s náležitou péčí předvídat. Změna osoby dodavatele by pro objednatele představovala obtíže v podobě složité organizační a technické činnosti a bylo lze důvodně předpokládat, že by byla pro objednatele i finančně náročnější – jednalo by se především o další protokolární předávání staveniště, problematiku spojenou s vlastnictvím stavebního materiálu a stavebních strojů různých osob na jednom staveništi, časovou otázku nového zadávacího řízení, stavební a technologické lhůty komplikující navazující práce atd. Žádná z těchto změn není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo a nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
5. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že uzavření tohoto dodatku mezi objednatel a zhotovitelem je v souladu s postupem dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

III. Nové znění smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají z důvodů uvedených v čl. II postupem podle občanského zákoníku a čl. VIII odst. 3 smlouvy o dílo tento její dodatek, který spolu se smlouvou o dílo (ve znění tohoto dodatku) a všemi jejími přílohami, které jsou k ní připojeny nebo na které se odvolává (v jejich pozdějším znění), tvoří nedílný celek.
2. Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem mění cena a nový odst. 1 v čl. III smlouvy o dílo zní:

„1. Celková cena činí:

Cena celkem bez DPH: 3 153 666,85 Kč

(slovy: třímilionystopadesáttřítisícšestsetšedesátšestkorunosmdesátěthaléřů)

Dílo bude provedeno v režimu přenesené daňové povinnosti.

Cena je stanovena dle položkového rozpočtu, tj. oceněného výkazu výměr z nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky, který je součástí této smlouvy jako Příloha č. 2, a dle položkového rozpočtu obsaženého v přílohách technických listů změn č. 1 – 6, které tvoří přílohu dodatku č. 1 této smlouvy.“



3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

IV. Zveřejnění dodatku

1. Účastníci této dohody o dodatku smlouvy o dílo souhlasí se zveřejněním podmínek obsažených v tomto dodatku a zároveň ve smlouvě o dílo v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o zadávání veřejných zakázek. Zároveň smluvní strany navzájem prohlašují, že tento dodatek ani smlouva neobsahují žádné obchodní tajemství.

2. Účastníci této dohody berou na vědomí, že dohoda ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

3. Zaslání dodatku a smlouvy do registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění tohoto dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace tohoto dodatku obdrží smluvní strany zároveň).

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

3. Tento dodatek, včetně tohoto jeho ustanovení, lze dále měnit nebo upravovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami této dohody.

4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy o dílo důkladně přečetly a porozuměly jeho obsahu, jejich podpis provedou za vzájemně výhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci své níže uvedené podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

- Technický list změny č. 1
- Technický list změny č. 1 – příloha č. 1
- Technický list změny č. 2
- Technický list změny č. 2 – příloha č. 1
- Technický list změny č. 3
- Technický list změny č. 3 – příloha č. 1



Technický list změny č. 4
Technický list změny č. 4 – příloha č. 1
Technický list změny č. 5
Technický list změny č. 5 – příloha č. 1
Technický list změny č. 6
Technický list změny č. 6 – příloha č. 1

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

za objednatele: 31. 08. 2020

za zhotovitele:

UNIVERZITA KARLOVA
FARMACEUTICKÁ FAKULTA
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové ①
IČO 00216208 DIČ: CZ00216208

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, CSc.
děkan FaF UK

PICTOR s. r. o.
Petra Jilemnického 72
503 01 Hradec Králové
IČO: 25951017 DIČ: CZ25951017
tel.: +420 602 440 745

Stanislav Pírk
jednatel společnosti

Vzor - Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	TLZ č./1
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	UK – FAF – REKONSTRUKCE POSLUCHÁRNY C, č. UK FaF/0088/2020
Ze dne:	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18 057/0013295
Stavba:	Rekonstrukce posluchárny C, Ak. Heyrovského 1203, Hradec Králové
Objekt:	Posluchárna C
Název změny:	Vzduchotechnika posluchárny C
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Po demontáži stávajícího podhledu byl zjištěn skutečný stav VZD, bylo konstatováno, že nelze použít stávající vyústky z důvodu jejich nesouososti.</p> <p>Po odkrytí stávající podlahové krytiny bylo zjištěno, že v jednotlivých stupních podlahy jsou umístěny odsávací otvory s potrubím VZD, tyto otvory musí být pro celkovou funkčnost VZD zachovány.</p> <p>Po odkrytí dřevěného obložení na čelní stěně byly zjištěny nasávací otvory VZD, tyto otvory musí být rovněž zachovány a být funkční.</p>	
Popis změny:	
<p>Stávající vyústky nelze použít, byl navržen nový systém za použití stávajícího rozvodného potrubí napojeného flexibilními hadicemi na anemostaty.</p> <p>Odsávací otvory VZD ve stupních podlahy budou osazeny kovovými povrchově upravenými mřížkami.</p> <p>Nasávací otvory v čelní stěně budou zprovozněny a zhotoveny odvětrávací otvory v předsazené stěně SDK.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
<p>Výše uvedené skutečnosti, které vyvolaly popisované změny nebylo možné předpokládat před provedením demontážních prací podhledu, podlahové krytiny a dřevěného obložení stěn.</p>	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




Projektová dokumentace část vzduchotechnika.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	252 694 Kč
	Celkem:	252 694 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pavel Polanský	20.7.2020	
Za TDI:	Miloš Šimek		
Za projektanta:	XXX		
Za zhotovitele:	XXX		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Vyzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY Č.1 – PŘÍLOHA Č.1

Odvětrání posluhárny

vířivý anemostat pro přívod vzduchu				
čelní deska čtvercová 600x600 v RAL 9010	ks	24,00	2 845,00	68 280,00
tepelně a hlukově izolovaná hadice D250 mm	bm	84,00	435,00	36 540,00
nástavec na potrubí D250 mm	ks	24,00	316,00	7 584,00
demontáž stávajících výústek, zaslepení otvorů, vyřezání nových otvorů D250 mm ,montáž nových nástavců D250 mm,montáž izolovaných hadic, zavěšení a usazení anemostatů vč.čelních desek do podhledu, zprovoznění a zaregulování	kpl	1,00	95 510,00	95 510,00

Doplnění provětrání prostoru nad podhledem

vyřiznutí 2ks otvorů,2ks nástavců na 4H potrubí, 2ks regulačních klapek s těsněním,2ks koncových mřížek vč. kompletní montáže a utěsnění	kpl	1,00	6 380,00	6 380,00
--	-----	------	----------	----------

Odtahové mřížky v čelech schodů

odtahové mřížky kovové D80 vč. povrchové úpravy	ks	96,00	230,00	22 080,00
odsátí a vyčištění odtahového potrubí D100	ks	96,00	65,00	6 240,00
vykroužení otvorů do podlahové krytiny a osazení	ks	96,00	105,00	10 080,00

CELKEM

252 694,00

Vzor - Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	TLZ č./2
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	UK – FAF – REKONSTRUKCE POSLUCHÁRNY C, č. UK FaF/0088/2020
Ze dne:	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18 057/0013295
Stavba:	Rekonstrukce posluchárny C, Ak. Heyrovského 1203, Hradec Králové
Objekt:	Posluchárna C
Název změny:	Broušení podkladní betonové podlahy
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Po odstranění stávající PVC krytiny bylo zjištěno, že použité lepidlo nebude možné odstranit pouhým ručním přebroušením. Na 30% podkladní betonové podlahy došlo k vytržení částí betonu při odstraňování původní krytiny.</p>	
Popis změny:	
<p>Stávající použité lepidlo podlahové krytiny bude odstraněno strojním broušením s odsáváním. 30% poškozené betonové podlahy bude nutné před litím samonivelační stěrky opravit vyrovnávací stěrkou.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
<p>Výše uvedené skutečnosti, které vyvolaly popisované změny nebylo možné předpokládat v projektové přípravě.</p>	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	



Projekt interiéru – výkresová část, podlahoviny.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	113 187,60 Kč
	Celkem:	113 187,60 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pavel Polanský	23.7.2023		
Za TDI:	Miloš Šimek			
Za projektanta:	XXX			
Za zhotovitele:	XXX			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY Č. 2 – PŘÍLOHA Č.1

776.11.1117	odstranění diamantovým kotoučem	m ²	253,00	282,00	71 346,00
776.14.1114	vyrovnání stěrkou do 10 mm	m ²	92,00	454,80	41 841,60
CELKEM					113 187,60

Vzor - Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	TLZ č./3
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	UK – FAF – REKONSTRUKCE POSLUCHÁRNY C, č. UK FaF/0088/2020
Ze dne:	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18 057/0013295
Stavba:	Rekonstrukce posluchárny C, Ak. Heyrovského 1203, Hradec Králové
Objekt:	Posluchárna C
Název změny:	Úprava stávající konstrukce pro zavěšení konstrukce podhledů
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Po demontáži stávajícího podhledu byl zjištěn skutečný stav konstrukce, na kterou má být zavěšena konstrukce podhledů, osvětlovací tělesa a anemostaty VZD.</p>	
Popis změny:	
<p>Z důvodu nevhodného rozmístění konstrukce musí dojít k její úpravě, aby bylo možné zavěsit novou konstrukci použitelnou pro montáže podhledů, osvětlení a anemostatů VZD, bude řešeno vyříznutí částí profilů a tyčí a svárem profilů.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
<p>Výše uvedené skutečnosti, které vyvolaly popisované změny nebylo možné předpokládat před provedením demontážních prací podhledu.</p>	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	



EVROPSKA UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Projekt interiéru – výkresová část, podhledy. Koordinační výkres rozmístění anemostatů a svítidel v podhledu.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
		s dopadem:
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	35 450 Kč
	Celkem:	35 450 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Razítko
Za objednatele:	Ing. Pavel Polanský	20.7.20	
Za TDI:	Miloš Šimek		
Za projektanta:	XXX		
Za zhotovitele:	XXX		



EVROPSKA UNIE
 Evropské strukturální a investiční fondy
 Operační program Vyzkum, vývoj a vzdělávání



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY Č.3 – PŘÍLOHA Č.1

vyříznutí částí profilů L 40 x 40 a tyčí d 12	sb	1,00	9 850,00	9 850,00
montáž svárem profilů L 40 x 40	sb	1,00	25 600,00	25 600,00
CELKEM				35 450,00

Vzor - Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	TLZ č./4
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	UK – FAF – REKONSTRUKCE POSLUCHÁRNY C, č. UK FaF/0088/2020
Ze dne:	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18 057/0013295
Stavba:	Rekonstrukce posluchárny C, Ak. Heyrovského 1203, Hradec Králové
Objekt:	Posluchárna C
Název změny:	Zazdění dvou oken
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Při demontáži dřevěného obložení čelní stěny byla objevena dvě okna a čistící kusy kanalizace.</p>	
Popis změny:	
<p>Vybourání, zazdění a začištění dvou kusů oken zakrytých obložením. Úprava zdiva, dodávka a osazení revizních dvířek revizních otvorů kanalizace – 4 ks</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
<p>Výše uvedené skutečnosti, které vyvolaly popisované změny nebylo možné předpokládat před provedením demontážních prací dřevěného obložení stěn.</p>	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS
MT**
M. N. STERSTVO ŠKOLSTV
M. AČTĚ A TĚLOVÝCHOVY

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	17 152 Kč
	Celkem:	17 152 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pavel Polanský	15.7. 2016		
Za TDI:	Miloš Šimek			
Za projektanta:	XXX			
Za zhotovitele:	XXX			



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY Č. 4 – PŘÍLOHA Č.1

968.06.2246	vybourání rámu oken	m ²	3,20	100,00	320,00
312.23.1115	zdivo výplňové z cihel	m ³	1,50	5	000,00
	7 500,00				
612.13.1121	penetrační nátěr	m ²	10,00	27,00	27,00
612.14.2001	potážení sklovláknitým pletivem	m ²	10,00	200,00	2 000,00
612.32.1141	vápenocementová omítka štuková	m ²	10,00	265,00	2 650,00
997.01.3214	doprava sutí a vyb.hmot do 15 m	t	0,50	1 500,00	750,00
997.01.3501	odvoz sutí a vyb.hmot do 1 km	t	0,50	230,00	115,00
997.01.3509	příplatek za odvoz přes 1 km	t	4,50	5,00	22,50
997.01.3631	poplatek za uložení na skládce	t	0,50	850,00	425,00
998.01.1002	přesun hmot pro budovy zděné	t	0,50	285,00	142,50
000.00.0000	dodávka a montáž revizních dvířek	ks	4,00	800,00	3 200,00
CELKEM					17 152,00

Vzor - Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	TLZ č./5
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	UK – FAF – REKONSTRUKCE POSLUCHÁRNY C, č. UK FaF/0088/2020
Ze dne:	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18 057/0013295
Stavba:	Rekonstrukce posluchárny C, Ak. Heyrovského 1203, Hradec Králové
Objekt:	Posluchárna C
Název změny:	Změna počtu ÚT těles z 5 ks na 7 ks
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Z důvodu problematické změny přívodního a odvodního potrubí ÚT na zadní stěně posluchárny je nutné změnit celkové množství radiátorů z 5 kusů na 7 kusů, tuto skutečnost nebylo možné zjistit, protože zadní stěna byla zakryta dřevěným obložením.</p>	
Popis změny:	
<p>Bylo vyhodnoceno jako nejvýhodnější instalovat na původní rozvod potrubí místo 2 ks ÚT těles 4 kusy. Všechna tělesa (celkem 7 ks) budou osazena termostatickými ventily včetně regulačního šroubení, potrubí v nadzemní části bude zhotoveno z materiálu Cu příslušné dimenze.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
<p>Výše uvedené skutečnosti, které vyvolaly popisované změny nebylo možné předpokládat před provedením demontážních prací dřevěného obložení stěn.</p>	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	




Projekt interiéru – výkresová část, pohledy na stěnu posluchárny.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	25 898,30 Kč
	Celkem:	25 898,30 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pavel Polanský	24.7.2020		
Za TDI:	Miloš Šimek			
Za projektanta:	XXX			
Za zhotovitele:	XXX			



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY Č. 5 – PŘÍLOHA Č.1

<u>Topenišské práce-demontáže</u>			
Demontáže radiátorů a vypuštění	1	2 800,0	2 800,0
Zaslepení potrubí DN 20-25	14	39,0	546,0
Režijní materiál	1	149,0	149,0
Přesun hmot-doprava	1	300,0	300,0
<u>Topenišské práce-montáž ÚT</u>			
Radiátor deskový 22 '600'1200	7	4 550,0	31 850,0
Uhelnikova konzole pro radiátory	14	54,0	756,0
Termostatický ventil	7	469,0	3 283,0
Regulační šroubení	7	310,0	2 170,0
Termostatická hlavice	0	463,0	0,0
Uprava přípojek. napojení Cu vč.přechodu DN 20	16	138,0	2 208,0
Rozvod Cu vč.fitinek	5	249,0	1 245,0
Režijní materiál	1	249,0	249,0
MTZ montážní práce	1	9 600,0	9 600,0
Přesun hmot-doprava	2	300,0	600,0
CELKEM			55 756,00
ODEČET Z ROZPOČTU			29 857,70
CELKEM VÍCEPRÁCE			25 898,30

Vzor - Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	TLZ č./6
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	UK – FAF – REKONSTRUKCE POSLUCHÁRNY C, č. UK FaF/0088/2020
Ze dne:	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18 057/0013295
Stavba:	Rekonstrukce posluchárny C, Ak. Heyrovského 1203, Hradec Králové
Objekt:	Posluchárna C
Název změny:	Nátěry kovových oken a dveří
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Požadavek zadavatele, nebylo řešeno v PD	
Popis změny:	
Nátěr vnitřní strany pevných kovových oken, kovových dveří a krytu projekčního plátna tak, aby barevně korespondovaly s prvky rekonstrukce posluchárny.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Nebylo požadavkem zadavatele.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	



Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	22 361,10 Kč
	Celkem:	22 361,10 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Pavel Polanský	13. 8. 20		
Za TDI:	Miloš Šimek			
Za projektanta:	XXX			
Za zhotovitele:	XXX			



EVROPSKA UNIE
z evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY Č.6 – PŘÍLOHA Č.1

kryt projektorového plátna	-	5,00 m ²				
783.10.1201	broušení truhlářských výrobků	m ²	5,00	57,80	289,00	
783.11.4101	základní nátěr	m ²	5,00	106,80	534,00	
783.11.7101	dvojnásobný krycí nátěr	m ²	5,00	216,70	1 083,50	
CELKEM					1 906,50	
vnitřní strana oken a dveří	-	40,50 m ²				
783.30.6801	obroušení zámečnických konstrukcí	m ²	40,50	79,80	3 231,90	
783.30.1401	ometení	m ²	40,50	4,40	178,20	
783.31.4201	základní nátěr	m ²	40,50	115,70	4 685,90	
783.31.5101	mezinátěr	m ²	40,50	102,00	4 131,00	
783.31.7101	krycí nátěr	m ²	40,50	105,00	4 252,50	
CELKEM					16 479,50	
949.12.1122	lešení pomocné do 3,50 m	m ²	58,20	68,30	3 975,10	
CELKEM					22 361,10	