

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/020/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 2019/102 č. z. 493 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Servisní centrum Roudnice nad Labem

Projektová dokumentace pro stavební povolení,
zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM

Projekční sdružení Servisní centrum Roudnice nad Labem

Správce společnosti: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti

IČ: 250 23 829

DIČ: CZ25023829

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

1. Společník společnosti: VODNÍ CESTY a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná: [REDAKCE], předseda představenstva
IČ: 649 49 192
DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/020/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2019/102 č. z. 493 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 11. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 1. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2020 upravuje takto:

1) V čl. IV „PŘEDMĚT DÍLA“ odstavci 1.2 bodě B se rozšiřuje předmět plnění o bod B – 3) „Kanalizační a vodovodní přípojka“, kdy se v tomto bodě doplňuje nový text v tomto znění:

„3) Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické včetně souvisejících technologických objektů (DUR). Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 par v tištěné podobě a 2x na CD v digitální podobě.

Inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí.

Rozšíření projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu plnění bodů B – 1) a C – 1) v plném rozsahu a obsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Rozšíření projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a dalších souvisejících stanovisek, rozhodnutí a povolení nezbytných pro podání žádosti a vydání stavebního povolení v rozsahu plnění bodů B – 2) a C – 2).

Rozšíření zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace v rozsahu plnění bodu D.

Rozšíření vytyčení základních vytyčovacích bodů stavby v rozsahu plnění bodu E.

Rozšíření autorského dozoru projektanta v rozsahu plnění bodu F.“

2) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„bez DPH: 1 878 000,- Kč

(slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátosmtisíc Kč)

DPH 21% 394 380,- Kč

včetně DPH: 2 272 380,- Kč

(slovy: dvamilionydvěstěsedmdesátdvatisíctřistaosmdesát Kč)“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„bez DPH: 1.996.000,- Kč

(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátšest tisíc Kč)

DPH 21% 419.160,- Kč

včetně DPH: 2.415.160,- Kč

(slovy: dvamilionyčtyřistapátnácttisícstošedesát Kč)“

a dále se do odstavce 1 doplňuje nový text:

„plnění bodu B - 3) 118.000,- Kč bez DPH“.

3) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se v odstavci 2 doplňuje nový text v tomto znění:

„f) bod B - 3) - DUR do 30.10.2020

g) bod B - 3) - ÚR do 28. 2. 2021.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/020/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2019/102 č. z. 493 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 11. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 1. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2020, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Petr Plichta
jednatel společnosti

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Servisní centrum Roudnice nad Labem
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 3
---------------------	----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 16.09.2020	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
	██████████

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Rozšíření předmětu plnění a související navýšení smluvní ceny a změna dílčích termínů plnění.
-----------------------------	---

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	
--------------------------------	--

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	16.09.2020
---------------------------------	-----------------------------	------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Ke změně - rozšíření předmětu plnění došlo na základě aktualizace potřeby pitné vody pro plavidla a objemu odběru fekálních vod, kdy tyto obě kapacity jsou výrazně vyšší než bylo původně uvažováno v rámci dokumentace pro územní řízení. Z tohoto důvodu je nezbytné rozšířit předmět plnění o zpracování projektových dokumentací a zajištění správních povolení pro novou přípojku pitné vody a napojení na kanalizační řad. Rozšíření předmětu díla vyvolá navýšení smluvní ceny díla o 118.000,- Kč (viz. cenová kalkulace) a posun dílčích termínů plnění.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: -

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Ano

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: -

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů: -

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů: -

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku: -

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat: -		
b) nemění celkovou povahu zakázky: -		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku: -		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám: -		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší: -		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší: -		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality: -		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		1 878 000,- Kč
Cena SoD po změně		1 996 000,- Kč
jedná se o změnu o 6,3 %		118.000,- Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Nedojde k překročení konečného termínu plnění.		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, dochází k rozšíření předmětu plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy: S/ŘVC/020/P/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: B-3	118.000,- Kč	2020/2021
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	