

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo S/20/2020/0065

uzavřený podle ustanovení **§ 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky:

Smluvní strany:

Městská část Praha 20

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

IČ: 00 240 192

DIČ: CZ 00240192

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

zastoupená:

ve věcech smluvních pan Mgr. Petr Měšťan, starosta

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel: XXXXX

Ing. Aleš Lada, tel: XXXXX

Dana Králová, tel: XXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

EMV s.r.o.

sídlo: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4

Místo podnikání: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4

IČ: 48038792

DIČ: CZ48038792

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

zastoupený/á: Michalem Vydrou, jednatelem společnosti

ve věcech realizačních a technických: XXXXX

zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 15418

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. **S/20/2020/0065** ze dne 8. 7. 2020 na dílo „Stavební úpravy části 2.NP objektu č.p. 2807, Lipí 4a, Praha 20 – Horní Počernice, spojené se změnou užívání na bytovou jednotku“.

Termín plnění se v článku III. odstavci 1 mění takto:

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla se stanoví do 9. 10. 2020 z důvodu okolností vyšší moci, pobytu pracovníků zhotovitele v karanténě v souvislosti s Covid 19.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 30. 9. 2020 usnesením č. RMC/73/6/1394/20.

V Praze dne 30. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Měšťan
starosta

.....
Michal Vydra
jednatel