

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, dále také jen „dodatek č. 2“

Most ev. č. 156-008 Nová Ves

číslo smlouvy zhotovitele: 0082014VNE

číslo smlouvy objednatele: 2/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
 příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
Tel: 387 021 010
E-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 **DIČ:** CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: **U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**
Doručovací adresa: **závod České Budějovice, Planá č. 72, 370 01 České Budějovice**
Zastoupený: [REDAKCE] – ředitel závodu České Budějovice
 na základě plné moci
Tel.: 387 203 417
E-mail: eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz
IČO: 45274924 **DIČ:** CZ 45274924
ID datové schránky: bjpdzta
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561, datum zápisu 4.5.1992.

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDAKCE]	tel.: 387 203 417
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí :	[REDAKCE] (č. autorizace 37979)	tel.: [REDAKCE]

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

I.

Tento dodatek č. 2 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. 2/VZ/2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě přiložených odsouhlasených změnových listů č. 3 a 4 se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1. **Tyto uvedené odstavce nově zní takto:**

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 2/VZ/2020, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 156-008 Nová Ves**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **SAGASTA s.r.o.**, Novodvorská 1010/414, 142 00 Praha 4, IČO 04598555 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených změnových listů č. 1 - 4.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2 se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH

Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH

Změnový list č. 2 – méněpráce bez DPH

Smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH

Změnový list č. 3 – vícepráce bez DPH

Změnový list č. 4 – méněpráce bez DPH

Smluvní cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH

12 028 758,14 Kč

DPH 21%

2 526 039,21 Kč

Smluvní cena díla dle Dodatku č. 2 včetně DPH

14 554 797,35 Kč

slovy: čtrnáctmilionůpětsetpadesátčtyřisícisedmsetdevadesátšest korun českých třicetpět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.




Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 3 - vícepráce
Změnový list č. 4 - méněpráce

Za objednatele:
České Budějovice dne: - 8 -10- 2020


Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: - 8 -10- 2020



Ing. Jan Stícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Rekapitulace změnových listů

Stavba: Most ev. č. 156-008 Nová Ves

<i>pořadové číslo ZL</i>	<i>Název změnového listu</i>	<i>Hodnota ZL</i>
3	ZL3 - přípočty	
4	ZL4 - odpočty	

Celkem bez DPH:

DPH 21%:

Celkem včetně DPH:

ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY		3												
Název a číslo stavby:	Most ev. č. 156-008 Nová Ves	Č. smlouvy objednatele: 2/VZ/2020												
Název objektu:		Č. smlouvy zhotovitele: 0082014VNE												
Investor (objednatel):	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemánická 2133/10, 370 10 České Budějovice													
TDS:	Inbest s. r. o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice													
Projektant (AD):	SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4													
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s., záv. České Budějovice Planá 72, 370 01 České Budějovice													
Zdůvodnění a popis změn: Během výstavby byly zpřesněny výměry zemních prací na SO 101. Jedná se o položky sanace pláně komunikace a výkopy komunikace. Dále z důvodu dodržení termínu výstavby bylo nutné provést provizorní komunikaci pro zásobování celé stavby dle předané a odsouhlasené RDS stavby. V rámci úsporných opatření byly částečně zaměněny u objektů SO 102 a SO 201 kamenné dlažby do betonu za kamenný zához. Viz. také vyjádření AD jež je přílohou ZL.														
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací): <table border="0"> <tr> <td>SO 101</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>SO 102</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>SO 201</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH:</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%:</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH:</td> <td>=====</td> </tr> </table>			SO 101	=====	SO 102	=====	SO 201	=====	Celkem bez DPH:	=====	DPH 21%:	=====	Celkem včetně DPH:	=====
SO 101	=====													
SO 102	=====													
SO 201	=====													
Celkem bez DPH:	=====													
DPH 21%:	=====													
Celkem včetně DPH:	=====													
Investor (objednatel):	SUS Jěk	datum - 8 - 10 - 2020 podpis												
TDS:	Inbest s. r. o.	datum 21.9.2020 podpis												
Projektant (AD):	SAGASTA s.r.o.	datum 21.9.20 podpis												
Dodavatel:	Eurovia CS, a. s.	datum 17.9.2020 podpis												
Přílohy: - položkové rozpočty víceprací - vyjádření AD ke kamenným dlažbám		vyhodnotil												
		4												

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Změnový list č.3 - přípočty

Stav 027_2019 Most ev. č. 156-008 Nová Ves

Rozl SO 101 Rekonstrukce komunikace II/156 ev. km: 8,560 – 8,800

SO 101

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	v rozdílu		ve smlouvě	ve změně	v rozdílu
0 Všeobecné konstrukce a práce										
1	014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3							
		zemina								
		dle pol.č. 12373: 773,49=773,490 [A]								
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na								
39	014101.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3							
		nestmelené vrstvy								
		dle pol.č. 113328: 474,393=474,393 [A]								
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na								
1 Zemní práce										
38	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO	M3							
		plocha odečtena digitálně ze situace								
		1581,31*0,3=474,393 [A]								
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami								
6	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3							
		Výměna aktivní zóny bude se souhlasem TDI, investora a geotechnika na stavbě,								
		hlavní komunikace: 1546,98*0,5=773,490 [A]								
		položka zahrnuje:								
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3							
		Výměna aktivní zóny bude se souhlasem TDI, investora a geotechnika na stavbě,								
		dle pol.č. 12373: 773,49=773,490 [A]								
		položka zahrnuje:								
9	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3							
		Výměna aktivní zóny bude se souhlasem TDI, investora a geotechnika na stavbě,								
		hlavní komunikace: 1546,98*0,5=773,490 [A]								
		položka zahrnuje:								
10	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2							
		plocha odečtena digitálně ze situace								
		hlavní komunikace: 1546,98*1,5=2 320,470 [A]								
		položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů								
Provizorní přístupová komunikace pro zásobování stavby dle RDS										
1	014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3							
		uložení zeminy odtěžené provizorní komunikace na skládku								
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na								
5	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3							
		plocha odečtena digitálně ze situace								
		položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou								
6	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3							
		odkop násypu provizorní komunikace								

		položka zahrnuje:	
7	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	
		délka odečtena digitálně ze situace	
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení	
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	
		uložení sypaniny z tělesa provizorní komunikace na skládky	
		položka zahrnuje:	
9	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	
		násyp tělesa provizorní komunikace	
		položka zahrnuje:	
11	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	
		plocha odečtena digitálně ze situace	
		položka zahrnuje:	
12	18242	ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	
		plocha odečtena digitálně ze situace	
		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první	
42	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	
		pojížděná vrstva násypu provizorní komunikace	
5	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.Ø. DO 2,0M	
		zatrubnění vodoteče pod tělesem provizorní komunikace	
		Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění	

Firma: EUROVIA CS, a. s

Změnový list č.3 - přípočty

Stav 027_2019 Most ev. č. 156-008 Nová Ves

Rozl SO 102 Propustek přes potok za obcí Nová Ves

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ
---------------	----------------	---------------	----

4 Vodorovné konstrukce

28	46251	ZALOŽ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3
		0,9*2,5*2,0=4 500 [A]	
		položka zahrnuje:	

SO 102



Firma: EUROVIA CS. a. s.

Změnový list č.3 - přípočty

Stav27_2019 Most ev. č. 156-008 Nová Ves

SO 201

Rozř SO 201 Most ev. č. 156-008 za obci Nová Ves

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena	Cena celkem
1 Zemní práce						
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
		zásyp: $2 \times 18,9m^2 \times 11,7m + 3,5m^2 \times 11,7m = 483,210 [A]$				
		položka zahrnuje:				
4 Vodorovné konstrukce						
30	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3			
		$0,7 \times 6,9 \times 2,0 + 0,7 \times 6,9 \times 3,0 = 24,150 [A]$				
		položka zahrnuje:				

ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY		4																		
Název a číslo stavby:	Most ev. č. 156-008 Nová Ves	Č. smlouvy objednatele: Z/VZ/2020																		
Název objektu:		Č. smlouvy zhotovitele: 0082014VNE																		
Investor (objednatel):	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice																			
TDS:	Inbest s. r. o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice																			
Projektant (AD):	SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4																			
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s., záv. České Budějovice Planá 72, 370 01 České Budějovice																			
Zdůvodnění a popis změn: V objektu SO 101 došlo k přepočtu výměr dle DWG a došlo k úpravě množství asfaltových ploch včetně souvisejícího postřiku V rámci úsporných opatření byly částečně zaměněny u objektů SO 102 a SO 201 kamenné dlažby do betonu za kamenný zához. Viz. také vyjádření AD jež je přílohou ZL.																				
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací): <table border="0"> <tbody> <tr> <td>SO 101</td> <td>-</td> <td>██████████</td> </tr> <tr> <td>SO 102</td> <td>-</td> <td>██████████</td> </tr> <tr> <td>SO 201</td> <td>-</td> <td>██████████</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH:</td> <td>-</td> <td>██████████</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%:</td> <td>-</td> <td>██████████</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH:</td> <td>-</td> <td>██████████</td> </tr> </tbody> </table>			SO 101	-	██████████	SO 102	-	██████████	SO 201	-	██████████	Celkem bez DPH:	-	██████████	DPH 21%:	-	██████████	Celkem včetně DPH:	-	██████████
SO 101	-	██████████																		
SO 102	-	██████████																		
SO 201	-	██████████																		
Celkem bez DPH:	-	██████████																		
DPH 21%:	-	██████████																		
Celkem včetně DPH:	-	██████████																		
Investor (objednatel):	SUS JČK	datum 8 - 10 - 2020 podpis																		
TDS:	Inbest s. r. o.	datum 29. 9. 2020 podpis																		
Projektant (AD):	SAGASTA s.r.o.	datum 21. 9. 2020 podpis																		
Dodavatel:	Eurovia CS, a. s.	datum 17. 9. 2020 podpis																		
Přílohy: - položkové rozpočty víceprací - vyjádření AD ke kamenným dlažbám		vyhot																		
		4																		

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Změnový list č.4 - odpůčty

Stav 027_2019 Most ev. č. 156-008 Nová Ves

SO 101

Roz: SO 101 Rekonstrukce komunikace II/156 ev. km: 8,560 – 8,800

Rozč. SO 101 Rekonstrukce komunikace M/150 v. km. 0,500 – 0,500				Množství			Jednotková	Cena celkem		
Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	ve smlouvě	ve změně	v rozdílu		ve smlouvě	ve změně	v rozdílu
5 Komunikace										
33	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2							
34	572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2							
35	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2							
36	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2							
37	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL. 60MM	M2							
38	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 90MM	M2							

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Změnový list č.4 - odpočty

Stav)27_2019 Most ev. č. 156-008 Nová Ves

Roz: SO 102 Propustek přes potok za obcí Nová Ves

Rozč. 30-102 Propustek přes potok za obcí Nová ves										
Por. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	v rozdílu		ve smlouvě	ve změně	v rozdílu
4 Vodorovné konstrukce										
29	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	29,541						
		pod mostem: $2*11,5*0,65*0,3+50,3m2*0,3+28,6m2*0,3=28,155 [A]$								
		položka zahrnuje:								
30	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PŘOSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,000						
		$0,5*1,0*(2,5+3,5)=3,000 [A]$								
		položka zahrnuje:								

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Změnový list č.4 - odpočty

Stav027_2019 Most ev. č. 156-008 Nová Ves

SO 201

Roz: SO 201 Most ev. č. 156-008 za obcí Nová Ves

Pol číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Cena jednotková	Cena celkem		
				ve smlouvě	ve změně	v rozdílu				
4 Vodorovné konstrukce										
28	45157	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3							
		obsyp těsnící fólie: 2*2*6.0*7.7*0.15=27.720 [A]								
		položka zahrnuje dopravu předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a								
31	46512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3							
		za římsou: (7.3m2+6.6m2+6.7m2+8.3m2)*0.3m=8.670 [A]								
		položka zahrnuje								

Věc: Vyjádření TDS k předloženým změnovým listům č.3 a č.4 na stavbu most ev. č. 156-008 Nová Ves

Změnový list č. 3 řeší změny záporné ve výši 641.656,00 Kč bez DPH (vícepráce), které spočívají v navýšení kubatury zemních prací na SO 101 na základě přepočtu AD, dále obsahuje náklady spojené se zhotovením provizorní přístupové komunikace na stavbu.

Změnový list č. 4 řeší změny kladné ve výši 321.707,57 Kč bez DPH (méněpráce). Ve ZL je řešena změna rozsahu a způsobu úprav svahových kuželů, vynechání kamenné dlažby před a za mostem SO 201 apod. Tato změna má pozitivní vliv na konečnou cenu díla.

S předloženými změnovými listy za TDS souhlasíme.

Technický dozor stavebníka



SAGASTA

Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

120 151 344 000
info@sagasta.cz

V Y J Á D Ř E N Í A U T O R S K É H O D O Z O R U

Stran celkem: 1

Odesílatel [REDACTED], Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Datum 18.09.2020

Projekt Most ev. č. 156-008 Nová Ves

Dokument č. 120 023/ Vyjádření AD ke změnovému listu

Věc Most ev. č. 156-008 Nová Ves

Autorský dozor souhlasí se změnovým listem na akci „Most ev. č. 156-008 Nová Ves“ zaslaného emailem 18.9.2020 panem [REDACTED] v elektronické formě.

Změny výměr úprav koryta byly provedeny pro urychlení výstavby.

Změny výměr zemních prací byly provedeny na základě přesnějších dat ze stavby.

[REDACTED]
V Praze dne 18.09.2020