

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-1343/2016/Šl.; č.zhot.: 1 6 2 0 1 0

uzavřené dne 20. 05. 2016 mezi

### Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Dláždění 1003/7,  
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,  
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Zhotoviteli:

**SILNICE GROUP a.s.**, vedoucí společník, se sídlem Na Florenci 2116/15,  
110 00 Praha 1 Nové Město, IČO: 62242105, DIČ: CZ62242105  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069  
zastoupená **Ing. Karlem Ryplem**, předsedou představenstva  
**Ing. Petrem Duchkem, MBA**, místopředsedou představenstva  
**Petrou Ryplovou**, členem představenstva

a

**ALPINE Bau CZ a.s.**, společník, se sídlem Jiráskova 613/13,  
757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČO: 02604785, DIČ: CZ02604785  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609  
zastoupená **Ing. Peterem Russeggerem**, předsedou představenstva  
**Ing. Michalem Kociánem**, členem představenstva

účastníci společnosti „**Společnost Petříkov - Č. Budějovice**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o společnosti č. 2016/SoS/001 ze dne 12.01.2016 podle ustanovení § 2716 až 2746 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, kdy **vedoucím společníkem** je SILNICE GROUP a.s., se sídlem na adrese: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO: 62242105, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o společnosti ze dne 12.01.2016 a Dohody o plné moci k ní ze dne 12.01.2016 přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Vedoucí společník je také zmocněn Dohodou o plné moci ke Smlouvě o společnosti uzavřít a podepsat s Objednatel Smlouvu o dílo na realizaci stavby, včetně případných dodatků.

Korespondenční adresa:

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Nové Město

(dále jen „**Zhotovitel**“)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

1

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



na zhotovení stavby o názvu:

## „Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 531 372 0005

### PREAMBULE

- 1) Úprava termínu dokončení části díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem. Důvodem je dokončení stavebních prací, vyvolaných změnami Díla před dokončením, specifikovaných v dosud řešených změnových listech stavby, zpracování dokladové části stavby a dopracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel při splnění podmínek Přílohy č. 1 Smlouvy – Obchodní podmínky, článku 3 DOBA PLNĚNÍ, odst. 3.6.5.1 navrhl prodloužit termín pro dokončení této části díla o 6 měsíců. V souvislosti s tím, dochází k úpravě článku 3 odst. 3.6 Smlouvy.
- 2) Změna Přílohy č. 5 „Harmonogram postupu prací“, vlivem úpravy termínu dokončení části díla. Harmonogram postupu prací zohledňuje úpravu termínů dokončení stavebních prací, specifikovaných v dosud řešených změnových listech stavby, zpracování dokladové části stavby a dopracování dokumentace skutečného provedení stavby a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 3) Doplnění článku 1 Smlouvy (Úvodní ustanovení) o další odstavec, řešící závazek zhotovitele ve vztahu k možným dodatečným nákladům.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1343/2016/ŠI; č. zhot.: 1 6 2 0 1 0 ve znění dodatku č. 1 takto:

#### 1) ČI. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- do čl. 1 (Smlouvy) se doplňuje nový odstavec 1.7 v tomto znění:

- 1.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůt pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

#### 2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text v odst. 3.6 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy ve znění dodatku č. 2 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

2

#### Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **8 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací, kromě činností níže uvedených:

- stavebních prací specifikovaných v dosud řešených změnových listech stavby
- zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby;
- prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu nařízení vlády;
- správní a administrativní akty související s ukončením a předáním díla

u nichž se Zhotovitel zavazuje provést jejich dokončení nejpozději **do 14 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (tj. do **20. 07. 2017**).

Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla.

Celková lhůta pro provedení Díla tedy činí celkem **14 měsíců** od zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

### 3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/07/15
- Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),  
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15  
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

4) Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 5 Smlouvy „Harmonogram postupu prací“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí. Harmonogram postupu prací zohledňuje úpravu termínů dokončení části stavebních prací, specifikovaných v dosud řešených změnových listech stavby, dopracování dokumentace skutečného provedení stavby, zpracování dokladové části stavby apod. Nový Harmonogram postupu prací nahrazuje v plném rozsahu původní Přílohu č. 5 Smlouvy.

## II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1343/2016/ŠI; č. zhot.: 1 6 2 0 1 0 ve znění dodatku č. 1, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 2.
3. Přílohou dodatku č. 2 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:  
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 05. 01. 2017

Objednatel:

V Praze dne 14. 12. 2016

Zhotovitel:  
**SILNICE GROUP a.s.:**

.....

[Redacted signature]

**ALPINE Bau CZ a.s.**, zastoupená **SILNICE GROUP a.s.** na základě Smlouvy o společnosti č. 2016/SoS /001 z 12.01.2016 a Dohody o plné moci k ní z 12.01.2016

.....

[Redacted signature]

