

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0142/20

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

### SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, PROPUSTEK V KM 1,051 mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxx](mailto:xxxxx)  
(dále jako „Objednatel“)

a

#### **PROKOP MOSTY s. r. o.**

Sídlo: Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142  
IČ: 27731405  
DIČ: CZ27731405  
Zastoupení: xxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxx](mailto:xxxxxxx)  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
(dále jako „Zhotovitel“)

### **Článek I. Účel dodatku**

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0142/20 ze dne 4. 3. 2020 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

#### Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

V návaznosti na požadavky soukromých spoluvlastníků pozemku dotčeného Stavbou se mění rozsah projektové dokumentace, konkr. úprava vodního toku v návaznosti na nově navržený propustek. Spoluvlastníci požadují provést úpravu a zkapacitnění koryta vodoteče od nového propustku v KM 1,030 40 až po soutok s vodním tokem Mikulůvka, což je cca 40 m. Požadovaná úprava vodního toku bude součástí PD řešící přestavbu propustku. Tyto projekční práce nad rámec uzavřené SoD budou zajišťovány obcí Mikulůvka.

Z výše popsaného důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

### **Článek II. Změny ve smlouvě**

#### **1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1, 4.2 a 4.3**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5, písmeno d) výše) nejpozději **do 9 (devíti) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy, tj. nejpozději **do 4. 12. 2020**.
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 18 (osmnácti) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy, tj. nejpozději **do 4. 9. 2021**.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději **do 18 (osmnácti) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy, tj. nejpozději **do 4. 9. 2021**.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 30. 9. 2020

V Brně dne 2. 10. 2020

.....

.....