

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 19.5.2020**

číslo smlouvy objednatele: 14PU-001094

číslo smlouvy zhotovitele: 201018

na realizaci zakázky  
„I/47 Bělotín – oprava mostu 47-046“  
ISPROFIN 500 111 0007

**Tento Dodatek č. 1** byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ:	65993390, CZ65993390
Bankovní spojení:	ČNB, [REDACTED]
Zastoupeno:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: (dále jen „objednatel“)	[REDACTED]

a

**2. REPONT s.r.o.**

Se sídlem:	Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO, DIČ:	26863057, CZ26863057
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú. [REDACTED]
Zastoupen:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: (dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)	[REDACTED]

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

**I.**  
**Předmět dodatku**

Na základě dohody zástupců smluvních stran v souladu s čl. 6.1 (m), 7.3 a 10.3 Smluvních podmínek pro Stavby menšího rozsahu se upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Předmětná smlouva se mění v důsledku skutečností, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat:

V průběhu realizace výše uvedené stavby byl Zhotovitel zdržen nepředvídatelnými fyzickými podmínkami a to konkrétně:

1. nepředvídatelnými stavebními pracemi – viz ZBV 001
2. výskytem pandemie COVID 19 a nemožností zahraničních pracovníků vycestovat do ČR
3. nepříznivé klimatické podmínky - povodně

Z výše uvedeného dochází ke změně Doby pro dokončení stavby, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Dle Smlouvy

Doba pro dokončení: 4 měsíce

Se mění následovně:

Doba pro dokončení: 6 měsíce

Tato změna Doby pro dokončení stavby bude identicky promítnuta do příslušných ustanovení Přílohy a to takto:

Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců
--------------------	-------	----------

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že si jej před jeho podpisem přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí

V Olomouci dne 25.9.2020

Za Objednatele:

V Olomouci dne 25.9.2020

Za Dodavatele: