

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/000535 ze dne 12. 2. 2020

Číslo smlouvy objednatele: 2020/000535/1

Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
jedinajícím prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA
b) technických:

a

2. Zhotovitel: **Adestik s.r.o.**
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni
v oddílu C, vložka 12613
Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy
se sídlem: Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy
IČO: 25247069
DIČ: CZ25247069
zastoupený: Radimem Kourou, jednatelem společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Radim Koura
b) technických:

tento

dodatek č. 1

I.

1. Dne 12. 2. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Sportovní areál pro SK Neslyšících v ul. Krašovská**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu (dále jen „Smlouva“).
2. Zhotovitel požádal o změnu termínu ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení a jeho předání objednateli, a to s ohledem na skutečnost, že ze strany objednatele došlo k delšímu projednávání (cca 2 měsíce) vhodného uložení sejmuté ornice z pozemku určeného k budoucí výstavbě sportovního areálu. Příčinou zdlouhavého projednávání vhodného uložení bylo velké množství zeminy (cca 1400 t) určené k sejmutí. Z tohoto důvodu došlo ke zpoždění vydání koordinovaného stanoviska (životní prostředí) a souhlasu k odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu. Ze strany dodavatele plynu dále i přes včasné zahájení projednání zhotovitelem došlo k průtahům při udělení výjimky o umístění stavebních objektů v dotčeném území, kde se v blízkosti budoucího sportovního areálu nachází vysokotlaký plynovod. Příslušný stavební úřad pak nařídil projednání nově plánovaného vodovodního řádu s vodoprávním úřadem nestandardně v samostatném, přestože je běžné povolení dle vyhlášky souborem staveb v jednom řízení. K průtahům s ukončením inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení a jeho předání objednateli tak došlo z důvodů prokazatelně nikoliv na straně zhotovitele.

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. Doba plnění odst. 1 písm. c) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

- c) Ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení a jeho předání objednateli:
do 8 měsíců od předání dokumentace pro vydání společného povolení objednateli

4. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. II. Předmět díla odst. 2 Smlouvy, kde je nově doplněn poslední odstavec o větu:

Celkové náklady na realizaci stavby nesmí překročit částku 33 735 470 Kč bez DPH!

5. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. II. Předmět díla odst. 5 Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované projektové dokumentace na pravidelných výrobních výborech, kde bude podávat podrobné informace a řešení případně vzniklé problematiky. Výrobní výbory bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1 x za 14 dnů, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, a zároveň v rozsahu dle níže uvedených ustanovení této smlouvy. Na vyzvání předloží zhotovitel rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli k posouzení.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 9. 10. 2020

Za objednatele:

V Plzni dne 9. 10. 2020

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

Adestik s.r.o.

Radim Koura
jednatel společnosti