

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. SML/1084/17

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
na provedení aktualizace stávající projektové dokumentaci
na stavbu

„SILNICE III/49722: KELNÍKY, OPĚRNÁ ZEĎ“

a

příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení
na stavbu

„SILNICE III/49722: KELNÍKY, OPĚRNÁ ZEĎ“

a

Smlouvě o výkonu autorského dozoru

uzavřená podle § 1 746 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
o výkonu autorského dozoru

na stavbu

„SILNICE III/49722: KELNÍKY, OPĚRNÁ ZEĎ“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

Zhotovitel – příkazník - poskytovatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Dopravní projektování, spol. s r.o.

28. října 3388/111, 702 00 Moravská Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 15152

25361520

CZ25361520

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 14.11.2017 uzavřely „smlouvu o dílo č. SML/1084/17, příkazní smlouvu a smlouvu o výkonu autorského dozoru“ ve věci stavby

„SILNICE III/49722: KELNÍKY, OPĚRNÁ ZEDĚ“, přičemž následně uzavřely k uvedené smlouvě dodatek č. 1 (dne 12.12.2018), dodatek č. 2 (dne 29.5.2019), dodatek č. 3 (dne 17.1.2020) a dodatek č. 4 (dne 11.6.2020) (uvedená smlouva ve znění jejích dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 dále jako „Smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je změna termínu splnění dílčí části závazku dle smlouvy o dílo a termínu splnění závazku z příkazní smlouvy, a to z důvodu zdlouhavého průběhu stavebního řízení. Zhotovitel podal na daný stavební úřad žádost o zahájení stavebního řízení dostatečně včas, již 29. 5. 2020. Stavební řízení bylo zahájeno 30.6.2020. Stavební povolení bylo vydáno až dne 18. 9. 2020, dodnes však nenabýlo právní moci. Z výše uvedených důvodů nebyl zhotovitel schopen zajistit včasné získání pravomocného stavebního povolení stavby.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1. písm. d a bod 2. písm. b, ve znění dodatku č. 4**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. **Termín dílčího plnění SoD:**

- d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části, předání 1x oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu) a plánu BOZP:

dne 15. 11. 2020

2. **Termín plnění příkazní smlouvy:**

- b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci

dne 15. 11. 2020

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek č. 5 bude objednatel - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 tímto dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatel - příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka.

Ve Zlíně dne 23.09.2020.

V Ostravě dne 25.09.2020

.....

.....