



**Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky:
„Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1948/2018

ISPROFOND: 521 372 0006

a

SPOLEČNOST: „Nymburk – Mladá Boleslav“

založená společenskou smlouvou ze dne 15. 2. 2018

se sídlem: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10,
jejímiž účastníky jsou:

1. AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

jako „vedoucí účastník“

a

2. TSS GRADE, a.s.

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35802723, IČ DPH: SK2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I,
spisová značka oddíl Sa, vložka 5590/B

podnikající v České republice prostřednictvím organizační složky

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 02765055, DIČ: CZ02765055

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka A 26126

zastoupena: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva a

Ing. Markem Chomou, členem představenstva

jako „další účastník“

a

3. SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105, DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

jako „další účastník“

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., společnost „Nymburk – Mladá Boleslav“, Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha
10

bank. spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 061-PVO/2018

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“) je úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací. Důvodem pro úpravu harmonogramu postupu prací je rozhodnutí Dopravního inspektorátu územního odboru Nymburk Policie České republiky - KŘP Středočeského kraje, který nepovolil přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v souvislosti s uzavřením železničního přejezdu P 2789 v km 6,461. Následně došlo k zamítnutí výluky, která se měla konat v náhradním termínu 10. - 14. 04. 2020.

Dne 09. 04. 2020 Zhotovitel podal Správci stavby žádost o prodloužení Doby pro dokončení o čtyři měsíce a Doby pro uvedení do provozu o čtyři měsíce a předložil aktualizovaný Harmonogram postupu prací. Správce stavby s prodloužením Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu souhlasí.

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na následující změně termínů realizace Díla oproti termínům uvedeným v Příloze k nabídce:

Doba pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 29 měsíců od Data zahájení prací.

Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 27 měsíců od Data zahájení prací.

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 19, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a přílohy č. 4 - Harmonogram plnění, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy. U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1948/2018, číslo smlouvy Zhotovitele: 061-PVO/2018, uzavřené dne 01. 06. 2018, ve znění jejích pozdějších dodatků, takto:

1) Odstavec 19 Smlouvy

- ruší se stávající znění textu odstavce 19. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 2
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 4
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Žádost o poskytnutí zálohové platby

2) Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, který je současně přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy).

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1948/2018, číslo smlouvy Zhotovitele: 061-PVO/2018, nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v deseti (10) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží šest (6) vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívejší název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 4

Objednatel:

V Praze dne 30-06-2020

Zhotovitel:

V Praze dne 25-06-2020

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.
V Bratislavě dne

Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva
TSS GRADE, a. s.

Ing. Marek Chroma
člen představenstva
TSS GRADE, a. s.

Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva
SILNICE GROUP a. s.



Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

- nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 4

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 1, 2018												Půlrok 2, 2018												Půlrok 1, 2019												Půlrok 2, 2019												Půlrok 1, 2020												Půlrok 2, 2020																																			
					L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	R	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	R	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	R	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	R	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	R	L	P																																				
103	Dokumentace DPSŘ	76 dny	13.6.18	27.8.18	13.6.												27.8.																																																																																			
104	Realizace	348 dny	28.8.18	10.8.19													28.8.												10.8.																																																																							
105	11-02-04 Zst. Čachovice, kamerový systém	424 dny	13.6.18	10.8.19	13.6.												27.8.																																																																																			
106	Dokumentace DPSŘ	76 dny	13.6.18	27.8.18	13.6.												27.8.																																																																																			
107	Realizace	348 dny	28.8.18	10.8.19													28.8.												10.8.																																																																							
108	02-02-03 Nymburk - Lustěnice, úpravy TRS, MRS	424 dny	13.6.18	10.8.19	13.6.												27.8.																																																																																			
109	Dokumentace DPSŘ	76 dny	13.6.18	27.8.18	13.6.												27.8.																																																																																			
110	Realizace	348 dny	28.8.18	10.8.19													28.8.												10.8.																																																																							
111	11-02-03.1 Zst. Čachovice, Informační systém	424 dny	13.6.18	10.8.19	13.6.												27.8.																																																																																			
112	Dokumentace DPSŘ	76 dny	13.6.18	27.8.18	13.6.												27.8.																																																																																			
113	Realizace	348 dny	28.8.18	10.8.19													28.8.												10.8.																																																																							
114	Silnoproudá technologie DŘT	613 dny	24.5.18	18.10.19	24.5.												18.10.																																																																																			
115	PS 04-06-03 ED SŽDC Praha Kfenovka, doplnění DŘT	108 dny	1.5.19	16.8.19																									1.5.												16.8.																																																											
116	PS 04-06-01 Nymburk - Čachovice (včetně), Dálková diagnostika DDTS ŽDC	108 dny	1.5.19	16.8.19																									1.5.												16.8.																																																											
117	PS 04-06-02 ED SŽDC Praha Kfenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC	108 dny	1.5.19	16.8.19																									1.5.												16.8.																																																											
118	PS 09-06-01 Výhybna Straky, DŘT	170 dny	12.11.18	30.4.19													12.11.												30.4.																																																																							
119	PS 11-06-01 Zst. Čachovice, DŘT	16 dny	3.10.19	18.10.19																																					3.10.												18.10.																																															
120	PS 09-03-01 Výhybna Straky, TS 22/04 kV, technologie	182 dny	1.10.18	31.3.19	1.10.												31.3.																																																																																			
121	PS 09-03-02 Výhybna Straky, TS 22/04 kV, vlastní spotřeba	182 dny	1.10.18	31.3.19	1.10.												31.3.																																																																																			
122	PS 11-03-01 Zst. Čachovice, TS 22/04 kV, Technologie	47 dny	2.9.19	18.10.19																																					2.9.												18.10.																																															
123	PS 11-03-02 Zst. Čachovice, TS 22/04 kV, vlastní spotřeba	47 dny	2.9.19	18.10.19																																					2.9.												18.10.																																															
124	Železniční spodek a svršek, Nástupišť a železniční přejezd	830 dny	24.5.18	30.8.20	24.5.												30.8.																																																																																			
125	SO 09-10-01 Výhybna Straky, železniční svršek	300 dny	6.7.19	30.4.20																									6.7.												30.4.																																																											
126	SO 09-11-01 Výhybna Straky, železniční spodek	422 dny	6.7.19	30.8.20																									6.7.												30.8.																																																											
127	SO 11-10-01 Zs Čachovice, železniční svršek	181 dny	2.11.19	30.4.20																																					2.11.												30.4.																																															
128	SO 11-11-01 Zs Čachovice, železniční spodek	362 dny	5.5.19	30.4.20																									5.5.												30.4.																																																											
129	SO 02-15-01 Výstroj trať, 2. stavba	165 dny	7.5.19	18.10.19																									7.5.												18.10.																																																											
130	SO 09-11-01.1 Výhybna Straky, kácení mimolesní zeleně	45 dny	13.6.18	27.7.18	13.6.												27.7.																																																																																			
131	SO 11-10-01.1 Zst. Čachovice, železniční svršek vlečky	257 dny	18.8.19	30.4.20																																					18.8.												30.4.																																															
132	SO 11-11-01.1 Zst. Čachovice, kácení mimolesní zeleně	45 dny	24.5.18	7.7.18	24.5.												7.7.																																																																																			
133	SO 11-14-01 Zst. Čachovice, nástupišť	104 dny	1.5.19	12.8.19																									1.5.												12.8.																																																											
134	SO 09-13-01 Železniční přejezd, ev. Km 6,461	28 dny	3.8.20	30.8.20																																																	3.8.												30.8.																																			
135	SO 11-13-01 Železniční přejezd, ev. Km 11,404	104 dny	1.5.19	12.8.19																									1.5.												12.8.																																																											
136	SO 02-13-01 Drobné stavební úpravy zabezpečovacích železničních přejezdů, 2. stavba	104 dny	7.7.19	18.10.19																																					7.7.												18.10.																																															
137	SO 11-13-01.1 Železniční přejezd, event. Km 11,404, přeložka vodovodu - nerealizováno	104 dny	1.5.19	12.8.19																									1.5.												12.8.																																																											
138	Mosty, propustky a zdi	555 dny	25.6.18	31.12.19	25.6.												31.12.																																																																																			
139	SO 09-21-01 Železniční propustek, ev. km 6,928	310 dny	25.6.18	30.4.19	25.6.												30.4.																																																																																			
140	SO 11-20-01 Železniční most, ev. km 12,046	655 dny	25.6.18	31.12.19	25.6.												31.12.																																																																																			
141	výstavba části mostu pod 1. (novou) kolej	145 dny	25.6.18	16.11.18	25.6.												16.11.																																																																																			
142	výstavba části mostu pod 2. (stávající) kolej	109 dny	14.9.19	31.12.19																																					14.9.												31.12.																																															
143	SO 11-21-01 Železniční propustek, ev. km 12,190	432 dny	13.8.18	18.10.19	13.8.												18.10.																																																																																			
144	Pozemní komunikace	830 dny	24.5.18	30.8.20	24.5.												30.8.																																																																																			
145	SO 09-30-01 Výhybna Straky, přístup k technologické budově	488 dny	1.5.19	30.8.20																									1.5.												30.8.																																																											
146	SO 02-30-01 Dopravní trasy, 2. stavba	830 dny	24.5.18	30.8.20	24.5.												30.8.																																																																																			
147	Pozemní stavební objekty	556 dny	24.5.18	30.11.19	24.5.												30.11.																																																																																			
148	SO 09-40-01 Výhybna Straky, technologická budova	548 dny	1.6.18	30.11.19	1.6.												30.11.																																																																																			
149	Realizace	364 dny	1.6.18	30.5.19	1.6.												30.5.																																																																																			
150	SO 09-45-01 Výhybna Straky, demoiče	31 dny	1.3.19	31.3.19																									1.3.												31.3.																																																											
151	SO 11-40-01 ŽST Čachovice, technologická budova	519 dny	30.8.18	30.11.19	30.8.												30.11.																																																																																			
152	Realizace	489 dny	30.7.18	30.11.19	30.7.												30.11.																																																																																			
153	SO 11-40-02 ŽST Čachovice, stavební úpravy ve VB - nerealizováno	556 dny	24.5.18	30.11.19	24.5.												30.11.																																																																																			

Projekt: HMG Zvýšení kapacity trať	Úkol		Vnější úkoly		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení	
	Rozdělení		Vnější mílník		Pouze s dobou trvání		Průběh	
	Mílník		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu		Úkol	
	Souhrnný		Neaktivní mílník		Ruční souhrn			
	Souhrn projektu		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1155076

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 56b15e50-5f27-4a3b-8643-a01d8df70ba9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.10.2020 08:30:04



0b208091-a633-4ec2-986e-f4450e74cf41