

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3019H1190005 ze dne 18.9.2019

I.

Účastníci smlouvy

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ CZ75032333 (**osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů**)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina (dále jen „objednatel“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXX, investiční referent

a

BOLID M s.r.o.

IČO : 263 47 741 DIČ : CZ26347741

Se sídlem : Voršilská 2085/3, 110 00 Praha

Zastoupený : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – jednatel

XXXXXXXXXXXXXXXX – prokurista

Bankovní spojení : 177635095/0300

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 116537

(dále jen zhotovitel)

Doručovací adresa:

BOLID M s.r.o., OZ Plzeň, Chotíkov 53, 330 17 Chotíkov

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX - prokurista

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo

II.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění příslušná ustanovení článku III, odst. 1, bod B/ a ustanovení článku VI. odst. 1. smlouvy o dílo ev.č. 3019H1190005 ze dne 18.9.2019 a ustanovení článku III. odst. 1) dodatku č. 1 ze dne 17.6.2020 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy předzámčí včetně obvodové zdi“

III.

1) Provedení díla – lhůty plnění (čl.III. smlouvy o dílo) :

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla z důvodů změny slaboproudých a silnoproudých rozvodů a instalací oproti původní projektové dokumentaci, které generální projektant (dále jen GP) řešil od 7.2.2020, kdy byla sjednána pracovní schůzka ohledně těchto změn. Konečná odsouhlasená verze změny PD slaboproudých a silnoproudých instalací po několika urgencích na KD byla GP předána a včetně změny výkazu výměr dne 23.6.2020 zhotoviteli ke zpracování kalkulace změny, došlo tedy z důvodů třetí strany k prodlevě 125 dnů. Zhotovitel přislíbil zpracování změnových listů do 4 týdnů, což je 28 dnů. Celkem prodloužení je 153 dní. Dalším z důvodů je nepředvídatelná situace (vyšší moc) v návaznosti na situaci v ČR v souvislosti se šířením COVID-19 během období měsíců března až května, kdy byly práce utlumeny a částečně pozastaveny – viz zápis z KD č. 8 ze dne 17.4.2020. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně termínů takto :

A/ zahájení prací : ihned po účinnosti smlouvy

B/ dokončení a předání předmětu díla : do 10.8.2021

IV.

1) Cena díla (čl. VI. smlouvy o dílo) :

1. Z důvodů zjištěných skutečností při realizaci prací na stavbě, na základě průzkumu salinity před realizací prací na zdivu ohradní zdi a na spodním zdivu objektu předzámčí, se smluvní strany dohodly na provedení změny materiálové skladby ohradní zdi včetně ubourání stávající plynosilikátové zdi na úroveň terénu – ZL č. 2, na materiálové změně složení vnější omítky na spodní stavbě předzámčí od kordonové římsy k terénu – ZL č. 7. Smluvní strany se dále dohodly na změně a upřesnění rozsahu slaboproudých a silnoproudých rozvodů na základě požadavku investora z důvodů změny vybavení expozičních prostor a prohlídkových tras v expozičních prostorách – ZL č. 5. Rovněž došlo na základě vyjádření PČR ke změně a rozšíření systému EZS – ZL č. 6. Dále se smluvní strany dohodly na demontáži stávajících garáží z důvodů realizace doplnění nové obvodové ohradní zdi – ZL č. 3.

Na základě těchto změn řeší Dodatek č. 2 méněpráce a dodatečné vícepráce, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. 2,3, 5, 6 a 7 a v přílohách ke změnovým listům (položkové rozpočty méněprací a víceprací, průzkum salinity, zápisy z kontrolních dnů, vyjádření, fotodokumentace) , které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým méněpracím a vícepracím mění takto:

Cena dle SoD: 18 390 000,- Kč bez DPH 21% + 3 861 900,- Kč DPH 21% = 22 251 900,- Kč včetně DPH 21%

(slovy : dvacetdvamilionůdvěstěpadesátjednatísícdevětset korun českých)

Méněpráce dle změnového listu č.1 činí: dodatek č. 1

-457 794,66 Kč bez DPH 21% + -96 136,88 Kč DPH 21% = -553 931,54 Kč vč. DPH 21%

(slovy: minus pětsetpadesátřítisícdevětsetřicetjedna korun českých padesátčtyři haléřů)

Vícepráce dle změnového listu č.1 činí: dodatek č. 1

740 205,46 Kč bez DPH 21% + 155 443,15 Kč DPH 21% = 895 648,61 Kč včetně DPH 21%

(slovy: osmsetdevadesátpěttisícšestsetčtyřicet osm korun českých šedesátjedna haléřů)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací dle změnového listu č.1 činí : dodatek č. 1

282 410,80 Kč bez DPH 21% + 59 306,27 Kč DPH 21% = 341 717,07 Kč včetně DPH 21%

(slovy: třiřistačtyřicetjednatisícšedmsedmnáct korun českých sedm haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 činí :

18 672 410,80 Kč bez DPH 21% + 3 921 206,27 Kč DPH 21% = 22 593 617,07 Kč včetně DPH 21%

(slovy: dvacetdvamilionůpětsetdevadesáttřítisícšestsetsedmnáct korun českých sedm haléřů)

Změny – dodatek č. 2 :

Méněpráce dle změnového listu č.2 činí: dodatek č. 2

-367 652,09 Kč bez DPH 21% + -77 206,94 Kč DPH 21% = -444 859,03 Kč vč. DPH 21%

(slovy: mínus čtyřistačtyřicetčtyřítisíc osmsetpadesátdevět korun českých tři haléře)

Vícepráce dle změnového listu č.2 činí : dodatek č. 2

1 293 673,02 Kč bez DPH 21% + 271 671,33 Kč DPH 21% = 1 565 344,35 Kč včetně DPH 21%

(slovy: milionpětsetšedesátpěttisíc třiřistačtyřicetčtyři korun českých třicetpět haléřů)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací dle změnového listu č.2 činí : dodatek č. 2

926 020,93 Kč bez DPH 21% + 194 464,39 Kč DPH 21% = 1 120 485,32 Kč včetně DPH 21%

(slovy: milionstodvacettisícčtyřistaosmdesát pět korun českých třicetdva haléřů)

Vícepráce dle změnového listu č.3 činí : dodatek č. 2

410 916,09 Kč bez DPH 21% + 86 292,38 Kč DPH 21% = 497 208,47 Kč včetně DPH 21%

(slovy: čtyřistadevadesátsedmtisícdevěťosm korun českých čtyřicet sedm haléřů)

Méněpráce dle změnového listu č.5 činí: dodatek č. 2

-914 588,00 Kč bez DPH 21% + -192063,48 Kč DPH 21% = -1 106 651,48 Kč vč. DPH 21%

(slovy: mínus milionstošesttisícšestsetpadesátjedna korun českých čtyřicet osm haléře)

Vícepráce dle změnového listu č.5 činí : dodatek č. 2

717 121,00 Kč bez DPH 21% + 150 595,41 Kč DPH 21% = 867 716,41 Kč včetně DPH 21%

(slovy: osmsetšedesátsedmtisícšedmsedmnáct korun českých čtyřicet jedna haléřů)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací dle změnového listu č.5 činí : dodatek č. 2

-197 467,00 Kč bez DPH 21% + -41 468,07 Kč DPH 21% = -238 935,07 Kč včetně DPH 21%

(slovy: minus dvěstětřicetostmísticdevětsetřicetpět korun českých sedm haléřů)

Méněpráce dle změnového listu č.6 činí: dodatek č. 2

$-196\,855,00 \text{ Kč bez DPH } 21\% + -41\,339,55 \text{ Kč DPH } 21\% = -238\,194,55 \text{ Kč vč. DPH } 21\%$

(slovy: minus dvěstětřicetostmísticstodevadesátčtyři korun českých padesát pět haléře)

Vícepráce dle změnového listu č.6 činí: dodatek č. 2

$190\,887,00 \text{ Kč bez DPH } 21\% + 40\,086,27 \text{ Kč DPH } 21\% = 230\,973,27 \text{ Kč včetně DPH } 21\%$

(slovy: dvěstětřicetostmísticdevětsetšedesát tři korun českých dvacet sedm haléřů)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací dle změnového listu č.6 činí: dodatek č. 2

$-5\,968,00 \text{ Kč bez DPH } 21\% + -1\,263,28 \text{ Kč DPH } 21\% = -7\,221,28 \text{ Kč včetně DPH } 21\%$

(slovy: minus sedm tisíc dvěstě dvacet jedna korun českých dvacet osm haléřů)

Méněpráce dle změnového listu č.7 činí: dodatek č. 2

$-493\,718,27 \text{ Kč bez DPH } 21\% + -103\,680,84 \text{ Kč DPH } 21\% = -597\,399,11 \text{ Kč vč. DPH } 21\%$

(slovy: minus čtyřista čtyřicet čtyř tisíc osm set padesát devět korun českých tři haléře)

Vícepráce dle změnového listu č.7 činí: dodatek č. 2

$501\,571,98 \text{ Kč bez DPH } 21\% + 105\,330,12 \text{ Kč DPH } 21\% = 606\,902,10 \text{ Kč včetně DPH } 21\%$

(slovy: šest set šest tisíc devět set dva korun českých deset haléřů)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací dle změnového listu č.7 činí: dodatek č. 2

$7\,853,71 \text{ Kč bez DPH } 21\% + 1\,649,28 \text{ Kč DPH } 21\% = 9\,502,99 \text{ Kč včetně DPH } 21\%$

(slovy: devět tisíc pět set dva korun českých devadesát devět haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činí:

$19\,813\,766,53 \text{ Kč bez DPH } 21\% + 4\,160\,890,97 \text{ Kč DPH } 21\% = 23\,974\,657,50 \text{ Kč včetně DPH } 21\%$

(slovy: dvacet tři milionů devět set šedesát čtyř tisíc šest set padesát sedm korun českých padesát haléřů)

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení:

- 4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..
- 4.2.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o pěti stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev.č. 3019H1190005 ze dne 18.9.2019 a dodatku č. 1 ze dne 17.6.2020 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 7.10.2020

V Chotíkově dne 5.10.2020

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXXXX
prokurista