

SPH 1631/2020
ID RS smlouvy: 10942856
ID RS dodatku:

D o d a t e k č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 381/2020 uzavřené dne 24.2.2020 na akci „Technický dozor stavebníka na akci Objekty č.p. 8, č.p. 9 a č.p. 10 – oprava fasád a střech“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4. 1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

BYRD a.s.

se sídlem: Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupená: Bc. Lucií Havlíčkovou, MBA, statutárním ředitelem
IČO: 27150488
DIČ: CZ27150488
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 9341
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 381/2020 uzavřené dne 24.2.2020 (dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že v období od 17. března 2020 do 24. května 2020 došlo k přerušení provádění díla dle smlouvy, a to z důvodu uzavření areálu Pražského hradu pro veřejnost v důsledku pandemie SARS-CoV-2.

V důsledku toho a dále také vzhledem k technologickým postupům zhotovitel stavby není schopen dokončit stavbu ve sjednaném termínu a rozsahu.

Na základě výše uvedeného smluvní strany sjednávají úpravu smlouvy, jak je uvedeno v tomto dodatku.

2. Smluvní strany se odlišně od ustanovení smlouvy (např. článek I, článek II a článek VII smlouvy) dohodly, že zhotovitel bude provádět dílo dle smlouvy pouze po dobu provádění stavby v roce 2020 zhotovitelem stavby, tj. nejpozději do 4.12.2020, aniž by došlo k navýšení ceny díla sjednané ve smlouvě.
3. Smluvní strany se tak dohodly na ukončení smlouvy ke dni ukončení provádění stavby v roce 2020 zhotovitelem stavby.
4. Na základě výše uvedeného se tak v článku I, odst. 2 smlouvy nahrazuje ustanovení „do řádného ukončení stavby a řádně skončeného kolaudačního řízení“ ustanovením „do ukončení provádění stavby zhotovitelem stavby v roce 2020, tj. nejpozději do 4.12.2020“.
5. V článku I, odst. 2 smlouvy se ruší odrážky: „účastní se předání a převzetí stavby, provádí seznam vad a nedodělků předávané stavby,“ „kontroluje přípravu podkladů potřebných pro převzetí hotové stavby,“ a část ustanovení „účastní se kolaudačního řízení až do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu a“.
6. V článku II, odst. 1 smlouvy se ruší ustanovení v části splnění díla „až do předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a řádného provedení stavby“ a nahrazuje se ustanovením „až do ukončení stavebních prací zhotovitelem stavby v roce 2020, nejpozději do 4.12.2020“. Dále se v tomto odstavci ruší ustanovení „Doba realizace stavby – do 30.9.2020.“
7. V článku III, odst. 1 smlouvy se ruší ustanovení „Uvedená cena zahrnuje provádění díla po dobu stavebních prací v předpokládaném období od 1.4.2020 do 30.9.2020, tj. 6 měsíců.“
8. Článek VII, odst. 1 smlouvy se mění následovně:
„Dílo je splněno ukončením provádění stavebních prací v roce 2020 zhotovitelem stavby a předáním souhrnné zprávy dle odst. 2 tohoto článku.“
9. V článku VII, odst. 2 smlouvy se nahrazuje v druhé větě ustanovení „od převzetí řádně provedené stavby bez vad a nedodělků od zhotovitele stavby“ na „od ukončení provádění stavebních prací v roce 2020 zhotovitelem stavby“.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 381/2020 uzavřené dne 24.2.2020.

3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

V Praze dne

V Praze dne

Bc. Lucie Havlíčková, MBA
statutární ředitel
BYRD a.s.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele