

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899

uzavřené dne 20.03.2014 mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dláždění 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov, IČO: 26271303, DIČ: CZ26271303
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastoupená **Ing. Jindřichem Topolem**, prokuristou, divize Železniční stavitelství

(dále jen „zhotovitel“)

na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu:

„Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“

(dále též „Smlouva“)

Evidenční číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/13.0324

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI.115/2004; č. zhot.: 23626/288/13, SAP 10000094899 uzavřené dne 20.03.2014 v souladu se schválenými Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 6. Upřesnění ceny díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 5. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 4.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a která zahrnuje aktuální cenu díla, k datu podpisu dodatku č. 5, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání dodatečných stavebních prací (prací nad rámec projektu stavby), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 4.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899 ve znění dodatků č. 1 až 4 takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schváleným ZL č. 6 ze dne 27.07.2015, dohodly na níže uvedené úpravě ceny díla (nákladů) zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 6	+ 8 148 049,88 Kč
<u>Snížení dle ZL č. 6</u>	<u>- 37 099,01 Kč</u>
Celková změna nákladů zhotovitele	+ 8 110 950,87 Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

- a) Oceněný soupis stavebních prací a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění (ZL č. 6) ze dne 27.08.2015. Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací ze dne 11.09.2015.

2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 4 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v bodě 1) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla k datu podpisu dodatku č. 5 takto:

Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 4 bez DPH.....	1 737 784 188, 96 Kč
<u>Změna ceny dle ZL č. 6.....</u>	<u>+ 8 110 950, 87 Kč</u>
Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 5 bez DPH	1 745 895 139, 83 Kč

slovy:

jednamiliardasedmsetčtyřicetpětmilionůosmsetdevadesátpěttisícjednostotřicetdevět korun českých osmdesát tři haléře

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 5.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ustanovení § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.9 (ve znění dod. č. 4 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
- Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb
- Zvláštní technické podmínky

- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Cena Díla dle SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5*
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 9: Kopie Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba
- Příloha č. 10: Pokyny TDS č. 5 a č. 6
- Příloha č. 11: Deagregované položky oceněného výkazu výměr
- Příloha č. 12: Vzor Žádosti o vinkulaci
- Příloha č. 13: Vzor Souhlasu s úvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu

- 4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla (vyplývající ze schváleného změnového listu stavby č. 6) k datu podpisu dodatku č. 5 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 4.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 nedotčená dodatkem č. 5 se nemění.
2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 5.
3. Přílohou dodatku č. 5 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Cena Díla dle SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5*

V Praze dne - 6 -10- 2015

V Praze dne 22 -09- 2015