

DODATEK č. 7

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899

uzavřené dne 20.03.2014 mezi

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Skanska a.s., se sídlem Křížkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303, DIČ:
CZ26271303
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastoupená **Ing. Jindřichem Topolem**, prokuristou, divize Železniční stavitelství

(dále jen „zhotovitel“)

na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu:

„Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“

(dále též „Smlouva“)

Evidenční číslo projektu: CZ 1.01/1.1.00/13.0324

PREAMBULE

- A. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:
1. Úprava/prodloužení termínu dokončení díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem. Důvodem prodloužení doby ukončení díla jsou nepředvídané změny a komplikace, které vyvstaly v průběhu realizace stavby. Jedná se zejména o změnu stavebních postupů na této stavbě, jež vyplynuly z úpravy plánu organizace výstavby (POV), vyvolané souběhem dalších čtyř významných investičních akcí na železničních tratích zaústěných do uzlu Plzeň a dále na základě nálezu původní konstrukce mostu přes ulici U Prazdroje. Změna stavebních postupů se nejvíce promítla do stavebních objektů železničního svršku a železničního spodku a navazujících úprav souvisejících zařízení (trakčního vedení, silnoproudu), také byly doplněny přechodové stavy zabezpečovacího zařízení. Dalším důvodem úpravy termínu bylo řešení staré ekologické zátěže v dotčené lokalitě, kde byla zhotovitelem zjištěna zvýšená kontaminace zemin. Vedle přípravy tohoto území pro sanační práce níže položené ekologické zátěže se řešilo odtěžení kontaminované zeminy do hloubky 2,5 m a její odvoz na skládku nebezpečných odpadů. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany dohodly na úpravě/prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací o 13 měsíců. Na základě výše uvedeného, dochází k úpravě článku 3 odst. 3.4 Smlouvy.
 2. Vznik nároku zhotovitele na úhradu nákladů spojených s prodloužením lhůty pro dokončení stavebních prací ve smyslu čl.3 odst. 3.6 Smlouvy (dále jen „Náklady“).

3. Změna přílohy č. 5 „Harmonogram postupu prací“, vlivem úpravy/prodloužení termínu dokončení díla. Harmonogram postupu prací zohledňuje úpravu termínů dokončení díla a dokončení části díla (jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů) a nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 5 Smlouvy.
- B. Před uzavřením tohoto dodatku smluvní strany vedly jednání objasňující přístup k uznání Nákladů. Vzhledem k časové tísní a předchozí neshodě Smluvních stran na způsobu výpočtu/doložení vzniklých Nákladů není předmětem tohoto dodatku konkrétní vyčíslení Nákladů, ale jen způsob a postup jejich dokladování a předkládání k odsouhlasení objednateli. Smluvní strany vzájemně berou na vědomí, že objednatel od zhotovitele očekává doložení takových podkladů pro akceptaci Nákladů, které bude moci věcně ověřit a současně, že zhotovitel legitimně očekává, že za splnění povinnosti doložit relevantní podklady pro uplatnění Nákladů nebudou tyto podklady a z nich vyplývající Náklady bezdůvodně zpochybňovány či neuznávány. Dále si Smluvní strany deklarují zájem přistupovat k prokazování Nákladů takovým způsobem, který objednateli umožní naplnit povinnost nakládat s veřejnými prostředky transparentním způsobem a současně zhotoviteli umožní chránit a nezveřejňovat důvěrné informace spočívající v obchodním tajemství, know how, jakož i další informace, jejichž předání třetí straně (tedy i objednateli) není v obchodní praxi běžné.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899 ve znění dodatků č. 1 až 6 takto:

1)

1.1. Objednatel podpisem tohoto dodatku č. 7 potvrzuje, že důvody úpravy/prodloužení termínů popsané v odst. 1. preambule tohoto dodatku č. 7 představují objektivní skutečnosti nespočívající na straně zhotovitele zakládající změny ve smyslu čl. 2 odst. 2.4 písm. e) Směrnice SŽDC č. 105 (dále jen „směrnice“) a potvrzuje, že zhotoviteli v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy vznikl nárok na úhradu Nákladů. Náklady se zhotovitel zavazuje popsat, vyčíslit a doložit bez zbytečného odkladu poté, co se o jejich vzniku dozví, objednateli. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli budou přiznány Náklady, za podmínky jejich prokázání výše uvedeným způsobem, v níže uvedené věcné struktuře:

- a. mzdové náklady vedení stavby;
- b. provozní náklady vedení stavby (pronájem kanceláří, energie, atd.);
- c. náklady na další činnosti v souvislosti s realizací stavby (geodet stavby, odpadový hospodář, atd.);
- d. výrobní režie závodu realizujícího stavbu a výrobních oblastí, provozní náklady výrobních areálů nutných pro realizaci stavby;
- e. náklady na prodloužení platnosti pojištění stavby, bankovní záruky, příslibu úvěru;
- f. pronájem ploch zařízení staveniště a jejich ostraha;
- g. správní režie;
- h. náklady na přerušení/změnu subdodavatelských vztahů;
- i. náklady na zvýšení cen materiálů;
- j. náklady na zvýšení cen mechanizace a mezd dělnických profesí z důvodu změny termínů dodání.

1.2. Objednatel bere na vědomí, že část Nákladů vznikla zhotoviteli před uzavřením tohoto dodatku, část Nákladů vznikne teprve v souvislosti s realizací staveních prací dle nově odsouhlaseného Harmonogramu postupu prací (viz změna čl. 3.4 Smlouvy níže). Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel odsouhlasí Náklady teprve poté, co zhotovitel prokazatelně doloží, že mu takové Náklady vznikly.

1.3. Náklady objednatel uhradí zhotoviteli nejpozději do 60 dnů ode dne jejich schválení a doručení faktury – daňového dokladu.

1.4.

1.4.1. *Náklady uplatněné před 30.4.2017*

Objednatel se zavazuje přezkoumat předložené podklady prokazující vznik Nákladů nejpozději do 30 dnů od jejich předání zhotovitelem objednateli. Smluvní strany sjednávají, že pokud objednatel neschválí Náklady zhotovitele či se k těmto nevyjádří ani ve lhůtě 2 kalendářních měsíců ode dne předložení podkladů prokazujících jejich vznik a smluvní strany se nedohodnou jinak (a to i ve formě záznamu z jednání či e-mailovou formou), je zhotovitel oprávněn uplatnit Náklady soudní cestou. Pokud se zhotovitel rozhodne uplatnit a vymáhat Náklady soudní cestou, sjednávají smluvní strany pro účely tohoto dodatku, že odmítnutí uznání a zaplacení Nákladů objednatelům anebo jeho nečinnost dle předchozí věty je považováno za prodlení objednatelů dle čl. 20.1. Obchodních podmínek, a to počínaje datem 1.1.2017, a zhotoviteli tak náleží vedle Nákladů i úrok dle čl. 20.1. Obchodních podmínek.

1.4.2. *Náklady uplatněné po 30.4.2017*

Pokud zhotovitel uplatní Náklady dle čl. 1.1 shora po 30.4.2017, objednatel se zavazuje přezkoumat předložené podklady prokazující vznik Nákladů nejpozději do 30 dnů od jejich předání zhotovitelem objednateli. Smluvní strany sjednávají, že pokud objednatel neschválí Náklady zhotovitele či se k těmto nevyjádří ani ve lhůtě 2 kalendářních měsíců ode dne předložení podkladů prokazujících jejich vznik a smluvní strany se nedohodnou jinak (a to i ve formě záznamu z jednání či e-mailovou formou), je zhotovitel oprávněn uplatnit Náklady soudní cestou. Pokud se zhotovitel rozhodne uplatnit a vymáhat Náklady soudní cestou, sjednávají smluvní strany pro účely tohoto dodatku, že odmítnutí uznání a zaplacení Nákladů objednatelům anebo jeho nečinnost dle předchozí věty je považováno za prodlení objednatelů dle čl. 20.1. Obchodních podmínek, a to počínaje 60 dnem ode dne uplatnění Nákladů dle tohoto odstavce, a zhotoviteli tak náleží vedle Nákladů i úrok dle čl. 20.1. Obchodních podmínek.

1.4.3. Smluvní strany sjednávají, že pokud objednatel vyzve zhotovitele k doplnění podkladů k uplatněným Nákladům ve lhůtě 2 kalendářních měsíců ode dne jejich prvního předložení, prodlužuje se lhůta pro uplatnění Nákladů u soudu zhotovitelem dle tohoto ustanovení o dobu, v níž zhotovitel doplnil požadované podklady v souladu s výzvou objednatelů.

1.5. Smluvní strany se dohodly, že pro postup, způsob a lhůty k uplatnění Nákladů zhotovitele podle tohoto dodatku mají ustanovení článku I. odst. 1.1. až 1.4. tohoto dodatku přednost před těmi ustanoveními Smlouvy, která upravují uplatňování nároků zhotovitele vůči objednateli.

2) Čl. 3 SMLOUVY - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 3.4 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.4 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí Díla, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Dokončení stavebních prací: Lhůta pro dokončení stavebních prací tak činí celkem **37 měsíců** po předání Staveniště jako celku (**tj. do 30. 04. 2017**) (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na stavební část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.6.5.2 Obchodních podmínek.

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby: **do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.**

Předání dokumentace skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) v listinné formě **do 4 měsíců** a v digitální formě **do 4 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.**

Předání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu nařízení vlády, včetně všech souvisejících dokladů (dle odst. 2.9 a 2.10 Obchodních podmínek) a osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik: **do 4 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí díla.**

Lhůty stanovené v odst. 10.6.6 a 11.4.2 Všeobecných technických podmínek na realizaci stavby a v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Zhotovitel dokončí a předá Dílo v termínech dle Harmonogramu postupu prací a v termínech podle odstavce 3.4. tohoto dodatku za podmínky přidělení výluk podle plánu výluk uvedeného v Harmonogramu postupu prací.

3) ČI. 5 SMLOUVY - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text v odst. 5.9 (ve znění dodatku č. 6 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.9 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto Přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: <ul style="list-style-type: none"> a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Cena Díla dle SO a PS
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Kopie „Pověření“ č. 1616 ze dne 12.07.2013 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba
<u>Příloha č. 10:</u>	Pokyny TDS č. 5 a č. 6
<u>Příloha č. 11:</u>	Deagregované položky oceněného výkazu výměr
<u>Příloha č. 12:</u>	Vzor Žádosti o vinkulaci
<u>Příloha č. 13:</u>	Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu
<u>Příloha č. 14:</u>	Pokyny TDS č. 14 a 15 vč. deagregovaných položek výkazu výměr

II.

1. V průběhu realizace díla došlo ke změně sídla Zhotovitele. Nové sídlo Zhotovitele je od 1.1.2016 na adrese: Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠJ; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899 ve znění dodatků č. 1 až 6, nedotčená dodatkem č. 7, se nemění.
3. Tento dodatek č. 7 je vyhotovení v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 7.
4. Přílohou dodatku č. 7 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): *Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7*

V Praze dne *9.5. 2016***Objednatel**

V Praze dne

- 9 -05- 2016**Zhotovitel**