

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava místních komunikací, Ivančice - Budkovice“

uzavřené dne 03.03.2020, ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.08.2020 mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: město Ivančice
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
Bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████
Č. účtu: ██████████
E-mail: ██████████
Zastoupený: Milan Buček, starosta města

dále jen „**Objednatel**“

společnost Budkovice – MK

Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

1) vedoucí člen společnosti **IDPS s.r.o.**

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 102593

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nossek, jednatel

- ve věcech technických: ██████████ ██████████ ██████████

- ve věcech stavby: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

IČO: 47537205

DIČ: CZ47537205

2) **COLAS CZ, a.s.**

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Zapsaný v obchodním rejstříku v MS v Praze oddíl B, vložka 6556

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Michalem Altrichterem

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: ██████████

Č. účtu: ██████████

E-mail: [REDACTED]
Zastoupený: Michalem Altrichterem

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „**Oprava místních komunikací, Ivančice - Budkovice**“.

II.

Objednatel a Zhotovitel v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 03.03.2020 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 28. 8.2020, se dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- ZL č. 1/2020 – **název změny:** Dlažba U 904, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - na části uvažované zatravněné plochy bude realizována vegetační drenážní dlažba
- ZL č. 2/2020 – **název změny:** Odvodnění ze střešních svodů - žlaby, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - v místech stávajícího střešního svodu od nemovitosti vyveden na chodník bude v tomto chodníku příčně osazen odvodňovací žlab.
- ZL č. 3/2020 – **název změny:** Výměna stávajících přípojek DK, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - stávající přípojky dešťové kanalizace, které jsou v havarijním stavu je nutno vyměnit za nové
- ZL č. 4/2020 – **název změny:** Zkrácení U 912, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - část komunikace U912 se nebude realizovat
- ZL č. 5/2020 – **název změny:** Změny U 916, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - zkrácení konce ulice o 14 m, na části uvažované zatravněné plochy bude realizován dlážděný chodník
- ZL č. 6/2020 – **název změny:** Chodník knihovna U 908, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - zatravněné plochy budou vydlážděny
- ZL č. 7/2020 – **název změny:** U905 KSC nad DK+stání, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - nad DK přidáno KSC a rozšíření parkovacích ploch
- ZL č. 8/2020 – **název změny:** U903 neúnosné podloží, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - z důvodu neúnosného podloží přidána vrstva ŠCM
- ZL č. 9/2020 – **název změny:** Odvodnění U903, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele
- ZL č. 10/2020 – **název změny:** Změny na ulici 905, 906, 907, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - na objektu 905C bude prodlouženo parkovací stání (staničení 0,440 po 0,413), déle na objektech 906C a 907C nebude provedeno zadláždění chodníku na levé straně, bude nahrazeno vrstvou šterkodrti (od staničení 0,413 po 0,258)
- ZL č. 11/2020 – **název změny:** Chodník U903, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - na objektu 903C bude provedeno prodloužení chodníku (od staničení 0,240 po 0,310)
- ZL č. 12/2020 – **název změny:** Knihovna 908, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - na objektu U908 bude vybourán stávající žlab a nahrazen novým, dále budou zelené plochy nahrazeny komunikací
- ZL č. 13/2020 – **název změny:** Štěrbinový žlab údolí, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - v příjezdové komunikaci k RD číslo popisné 56 bude osazen štěrbinový žlab
- ZL č. 14/2020 – **název změny:** Vpusť u č.p. 18, **důvod změny:** Dodatečný požadavek

objednatel - v místní komunikaci před RD číslo popisné 18. bude osazen odvodňovací betonový žlab

- ZL č. 15/2020 – **název změny:** Odkop U916, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - na objektu U916 bude provedeno odkopání stávající nebezpečné komunikace na úroveň -15cm
- ZL č. 16/2020 – **název změny:** U910 zúžení chodníku KSC místo ŠD, **důvod změny:** Uložení stávajících inženýrských sítí (plynovod a sdělovací kabely) s nedostatečným krytím. Stísněné prostorové poměry (stávající vodoměrná šachta a svažítost přilehlého terénu) - snížení celkové mocnosti konstrukčních vrstev. Zúžení komunikace o 0,5m (staničení 0,062 - 0,114)
- ZL č. 18/2020 – **název změny:** Odečet zp.plochy u MK U913 + odvodňovací žlab, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - MK U913 bude provedena pouze v úpravě 10cm ŠD, místo stávající uliční vpusti bude osazen odvodňovací žlab délky 5m
- ZL č. 19/2020 – **název změny:** Lokální zpevnění podkladních konstrukcí, **důvod změny:** Se souhlasem TDI a zástupců Města Ivančice bylo rozhodnuto u objektů U903, 4, 5, 6, 7, 9, 12 o lokálním zesílení konstrukčních vrstev komunikací vrstvou 20cm ŠD (po provedení zatěžovacích zkoušek akreditovanou laboratoří na konstrukčních vrstvách). Navržené opravy konstrukčních vrstev budoucích MK projektantem (včetně provedených sanací a zpevnění geotextilií) se jeví v některých místech jako nedostatečné a to hlavně v úsecích, které byly v blízkosti už realizovaných kanalizací, zejména přípojek dešťových a splaškových kanalizací a vodovodních přípojek, které si budovali v komunikacích v průběhu stavby sami majitelé přilehlých nemovitostí. Finální opravy komunikací (rýh) nebyly totiž provedeny ihned po výstavbě provedených kanalizací vč. přípojek a tak musely být podkladní konstrukce před položením final.asfalt. vrstev dodatečně zesíleny. Projektant a ani zhotovitel nemohl počítat se situací, že stavba MK bude pokračovat po zimním období 2019/2020 a po nedokončených opravách rýh ze staveb splaškové a dešťové kanalizace - lokální zpevnění podkladních konstrukcí vozovek místních komunikací vrstvou šterkodrtě u objektů U903, 4, 5, 6, 7, 9, 12
- ZL č. 20/2020 – **název změny:** Výměna staré DK + odvodnění, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - na MK U908 bude provedeno vybourání 12m betonové dešťové kanalizace a stávajícího vtokového objektu, bude nahrazeno novou DK PP DN 300 a novým vtokovým objektem. Dále budou ve vjezdech objektu čp 102 a čp 64 osazeny odvodňovací žlaby
- ZL č. 21/2020 – **název změny:** Vjezdy, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele - V místech dodatečně doplněných vjezdů je nutno změnit skladbu chodníku za skladbu vjezdů a osadit přejezdové obrubníky
- ZL č. 22/2020 – **název změny:** Chodník U912, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatele + průběh stávajícího plynovodu - MK U912 bude v úseku v souběhu s plynovodem zúžena o cca 0,5m dále bude zkrácen nájezd k RD čp 27 a prodloužen chodník k RD čp 30
- ZL č. 23/2020 – **název změny:** Založení chrániček ITSELF, **důvod změny:** Na SO103 nebylo nutné realizovat chráničky pro ITSELF - na SO103 nebyly realizovány chráničky pro ITSELF - po dohodě provedla firma ITSELF

Změnové listy včetně všech příloh jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 2 dohodli na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Položka	Cena díla v Kč (bez DPH)
Cena díla dle SOD	19.855.130,53
Navýšení ceny (viz ZL - vícepráce) dle tohoto dodatku ke SOD	603.530,35
Celková cena díla	20.458.660,88

IV.
Zaplacení ceny díla

Tímto dodatkem se vkládá do čl. V. smlouvy o dílo nový odstavec 2a, který zní:

- 2a. Vícepráce dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve výši 603.530,35 Kč budou uhrazené ve třech splátkách, přičemž první splátka ve výši 33 % z ceny víceprací bude zaplacená nejpozději do 30.11.2021, druhá splátka ve výši 33 % z ceny víceprací bude zaplacená nejpozději do 30.11.2022, třetí splátka ve výši 34 % z ceny víceprací bude zaplacená nejpozději do 30.11.2023. Objednatel má právo pozastavit úhradu příslušné splátky, a to až do doby, kdy objem provedených prací bude odpovídat výši příslušné splátky. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nedostatku finančních prostředků provést úhradu víceprací jednorázovou úhradou ve výši aktuálního nedoplatku.

V.
Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě ze dne 03.03.2020 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy ze dne 03.03.2020 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice, usnesení č. RM/2020/24/672 dne 23. 9. 2020.

V Ivančicích dne: 25. 9. 2020

V Brně dne: 26. 9. 2020

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Milan Buček
starosta města Ivančice

.....
Ing. Tomáš Nossek
IDPS s.r.o.

.....
Michal Altrichter
COLAS CZ, a.s.