

Čj. SPH 1661/2020
ZČ 101.058.00.001.0
ID RS smlouvy 8127311
ID RS dodatku č. 4

D o d a t e k č. 4

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 932/2019 uzavřené dne 12.4.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2038/2019 ze dne 19.9.2019, dodatku č. 2 č.j. SPH 906/2020 ze dne 25.6.2020 a dodatku č. 3 č.j. SPH 1251/2020 ze dne 23.9.2020
na akci „Starý královský palác – oprava interiérů“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHATT, s.r.o.

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem
IČO: 46960180
DIČ: CZ46960180
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 4 (dále jen „dodatek č. 4“)

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 932/2019 uzavřené dne 12.4.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2038/2019 ze dne 19.9.2019, dodatku č. 2 č.j. SPH 906/2020 ze dne 25.6.2020 a dodatku č. 3 č.j. SPH 1251/2020 ze dne 23.9.2020 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu splnění díla vzhledem k přerušení provádění díla v období března a dubna 2020, kdy nebylo možné provádět dílo z důvodu uzavření areálu Pražského hradu pro veřejnost v důsledku pandemie SARS-CoV-2.
2. V článku II., odst. 1. smlouvy, Doba a místo plnění, ustanovení splnění díla se mění takto:

„splnění díla: do 15. prosince 2020, přičemž objednatel upozorňuje, že v říjnu 2020 (přesný termín přerušení provádění díla bude zhotoviteli objednatelem oznámen alespoň 3 pracovní dny předem) musí být práce přerušeny a staveniště zhotovitelem vyklizeno, a to v souvislosti s oslavami dne vzniku samostatného československého státu. Přerušení provádění díla v říjnu 2020 nemá vliv na konečný termín splnění díla.“

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 932/2019 uzavřené dne 12.4.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2038/2019 ze dne 19.9.2019, dodatku č. 2 č.j. SPH 906/2020 ze dne 25.6.2020 a dodatku č. 3 č.j. SPH 1251/2020 ze dne 23.9.2020.
3. Tento dodatek č. 4 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu smluvními stranami.

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Jan Všetečka
jednatel
ARCHATT, s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele