


## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce systému chlazení ÚB Sokolovská“

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

**se sídlem:** Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9  
**zastoupený:** Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva  
**IČO:** 00005886  
**DIČ:** CZ00005886, plátce DPH  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1  
**číslo účtu:** 1930731349/0800  
**OR:** MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „Objednatel“)

a

### AirPlus, spol. s r.o.


**se sídlem:** Modlany 22, 417 13 Modlany  
**zastoupený:**   
**IČO:** 25441931  
**DIČ:** CZ25441931, plátce DPH  
**bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**číslo účtu:** 115-6654220237/0100  
**OR:** KS Ústí nad Labem, sp. zn.: oddíl C, vložka 18606  
(dále jen „Zhotovitel“)

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 000186 00 20 na „Rekonstrukci systému chlazení ÚB Sokolovská“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 2. 2020 (dále jen „Smlouva“).

### 1. Preambule

- 1.1 Na základě tohoto dodatku dochází ke změně rozsahu rekonstrukce – viz. Přílohy č. 1 - 3. Důvodem pro změnu rozsahu je optimalizace systému chlazení daných kanceláří, optimalizace technického řešení a zjištění nevyhovujícího odvodu kondenzátu. Zároveň dochází k prodloužení termínu dodání Díla o 30 dnů, neboť při optimalizaci prostor chlazení došlo ke změně části vnitřních chladících jednotek, které nebylo možné dodat v požadovaném termínu.

### 2. Změna Smlouvy

- 2.1 Dosavadní Příloha smlouvy č. 2 – Položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 – Položkový rozpočet v tom znění, jak je připojeno k tomuto dodatku, kdy došlo ke změně původní celkové ceny díla 

**celkovou částku 15.745.143,64 Kč bez DPH**, čili navýšení o částku 254.705,- Kč bez DPH. Toto navýšení je blíže specifikované v Příloze č. 4 – Změnový list.

- 2.2 V článku 3 bodu 3.2. se první věta : Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla nejpozději do 120 dnů od předání staveniště Objednatel nahrazuje větou: Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla nejpozději do 150 dnů od předání staveniště Objednatel.
- 2.3 Článek 6, bod 6.1. upravuje vystavení faktury Zhotovitelem po provedení Díla. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci po dokončení části díla - I. Etapy (realizace budovy 3002) v celkové hodnotě .....  
Ostatní podmínky fakturace uvedené ve Smlouvě, včetně podmínek zádržného dle bodu 6.1. Smlouvy, zůstávají nedotčeny. Soupis provedených prací je uveden v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet. Zbývající část prací – II. etapa (budova 3005 a vnitroblok) v celkové výši ..... bude vyfakturována po dokončení celého díla.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Pokud si smluvní strany před uzavřením tohoto dodatku poskytly jakákoli plnění vyplývající z tohoto dodatku, nebudou tato plnění považovat za bezdůvodná obohacení, přičemž je považují za vypořádaná tímto dodatkem.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Prohlášení o změnách

Příloha č. 3 – Žádost o prodloužení termínu

Příloha č. 4 – Změnový list

V Praze dne:

V ..... dne:

\_\_\_\_\_  
**Ing. Petr Witowski**

**předseda představenstva**

Dopravní podnik hl. města Prahy,  
akciová společnost

\_\_\_\_\_  


AirPlus, spol. s r.o.

\_\_\_\_\_  
**Ing. Jan Šurovský Ph.D.**

**člen představenstva**

Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová  
společnost

\_\_\_\_\_  


AirPlus, spol. s r.o.