

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-001 ze dne 16. 6. 2020**  
(SMVS: 107V751001765)

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED].z

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Miroslav Malík (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

**MAXPROGRES, s.r.o**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 107-4922690237/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-001 ze dne 16. 6. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, GŠ - K2, klimatizace prostor - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

### Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **úprava termínu dokončení díla** z důvodu zásadní změny umístění UPS dle požadavku uživatele.

### Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „**Praha, GŠ - K2, klimatizace prostor - rekonstrukce**“ dle bodu 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) vznikla v souvislosti s požadavkem vzneseným uživatelem na TER potřeba úpravy – změny celého rozpracovaného projektu. Změny spočívají v přesunu UPS do suterénního prostoru včetně kabelových tras mezi hlavní rozvodnou a venkovními jednotkami. Další změnou je nová pozice venkovních klimatizačních jednotek, které je nutné projednat s NPÚ. Uvedené změny mají dopad do rozpracovanosti projektu.
- 2.2. Dodatkem č. 1 se ručí odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:  
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 10. 12. 2020** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelům připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 12. 10. 2020

Za objednatele

Roman Prášek  
vedoucí oddělení investic Praha  
odboru řízení staveb AHNM

V Brně dne 2. 10. 2020

Za zhotovitele

Ing. Jiří Suchanek  
jednatel  
MAXPROGRES, s.r.o.

MAXPROGRES, s.r.o., Traťová 1, 619 00 Brno  
tel.: +420 533 444 111, DIČ: CZ25307126

MAXPROGRES

12. 10. 2020

Nabytí účinnosti dne: .....