

Číslo smlouvy objednatele: 2616D2/2020/OI
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00158927

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2616/2019/OI/VZKÚ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou,
náměstkyní primátora

INTOZA s.r.o.

Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupena Tomášem Zavadou,
jednatelem společnosti

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 25873261
DIČ: CZ25873261(plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2616/2019/OI/VZKÚ ze dne 4.9.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Stavební úpravy objektu č.p. 75, ul. Střelníční II“ z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Čl. II odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o text následujícího znění:
„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“
3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 změnový list č. 7, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
5. V Čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo se text odstavce 1. mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 37 066 512,11 Kč

DPH 5 559 976,82 Kč

Cena celkem 42 626 488,93 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

6. V Čl. V. Termín plnění se text odstavce 2. smlouvy o dílo mění a nově zní:
„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí **59 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přijímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.“

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 04977/RM/72 ze dne 6.10.2020 .
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2616/2019/OI/VZKÚ ze dne 4.9.2019 vč. dodatku č. 1ze dne 25.8.2020 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
6. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – změnový list č. 7

Za objednatele

Za zhotovitele

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Mgr.
**Zuzana
Bajgarová**
Digitálně
podepsal Mgr.
Zuzana Bajgarová
Datum:
2020.10.07
08:01:11 +02'00'

Tomáš Závada
jednatel společnosti

**Tomáš
Závada**
Digitálně podepsal
Tomáš Závada
Datum: 2020.10.09
08:36:28 +02'00'

„elektronicky podepsáno“

„elektronicky podepsáno“

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO01 - Architektonicko-

Ostrava 25.09.2020
SMO Atelier 38 s.r.o.,
INTOZA s.r.o. Porážková 1424/20

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Dodatek 1		Dodatek 2		Cena celkem dle SOD a Dodatku č.1	
		VCP	MP	VCP	MP	VCP	MP
Náklady stavby celkem	35 796 406,00					36 796 302,77	37 066 512,11
HSV - Práce a dodávky HSV	14 393 485,27					14 857 118,50	15 127 327,84
1 - Zemní práce	803 549,72					803 549,72	803 549,72
2 - Zakládání	90 313,78					90 313,78	90 313,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 687 188,04	242 975,42	-201 236,48	1 728 926,98	21 657,31	0,00	1 750 584,29
4 - Vodorovné konstrukce	684 520,88	92 932,01		777 452,89			777 452,89
5 - Komunikace pozemní	449 020,21	0,00		449 020,21			449 020,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 913 426,98	226 095,94		5 139 522,92			5 139 522,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 584 111,77	21 540,82		2 605 652,59	29 291,90	0,00	2 634 944,49
997 - Přesun sutě	2 397 549,27	65 989,62		2 463 538,89	210 948,02	0,00	2 674 486,91
998 - Přesun hmot	783 804,62	15 335,90		799 140,52	8 312,11	0,00	807 452,63
PSV - Práce a dodávky PSV	20 539 027,62			21 075 291,16			21 075 291,16
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	190 218,81			190 218,81			190 218,81
712 - Povlakové krytiny	148 294,84			148 294,84			148 294,84
713 - Izolace tepelné	294 735,69			294 735,69			294 735,69
720 - Zdravotechnika	2 936 034,49			2 936 034,49			2 936 034,49
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 597,90			5 597,90			5 597,90
730 - Ústřední vytápění	2 595 574,57			2 595 574,57			2 595 574,57
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 831 276,53			1 831 276,53			1 831 276,53
742 - Elektroinstalace - slaboproud	542 326,00			542 326,00			542 326,00
751 - Vzduchotechnika	749 553,27			749 553,27			749 553,27
762 - Konstrukce tesařské	1 364 053,03	5 283,06		1 369 336,09			1 369 336,09
763 - Konstrukce suché výstavby	1 374 154,71			1 374 154,71			1 374 154,71
764 - Konstrukce klempířské	990 417,44	44 930,15		1 035 347,59			1 035 347,59
765 - Krytina skládaná	181 173,03			181 173,03			181 173,03
766 - Konstrukce truhlářské	2 177 541,78	427 653,47		2 605 195,25			2 605 195,25
767 - Konstrukce zámečnické	1 167 642,18			1 167 642,18			1 167 642,18
771 - Podlahy z dlaždic	594 602,55	248 985,52	-104 741,49	738 846,58			738 846,58
773 - Podlahy z litého teraca	128 005,68	271 315,86	-100 218,47	299 103,07			299 103,07
775 - Podlahy skládané	597 659,81		-581 768,14	15 891,67			15 891,67
776 - Podlahy povlakové	413 925,20	351 767,87		765 693,07			765 693,07
777 - Podlahy lité	7 639,89			7 639,89			7 639,89
781 - Dokončovací práce - obklady	391 025,09		-26 944,29	364 080,80			364 080,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	549 550,31			549 550,31			549 550,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	451 156,06			451 156,06			451 156,06
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	33 091,00			33 091,00			33 091,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	11 022,75			11 022,75			11 022,75
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a	67 755,01			67 755,01			67 755,01
V - Výtah	745 000,00			745 000,00			745 000,00
M - Práce a dodávky M	20 750,00			20 750,00			20 750,00
33-M - Montáže dopr.zařiz., sklad. zař. a váh	20 750,00			20 750,00			20 750,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	184 800,00			184 800,00			184 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	658 343,11			658 343,11			658 343,11

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy objektu č.p.75, ul. Střelníční 8 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Stavební část	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">07</div>
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 27.3.2017, číslo smlouvy objednatele: 1404/2018/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: -- :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulváky, 709 00, IČO:27814742

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér 38 s.r.o., Porážková 1424/20, Ostrava, 702 00, IČO: 25858343

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Prosperity a.s., Schopinová 876/1, Ostrava, 70200, IČO: 27814742

Přílohy: 1. Změnový rozpočet k ZL 2. Vyjádření AD a TDS 3. Fotodokumentace	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Při započetí prací na výkopech pro provedení izolace výše zmíněného objektu ze strany od ulice Pivovarská byly ve výkopu zjištěny v rozporu s projektovou dokumentací zděné konstrukce pod výkladci, celkem 4 kusy o rozměrech cca 3x1,5x2m, které jsou vyzděny na cementovou maltu (viz. zápis ve Stavebním deníku za přítomnosti zástupce investora a AD a pořízená fotodokumentace). Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo nutné rozdělit tyto výkopové práce na čtyři etapy včetně použití hydraulického kládiva a dalších mechanismů. Dále bude nutno po odbourání zděných konstrukcí provést dozvěnění vzniklých nik ve stávajícím zdivu pro provedení svislé izolace.

časový vliv na plnění SoD: má vliv, zhotovitel požaduje prodloužení termínu o 14 dní

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	270 209,34	0,73%	270 209,34

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum 25.9.2020	podp.
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum 25.9.2020	podp.
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum 25.9.20	podp.
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum 25.9.2020	podp.

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 30/2019
Stavba: VV-Rekonstrukce objektu Střelniční 75-8, Ostrava-2. etapa(zadání)_verze5

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 30. 10. 2019
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			270 209,34
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 270 209,34	Výše daně 56 743,96
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			326 953,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 25.9

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VV-Rekonstrukce objektu Střelniční 75-8, Ostrava-2. etapa(zadání)_verze5

Objekt:

07 - ZL 07 - bourání zděných konstrukcí ve výkopu

Soupis:

701 - Bourání zděných konstrukcí ve výkopu

Místo:

Datum:

30. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							270 209,34
D	HSV		Práce a dodávky HSV				270 209,34
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				21 657,31
7	K	310239411	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	6,000	3 609,5520	21 657,31
	VV		2,5*2,0*0,3*4		6,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 291,90
1	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	36,000	813,6640	29 291,90
	VV		3,0*1,5*2*4		36,000		
D	997		Přesun sutě				210 948,02
2	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	86,400	87,1500	7 529,76
3	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	86,400	1 045,8000	90 357,12
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	86,400	198,3700	17 139,17
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 641,600	8,6320	14 170,29
	VV		86,4*19 "Přepočtené koeficientem množství		1 641,600		
	VV		Součet		1 641,600		
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	86,400	946,2000	81 751,68
D	998		Přesun hmot				8 312,11
8	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	11,265	737,8700	8 312,11