

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2011H1190023/2019 (dále jen smlouva o dílo)  
pro akci „SZ Veltrusy – obnova Sušárny Ovoce“,  
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
mezi smluvními stranami

### Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Hanou Skálovou, na základě pověření ředitele územní památkové správy v Praze

### Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

### GEMA ART International s.r.o.

se sídlem: Haštalská 790/27, 110 00 Praha 1

IČ : 07687672

DIČ: CZ07687672

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

## I. Předmět dodatku č.1

Na základě čl. XIV odst. 4. (o dodatcích) a čl. III. (Doba plnění) Smlouvy o dílo, uzavřené dne 15. 08. 2019, se smluvní strany dohodly na změně článku III., odst. 1.c., 1.e. smlouvy, ve kterých je stanovena doba a místo plnění díla. Důvodem úpravy je změna technologických postupů a výměr rozsahu sjednaných položek díla na základě odůvodněného postupu při řešení nepředvídatelných nových skutečností vzniklých v průběhu realizace stavby. Změna termínu odevzdání díla je způsobena nutností řešit nově zjištěný stav stávajících konstrukcí sušících pecí v průběhu obnovy konstrukce, který nebylo možné předpokládat v době zpracovávání PD. Po zpřístupnění a rozkrytí celé plochy podlah a fragmentů kleneb sušících pecí, byl zjištěn větší rozsah poškození konstrukcí, než bylo stanoveno v projektu. Zemní práce na odstraňování nánosů z povodní a skladby odstraňování vrstev byly upraveny rozsahově dle operativního průzkumu, požadavků archeologického průzkumu a následných zjištění. Bylo nutno změnit technologii pracovního postupu a přizpůsobení konstrukcí dle dochovaných historických informací. Veškeré nálezy jsou zaznamenány v zápisech ve stavebním deníku. Nemění se

celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se prodlužuje doba odevzdání díla o dva měsíce aby mohla být dodržena nezbytná technologie obnovy konstrukcí sušících pecí.  
Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo (dále jen dodatek) pro prodloužení doby odevzdání díla o dva měsíce.

## II. změna doby plnění

**Článek III., odst. 1 c.) a 1 e.) smlouvy - Dokončení a předání Díla se mění takto:**

- c.) Dokončení a předání díla:  
- do **01. 12. 2020**
  
- e.) Kolaudace:  
- do **15. 12. 2020**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčena, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 29. 09. 2020



V Praze , dne 29. 09. 2020





NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA  
V PRAZE

Vážená paní  
Hana Skálová  
náměstek ředitele ÚPS  
zde

Váš dopis čj. | ze dne

Naše čj.

Vyřizuje | tel.

Spisový znak

V Praze dne

NPÚ- 420/ 76118/ 2020

112

25. 9. 2020

VĚC: Pověření zastupováním

Pověřuji paní Hanu Skálovou, vedoucí ekonomického odboru, zastupováním ředitele NPÚ – územní památkové správy v Praze v době od 29. 9. 2020 do 2. 10.2020, včetně.

Pověření přijímám:

IC. 75032333

(2)