

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/020/R/SoD/2015 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. .... (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

### Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti (číslo projektu 500 551 0004)

„Trója – Podbaba – 2.část – silniční most na místní komunikaci Za elektrárnou“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### OBJEDNATEL:

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábf. L. Svobody 1222/12, PSC 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

a

##### ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **Sdružení NOVA 1**

Zastoupené společníkem: **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849

Sídlo: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: Ing. Petra Kopková, jednatelka společnosti

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Další společník: **Valbek, spol. s r.o.**

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČO: 48266230

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 4487

Smluvní strany se dohodly na úpravě uvedené smlouvy o dílo takto:

Kobry

**VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ– bod 2) se nahrazuje tímto novým zněním:**

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A, B, C a D budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:
- a) bod A..... do 30 dnů od data účinnosti smlouvy,
  - b) bod B - 1) ..... do 120 dnů od výzvy objednatele k pokračování prací,
  - c) bod B - 2) ..... do 150 dnů od výzvy objednatele k pokračování prací,
  - d) bod C - 1) ..... do 180 dnů od výzvy objednatele k pokračování prací,
  - e) bod C - 2) ..... do 250 dnů od výzvy objednatele k pokračování prací,
  - f) bod D ..... do 45 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.


Plnění etap B-1), B-2), C-1), C-2) je vztaženo k výzvě OBJEDNATELE k pokračování prací, kterou OBJEDNATEL ZHOTOVITELI zašle po získání pravomocného územního rozhodnutí na akci. Do té doby jsou práce přerušeny.

V Praze dne 3.6.2016

V Praze dne 3.6.2016



Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE




ing. Lubomír Fojtů  
ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



ing. Petra Kopková  
jednatelka NOVÁK & PARTNER, s.r.o.  
za společnost „Sdružení NOVA 1“



# NOVÁK & PARTNER

INŽENÝRSKÁ  
PROJEKTOVÁ  
KANCELÁŘ

Datum: 9.5.2016  
Zakázka číslo: 15NO03017  
Vyřizuje: Ing. Petra Kopková  
Telefon: [REDACTED]

Ředitelství vodních cest ČR  
Vážený pan  
Ing. Lubomír Fojtů  
nábř. L. Svobody 1222/12  
110 15 Praha 1

**Věc: Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti (číslo projektu 500 551 0004) „Trója – Podbaba – 2.část – silniční most na místní komunikaci Za elektrárnou“**

## Žádost o uzavření dodatku č.1 k SoD

Vážený pane řediteli,

na základě jednání dne 15.3.2016 a předběžného projednání s panem Bauerem dne 3.5.2016 Vám zasíláme tuto žádost o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. S/ŘVC/020/R/SoD/2015 na výše uvedenou zakázku.

Vzhledem k tomu, že na akci není vydané platné územní rozhodnutí, není možné pokračovat v pracích na dokumentaci ke stavebnímu povolení – viz bod 2) příloženého zápisu z jednání ze dne 15.3.2016. Žádáme Vás o příslušné upravení termínů ve smlouvě o dílo, které by byly vztaženy k výzvě objednatele k pokračování prací vydané po získání pravomocného územního rozhodnutí.

V příloženém dodatku č.1 navrhujeme tuto úpravu - článek VII. bod 2.b). Prodloužení termínu nemá vliv na cenu díla.

S přátelským pozdravem

[REDACTED]  
ing. František Háhuš  
jednatel společnosti

Přílohy: návrh dodatku č. 1  
zápis z pracovního jednání dne 15.3.2016

Ředitelství vodních cest ČR
Došlo dne: 19. 5. 2016
Č.j. ŘVC: 1598/16
Přílohy: [REDACTED]

## ZÁZNAM Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ

Název zakázky: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  
Trója – Podbaba – 1. část – most bývalé polní dráhy a silniční most na  
účelové komunikaci - ÚČOV  
Trója – Podbaba – 2. část – silniční most na místní komunikaci Za  
elektrárnou

Místo jednání: Ředitelství vodních cest ČR  
Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Datum a čas: 15. 03. 2016 v 9.00

Účastníci: dle prezenční listiny

### Zápis

1 – projektant vypracuje tabulku, kde bude fakturace na akci „Trója – Podbaba – 1. část – most bývalé polní dráhy a silniční most na účelové komunikaci – ÚČOV“ rozdělena na dvě části – dle mostních objektů (objekt 209 a 210).

2 – podklady pro „Trója – Podbaba – 2. část – silniční most na místní komunikaci Za elektrárnou“ jsou k dispozici, ale nedá se udělat další postup k bodu B dle SOD. Na tuto akci není platné ÚR. Objednatel pracuje za zajištění nového ÚR. Je nutné na této akci udělat technickou pozastávku. Doba pozastávky bude záviset na získání nového ÚR.

3 – výsledná dokumentace na akci „Trója – Podbaba – 1. část – most bývalé polní dráhy a silniční most na účelové komunikaci – ÚČOV“ bude předána ve dvou částech. Projektová dokumentace pro objekt 209 a projektová dokumentace pro objekt 210. Dělení bude přizpůsoben i soupis prací.

4 – projektant zašle na ŘVC rozpisky pro odsouhlasení.

5 – správce stavby bude znám přibližně 06-07/2016. Správce stavby bude provádět koordinaci stavby i projekčních prací.

6 – projektant dostal vzor na zplnomocnění. Vzor se musí upravit podle nového občanského zákoníku. Projektant oznámí ŘVC, kolik bude potřebovat notářsky ověřených zplnomocnění.

7 – most ÚČOV – na objektu je nově umístěn vodovod. Vodovod bude naprojektován tak, aby se dala zvednout nosná konstrukce. Jiný souhlas nebyl vydán.

8 – objekty SO 709 a SO 710 - plavební zab. zařízení bude klasické (nebude proměnné).

Tyto objekty budou mít správce – Povodí Vltavy.

# NOVÁK PARTNER

INŽENÝRSKÁ  
PRACOVNA  
KANCLÁŘ

9 – objednatel byl informován o diagnostickém průzkumu na mostních objektech (zajišťovat bude Kloknerův ústav) a inženýrské činnosti (zajišťovat bude VRV).

Zapsal:



NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

