

## **DODATEK č. 07085-2020-4502-D-0184/97-01-018-S00615-01**

**ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - I. etapa ochranného sanačního čerpání a monitoringu podzemních a povrchových vod na lokalitě bývalého distribučního skladu PHM Liberec-Rochlice, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (BENZINA, odštěpný závod) (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANČÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **EPS biotechnology, s.r.o.**

se sídlem: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice

IČO: 262 95 059

DIČ: CZ26295059

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42243

zastoupen: Ing. Miroslav Minařík, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07085-2018-4502-S-0184/97-01-018-S00615 ze dne 13. 7. 2018 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu „I. etapa ochranného sanačního čerpání a monitoringu podzemních a povrchových vod na lokalitě bývalého distribučního skladu PHM Liberec-Rochlice, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (BENZINA, odštěpný závod) - Změna závazku ze smlouvy č. 1“ ze září 2020,

vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 11. 9. 2020, který je veden pod PID: MFCRAXMVTM, č. j. MF-671/2020/4502-33 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

### Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

- 2.1 *„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.  
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 193 013- Kč (slovy: jeden-milion-sto-devadesát-tři-tisíc-třináct korun českých).  
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

### Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

- 3.5 *Sanační práce (ochranné sanační čerpání) a monitoring budou prováděny po dobu 12 měsíců od jejich zahájení s tím, že v případě nepříznivých klimatických poměrů v zimních měsících bude možné sanační práce (ochranné sanační čerpání) a monitoring přerušit na dobu nezbytně nutnou. Doba 12 měsíců se tak prodlouží o dobu, kdy budou sanační práce přerušeny. Za nepříznivé klimatické podmínky se považuje stav, kdy vlivem nízkých teplot dojde k zamrznutí povrchových rozvodů čerpané nebo zasakované vody. Zhotovitel upozorní písemně objednatele, že nastaly nepříznivé klimatické podmínky, a to nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy nastaly. Zhotovitel zahájí přerušené práce ihned poté, kdy se klimatické podmínky stanou opět příznivými a bude o tom objednatel do 5 dnů písemně informovat.  
V případě výběru dodavatele na realizaci řádných sanačních prací před uplynutím 12 měsíců provozu sanačních prací (ochranného sanačního čerpání) a monitoringu, ukončí zhotovitel ochranné sanační čerpání a monitoring k datu převzetí sanované lokality dodavatelem řádných sanačních prací. Termín převzetí sanované lokality oznámí dodavatel řádných sanačních prací zhotoviteli alespoň 3 dny před tímto termínem. V období před převzetím sanované lokality dodavatelem řádných sanačních prací se zhotovitel zavazuje poskytnout tomuto dodavateli potřebnou součinnost k přípravným pracím.“*

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8.10.2020  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kunovicích dne 8.10.2020  
Za EPS biotechnology, s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Miroslav Minařík**  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX