

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-003592, evidenční číslo 362/19 uzavřené dne 6. 12. 2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.16977

č. poskytovatele: 19Sml00025

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným: , ředitelem Správy Pardubice na základě
pověření,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

poskytovatelem: **RSE Project s.r.o.**
Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 29398266, DIČ: CZ29398266

zastoupeným: jednatel společnosti

na realizaci služby

„I/2 Staré Čívce, přestavba křiž. sil. I/2 a III/32228 na OK, DÚR+DSP+VD-ZDS+IČ+AD“

Tímto dodatkem č. 2 se mění nebo doplňují následující články původní Smlouvy o poskytování služeb:

Článek 5. Lhůty plnění

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis: Nejpozději do 30.11.2020.
 - 5.1.2. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději do 30.11.2020.
 - 5.1.3. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 31.5.2021.
 - 5.1.4. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 31.5.2021.
 - 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 31.8.2021.

Zdůvodnění změn:

Ke změně termínu ve výše uvedených bodech došlo z důvodu složitosti veřejnoprávních projednání s vlastníky dotčených pozemků a také omezenou funkčností úřadů, z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví v rámci opatření covid-19.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení poskytovatel.

12. 10. 2020

V Pardubicích dne.....

V Ostravě dne -9. 10. 2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Poskytovatel:

RSE Proiect s.r.o.

jednatel sp