





Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ A CENY OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2020/00194/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	10. 02. 2020
ORG akce:	60001101283

Dodavatel: Ing. Aleš Hanák  IČO: 76170730 	Odběratel: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
---	---

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: **“Střední škola technická, Přerov, Kouřilkova 8 – Energeticky úsporná opatření – tělocvična“**
Na základě dohody obou stran se termín dodání výkonu technického dozora stavby (TDS) mění z **20. 11. 2020 na 20. 12. 2020** a navyšuje se i cena výkonu TDS o **13 000,- Kč** a to z následujících důvodů:

- **Z důvodu uzavření cenového a termínového dodatku č. 1 k SOD s generálním dodavatelem stavby.**

Původní termín objednávky 18.05.2020 – 12.10.2020
Nový termín objednávky 01.05.2020 – 20.12.2020

Původní cena objednávky 113 135,- Kč
Navyšení ceny objednávky 13 000,- Kč
Nová celková cena objednávky 126 135,- Kč

a to vše na základě cenové nabídky dodavatele z 01.10.2020.


Každá faktura bude označena takto:

Název akce: **“Realizace energeticky úsporných opatření – Střední škola technická, Přerov, Kouřilkova 8 – tělocvična“**


- zateplení – číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010626
- vzduchotechnika – číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010627

V Olomouci dne 5.10.2020

Dodavatel:



Odběratel:



vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje



Olomoucký kraj
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace investic

Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Věc : Žádost o uzavření dodatku na výkon technického dozoru stavebníka

Stavba : „Střední škola technická Přerov, Kouřilkova 8 – Energeticky úsporná opatření - tělocvična“

Žádám Vás zdvořile o uzavření termínového a finančního dodatku na výkon technického dozoru stavebníka výše uvedené stavby. Důvodem uzavření dodatku je navázání na prodloužení termínu dokončení díla zhotoviteli výstavby vlivem nepředvídaných změn.

Původní termín ukončení práce TDS :	20.11.2020
Nový termín ukončení stavebních prací a práce TDS :	20.12.2020
Prodloužení o :	1,0 měsíc
Původní počet hodin činil:	187 hodin / 7,0 měsíců
Nový počet hodin prodloužení - výpočet : 187,0 hodin / 7,0 měsíců x 1,0 měsíc =	26,0 hodin

Sazby :

Stavba : 26,0 hodin x 500,00,- Kč = 13 000,- Kč

Cena celkem = 13 000,- Kč

Celková cena navýšení pro uzavření dodatku na výkon TDS činí 13 000,00,- Kč s termínem dokončení do 20.12.2020.

Nejsmí platit DPH.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem a přáním hezkého dne.

V Nezamyslicích 1.10.2020

Ing. Aleš Hanák
IČ : 76170730