



KUOLX01DO91C

Smlouva / objednávka číslo :

2020/00497/OI/OBJ

Průvodní list příloh





Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU A NAVÝŠENÍ CENY OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2020/00497/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	29.07.2020
ORG akce:	60003100633

Dodavatel:

PRINTES - ATELIER s.r.o.
Mostní 11a
750 02 Přerov
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
BÚ: 867204730477/0100

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
77911 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce:

Muzeum Komenského v Přerově - stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov

Na základě dohody obou stran se termín předání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) prodlužuje z původně sjednaného 31.08.2020 nově do **15.11.2020** (nejpozději k tomuto datu bude nově odevzdán i IGP), termín zajištění pravomocného stavebního povolení z původně sjednaného 31.12.2020 nově do **28.02.2021** a termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) z původně sjednaného 31.12.2020 nově do **31.03.2021**.

Cena plnění se z původní ceny 470 690,- Kč navyšuje o 183 920,- Kč nově na částku **654 610,- Kč**.

Splatnost faktur se upravuje následovně: po předání IG průzkumu bude fakturováno 100% plnění za IGP (54 450,- Kč), po předání objednatelům odsouhlasené DSP bude fakturováno 80% plnění za DSP (234 256,- Kč), při předání pravomocného stavebního povolení a objednatelům odsouhlasené DPS bude fakturována zbývající část, tj. 100% za inženýrskou činnost, 100% za DPS a 20% za DSP (365 904,- Kč).

K prodloužení předmětu plnění a úpravě ceny dochází z důvodu dodatečného požadavku provozovatele Muzea Komenského v Přerově p.o. na vložení ocelového mezipatra s regály do m.č. 111 a řešení nové krytiny nad budovou depozitáře ve dvoře.

Za technickou stránku akce odpovídá:

Referent OdFI

Dodavatel:

jednatel
PRINTES - ATELIER s.r.o.

Odběratel:

vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

1. Dle stávající objednávky č. 2020/00497/OI/OBJ

Cenová nabídka :

- Projektová dokumentace (PD DSP) pro povolení stavby	185.000,- Kč ✓
- Inženýrská činnost pro vydání pravomoc. SP	45.000,- Kč ✓
- Projektová dokumentace (PD DPS) pro provádění stavby.....	159.000,- Kč ✓
Celkem	389.000,- Kč + DPH
DPH 21 %.....	81.690,- Kč + DPH
Celkem včetně DPH	470.690,- Kč

Platby :

- Předání DSP 80% z 185.000,- Kč,	tj. 148.000,- Kč + DPH
- Výkon IČ a pravomocné SP, předání DPS, 20% z DSP, 100 % z IČ a 100 % DPS	tj. 241.000,- Kč + DPH
Celkem	389.000,- Kč + DPH

Termíny :

- Předání DSP.....	31.8. 2020
- Výkon IČ a pravomocné SP	31.12. 2020
- Předání DPS.....	31.12. 2020

2. Vícepráce uvedené v mailu dne 27.7.2020

Navýšení ceny o :

- Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)	45.000,- Kč ✓
- Projektová dokumentace (PD DSP) pro povolení stavby	57.000,- Kč ✓
- Inženýrská činnost pro vydání pravomoc. SP	xxxxxxx- Kč
- Projektová dokumentace (PD DPS) pro provádění stavby.....	50.000,- Kč ✓
Celkem	152.000,- Kč + DPH ✓
DPH 21 %.....	31.920,- Kč + DPH
Celkem včetně DPH	183.920- Kč

Termíny :

- Předání DSP.....	15.11. 2020 ✓
- Výkon IČ a pravomocné SP	28. 2. 2021 ✓
- Předání DPS.....	31. 3. 2021 ✓

3. Součet bod 1. + bod 2.

Cena po úpravě :

- Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)	45.000,- Kč
- Projektová dokumentace (PD DSP) pro povolení stavby	242.000,- Kč
- Inženýrská činnost pro vydání pravomoc. SP	45.000,- Kč
- Projektová dokumentace (PD DPS) pro provádění stavby.....	209.000,- Kč
Celkem	541.000,- Kč + DPH ✓
DPH 21 %.....	113.610,- Kč + DPH

Doplnění požadavků uživatele k zápisu z prohlídky budovy HN 35 v Přerově ze dne 5. 3. 2020

elektroinstalace – odsouhlasit s uživatelem rozmístění vypínačů a zásuvek

- slaboproud - nový dveřní vrátník napojený přes telefonní ústřednu

- odsouhlasit s uživatelem rozmístění datových zásuvek

- telefonní ústřednu umístit na chodbě 2. NP, vyměnit propojovací kabel mezi zámkem a HN 35

- na všechna okna umístit žaluzie, pouze v místnosti č. 109 zůstanou okenice

- v kancelářích - nové omítky ze 100 % (102, 109, 201, 205, 305,307)

do prostoru stávajícího sociálního zařízení v 1. NP umístit úklidovou komoru, WC, sprchu a plynový kotel

- posoudit umístění druhého plynového kotle do místnosti č. 113

- dveře mezi místnostmi 109 a 111 částečně prosklené

- v místnosti 108 probourat okno

- zazdít otvor mezi 111 a 108

- na chodbách v 1. NP a 2. NP ponechat stávající dlažbu

- ponechat stávající schodiště, doplnit madla

- podél oken depozitáře ve dvoře chodník, na zbývající ploše trávník

- místnost č. 111 vložit mezipatro s regály

- nová krytina nad budovou depozitáře ve dvoře

- místnost 305 – zůstanou zachovány vestavěné skříně, nová podlaha

- místnosti 302 a 303 zůstanou zachovány stávající regály, nová podlaha

- místnost 301 – zachována stávající podlaha a regály

- místnost 202 – zachována stávající podlaha, nové stacionární hliníkové regály

- v místnostech 201, 205, 109 a 102 nová podlaha

- požadavky na mobilní a stacionární regály budou zaslány později

V Přerově 12. 6. 2020



Heřman

Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



PRINTES - ATELIER s.r.o.
Mostní 11a
750 02 Přerov

NAŠE ZNAČKA

č.sp.: KÚOK/87986/2020/OKŘ/9014
č.j.: KUOK 87986/2020

VYŘIZUJE/TEL.

OLOMOUC

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU A NAVÝŠENÍ CENY OBJEDNÁVKY

Jako osoba, již jsou svěřeny rozhodovací pravomoci při zadání zakázky malého rozsahu dle článků 16 odst. 6 a 19 odst. 6 písm. b) Směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, **rozhodují** o prodloužení termínu a navýšení ceny objednávky na akci:

„Muzeum Komenského v Přerově - stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov“

dodavatel:

Obchodní jméno dodavatele: PRINTES - ATELIER s.r.o.
Adresa: Mostní 11a, 750 02 Přerov
IČO: 25391089

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Předmětem objednávky na akci: „*Muzeum Komenského v Přerově - stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov*“ je zpracování projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro stavební povolení (DPS) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. Položkového rozpočtu a inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení.

NABÍDKOVÁ CENA:

541 000 Kč bez DPH tj. 654 610,- Kč. Kč vč. DPH

TERMÍNY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Termín předání projektové dokumentace pro stavební povolení: **do 15. 11. 2020**

