



DODATEK č. 1

ke

Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: SML1023294

č. smlouvy zhotovitele: D4/86/2019

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník
na stavbu „**Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště**“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoby oprávněné za objednatele:

- k ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní:
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
- k rozhodování ve věcech technických:
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.
Sídlo: Praha 8, Koželužská 2246/5, PSČ 180 00
IČ: 24204005
DIČ: CZ24204005
Zastoupený: Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva
Adresa pro doručování: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele D4/86/2019 a SML1023294 č. objednatele na stavbu „**Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště**“ uzavřené mezi nimi dne 06.11.2019 (dále jen Smlouva).

II. Předmět Dodatku

Na základě ustanovení čl. III. Předmět smlouvy odst. 10, 11 Smlouvy a na základě dohody obou smluvních stran se níže uvedená ustanovení Smlouvy mění následujícím způsobem:

1. Po provedení zemních prací bylo zjištěno uložení topného kanálu v menší hloubce oproti podkladům předaných vlastníkem topného kanálu projektantovi. Z těchto důvodů musela být původně navržená opěrná stěna z palisád nahrazena železobetonovou opěrnou zdí tak, aby byla zajištěna stabilita topného kanálu, a to včetně úpravy projektové dokumentace. Současně po zhodnocení stavu v rámci stavby nebouraných konstrukcí bylo rozhodnuto o provedení opravy chodníku přímo přilehlého ke stavbě v technologii ACO 8CH v rozsahu 111 m². Dále byly z důvodu urychlení postupu prací se správci sítí (CETIN a ČEZ Distribuce) dohodnuty přeložky těchto sítí, které měly být původně realizovány na základě samostatných smluv, přímo zhotovitelem stavby. Rovněž dochází k zohlednění drobných změn na základě zaměření skutečného provedení stavby.
2. Smluvní strany se dohodly, v souvislosti s vícepracemi a méněpracemi, které jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy jednotlivě specifikovány a naceněny, na změně konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. V. Cena a platební podmínky odst. 1, a to následovně:

<u>Původní cena ze smlouvy o dílo:</u>	Cena bez DPH: 3 249 870,37 Kč
Cena víceprací:	Cena bez DPH: 918 288,76 Kč
Cena méněprací:	Cena bez DPH: - 465 921,89 Kč
<u>Nová cena vyplývající z víceprací / méněprací:</u>	Cena bez DPH: 3 702 237,24 Kč
<u>(slovy třímiliony sedmsetdvatisíc dvěstě třicet sedm korun českých dvacet čtyři haléřů)</u>	
	DPH: 777 469,82 Kč
	Cena vč. DPH: 4 479 707,06 Kč

3. Příloha č. 1 - 3 smlouvy se doplňují o přílohu č. 1 tohoto Dodatku, který obsahuje:
 - Doplnění Rekapitulace stavby, Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
 - Doplnění SO 101a - Opěrná zeď - vícepráce dle Dodatku č. 1
 - Doplnění SO 101b - Přeložka kabelů - vícepráce dle Dodatku č. 1
 - Doplnění SO 101c - Chodník - vícepráce dle Dodatku č. 1
 - Doplnění SO 101d - Vybourání betonových patek ve vozovce - vícepráce dle Dodatku č. 1
 - Doplnění SO 101e - Ostatní vícepráce - vícepráce dle Dodatku č. 1
 - Doplnění SO 101f - Méněpráce - méněpráce dle Dodatku č. 1

III. Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 výtiscích.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení Dodatku bez výhrad přijímají.


Příloha č. 1: Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1

V Ústí nad Labem
dne

08. 10. 2020

V Praze dne _____


Za objednatele:



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a
majetku Magistrátu města
Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad
Labem



Za zhotovitele:



Ing. Radim Čáp, PhD.
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

