

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
č. SLL JL/425/2020**

**Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik**

IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007

se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. AXII 253

zastoupena: xxx, ředitelem podniku

dále jen „**objednatel**“

**a**

**ENESA a.s.**

IČO: 27382052, DIČ: CZ27382052

se sídlem U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10200

zastoupena x, předsedou představenstva

x, členem představenstva

dále jen „**zhotovitel**“

**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.02.2020 smlouvu o dílo č. SLL JL/425/2020, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v rekonstrukci a zprovoznění výměňkových stanic v budovách objednatele, v rámci akce s názvem „Rekonstrukce výměňkových stanic“ (dále jen „**smlouva**“). Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 11.02.2020.
2. Smluvní strany činí nesporným, že po uzavření smlouvy nastalo v rámci podniku objednatele k omezení a uzavření provozu z důvodu restrikcí vyhlášených opatřeními Vlády ČR v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2. Ze stejného důvodu došlo ke značným finančním ztrátám na straně objednatele s vlivem na schopnost financovat investiční aktivity v roce 2020. Z důvodů na straně objednatele tedy není možné realizovat práce v termínech sjednaných ve smlouvě.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly stanovit nový termín plnění, přičemž se současně dohodly i na změně způsobu fakturace.

**II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení III. odst. 2 smlouvy následujícím zněním:  
„2. Zhotovitel se zavazuje dokončit celé dílo do 1.2.2021. Zhotovitel se dále zavazuje, že do 1.1.2021 dokončí veškeré stavební práce a technologické práce v rozsahu, aby výměňkové stanice byly funkční a schopné provozu; a v období do 1.2.2021 bude provádět pouze dokončovací práce související s vizualizací díla.“
2. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení III. odst. 6 smlouvy následujícím zněním:  
„6. Technologické práce budou prováděny v průběhu provádění jednotlivých rekonstrukcí budov.“

3. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení IV. odst. 3 smlouvy následujícím zněním:
- „3. *Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Cena díla bude hrazena po částech a to na základě faktur. Faktury budou vystaveny po řádném předání a převzetí relevantních částí díla, kdy přílohou faktury bude podepsaný protokol o předání příslušné části díla a příslušný položkový rozpočet. Zhotovitel je oprávněn do 31.12.2020 vystavit faktury maximálně do celkové výše 2.000.000 Kč bez DPH a zbývající část ceny díla je oprávněn vyfakturovat až po řádném předání celého díla, tedy nejdříve k 1.2.2021. Faktury budou vystaveny se splatností 30 dní a budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“*
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. V případě, že je znění tohoto dodatku v rozporu se smlouvou, použije se tento dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tento dodatek uzavírají ze své vůle, svobodně, vážně, že ho neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ho před podpisem řádně přečetly a jsou srozuměni s jeho obsahem.

V Janských Lázních dne 1.10.2020

V Praze dne 8.6.2020

.....  
**SLL Janské Lázně, státní podnik**  
xxx, ředitel

.....  
**ENESA a.s.**  
.....

V Praze dne .....

.....  
**ENESA a.s.**  
.....