



**ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3
SPOLEČNÉ STANOVISKO**

PROJEKT: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Podrobnější popis změny – vícepráce:

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města
Navrtávky kanalizačních přípojek UV a DS

Jedná se o navýšení rozsahu stavebních prací spojených s výstavbou komunikace ulice Hrbovická a Tovární o realizaci kanalizačních odboček na hlavní kanalizační stoce pro přípojky uličních vpustí a okapových svodů.

Odůvodnění změny – vícepráce:

Navrtávky kanalizačních přípojek UV a DS

Při realizaci odvodnění (uličních vpustí a okapových svodů) komunikace Hrbovická a Tovární byla zjištěna nepředpokládaná skutečnost. Po provedení výkopů a po obnažení stávajícího potrubí hlavní kanalizační stoky bylo zjištěno, že na hlavní kanalizační trase nejsou připraveny odbočné kusy dle předpokladu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Odbočné kusy jsou zapotřebí pro napojení kanalizačních přípojek od uličních vpustí a okapových svodů. Na základě místního šetření se zástupcem provozovatele kanalizace je nutné potrubí hlavního kanalizačního řadu v potřebných místech pro napojení přípojek jádrově navrtat a osadit přípojným PVC sedlem. Zhotovitel proto zajistí zrealizování veškerých potřebných prací pro zdárné napojení uličních vpustí. Tyto práce výkaz výměr a soupis prací neobsahoval.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Z hlediska provozu jsou navrhované změny nutné a jsou zahrnuty ve schválené projektové dokumentaci.

Tato změna je nezbytná, jelikož v případě neprovedení této změny nebude možno dokončit stavební práce.

<p>Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek - TDS</p> <p>PROJEX s.r.o. Terronská 947/49 160 00 Praha 6 - Bubeneč IČ: 066 66 329 DIČ: CZ06666329</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti</p> <p>STRABAG STRABAG Rail s. Železničářská 1385 20 400 03 Ústí nad Labem DIČ/VAT ID: CZ954299</p>
<p>Podpis objednatele, datum, razítko: Roman Vlček – odbor dopravy a majetku MmÚ</p> <p>MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD Odbor dopravy a majetku</p>	<p>Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka - AD</p> <p>ING. JIŘÍ KO Palachova 400 01 ÚSTÍ N IČO: 047</p>

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL	Číslo změny: 3/ÚL
SoD č. objednatele:	SML1022362	Datum: 03.06.2019
SoD č. zhotovitele:	1-01-19-002-GADM	

Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané odkrytím zakrytých konstrukcí jež v průběhu zpracování PD nemohl GP předvídat, zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input type="checkbox"/>
---------------------------	----------------	--------------------------

	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
--	-------------------------------	--------------------------

Změny se týkají následujících prací (stručný popis):

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města - Navrtávky kanalizačních přípojek UV a DS

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města 30 819,30 Kč bez DPH

Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:

nejsou 0,00 Kč bez DPH

Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů

30 819,30 Kč bez DPH

viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů

Počet listů příloh: 5 listů přípočty, 0 listů odpočty

Navrhovaná změna ceny díla: **30 819,30 (rozdíl) Kč bez DPH**

zvýšení ceny o	30 819,30 Kč (bez DPH)
-----------------------	------------------------

snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)
-----------------------	-------------------


Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	3 dnů
----------------------------	-------

zkrácení lhůty o	0 dnů
-------------------------	-------

Za zhotovitele:

Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti



Za objednatele:

Ing. Václav Beránek – TDS



PROJEX s.r.o.
Ternonská 947/49
160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČ: 066 66 329 DIČ: CZ06666329

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL**

KSO:
Místo: **Ústí nad Labem**

CC-CZ:
Datum: **03.06.2019**

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			30 819,30
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	30 819,30	6 472,05
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	37 291,35
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 03.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		30 819,30	37 291,35
ZL3/UL	Navrtávky kanalizačních přípojek UV a DS	30 819,30	37 291,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL3/UL - Navrtávky kanalizačních přípojek UV a DS

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 03.06.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 819,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 819,30	21,00%	6 472,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 291,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL3/UL - Navrtávky kanalizačních přípojek UV a DS

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

03.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 819,30

HSV - Práce a dodávky HSV

29 492,16

8 - Trubní vedení

29 492,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 327,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL3/UL - Navrtávky kanalizačních přípojek UV a DS

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

03.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 819,30

D HSV Práce a dodávky HSV 29 492,16

D 8 Trubní vedení 29 492,16

1	K	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 200	kus	3,000	6 805,12	20 415,36
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

P
*Poznámka k položce:
Nová položka*

2	M	28617410	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 500/200	kus	3,000	3 025,60	9 076,80
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

P
*Poznámka k položce:
Nová položka*

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 327,14




3	K	07	Zařízení staveniště	%	3,000	294,92	884,76
---	---	----	---------------------	---	-------	--------	--------

P
*Poznámka k položce:
položka z rozpočtu*

4	K	13	Silniční provoz	%	1,500	294,92	442,38
---	---	----	-----------------	---	-------	--------	--------

P
*Poznámka k položce:
položka z rozpočtu*

ODSOUHLESENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL		Číslo změny: 3/ÚL	
SoD č. objednatele: SML1022362		Datum: 03.06.2019	
SoD č. zhotovitele: 1-01-19-002-GADM			
Určeno pro	Projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	Zhotovitele <input type="checkbox"/>
	Objednatele <input type="checkbox"/>		
Odesláno / předáno:	Poštou <input type="checkbox"/>	Poslem <input type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/>
	Osobně <input type="checkbox"/>		
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:			
Soupis odsouhlasených přípočtů:			
SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města		30 819,30 Kč bez DPH	
Soupis odsouhlasených odpočtů:			
nejsou		0,00 Kč bez DPH	
Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů		30 819,30 Kč bez DPH	
Počet připojených listů: X		Počet připojených výkresů: X	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
Původní cena díla:	7 752 756,56 Kč (bez DPH)	Původní sjednaná lhůta dokončení díla:	43 týdnů
cena díla po předchozích změnách:	9 373 734,94 Kč (bez DPH)	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	43 týdnů + 4 dny
zvýšení ceny o	30 819,30 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	3 dnů
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dnů
celková cena po změně	9 404 554,24 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 44 týdnů
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek – TDS  PROJEX s.r.o. Terronská 947/49 160 00 Praha 6 - Bubeneč 065 66 329 DIČ: CZ06666329		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti 	
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Roman Vlček – odbor dopravy a majetku MmÚ 		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka – AD 