



**ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 6
SPOLEČNÉ STANOVISKO**

PROJEKT: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Podrobnější popis změny – vícepráce:

MGZS: Mimoglobální zařízení staveniště
Třícestná semaforová souprava

Jedná se o navýšení rozsahu stavebních prací spojených s etapovou výstavbou okružní křižovatky o třícestnou semaforovou soupravu v rámci přechodného dopravně inženýrského opatření.

Odůvodnění změny – vícepráce:

Třícestná semaforová souprava





Při vyjednávání přechodného dopravně inženýrského opatření je vyžadováno v ulici Majakovského zachovat dopravní obslužnost provozu areálu kamionové dopravní AUTOKADO, spol. s r.o.. Bude proto zapotřebí, v rámci zpracování přechodného dopravně inženýrského opatření, použití třícestné semaforové soupravy pro řízení dopravy účastníků silničního provozu. Tyto práce výkaz výměr a soupis prací neobsahoval.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Z hlediska provozu jsou navrhované změny nutné a jsou zahrnuty ve schválené projektové dokumentaci.



Tato změna je nezbytná, jelikož v případě neprovedení této změny nebude možno dokončit stavební práce.

<p>Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek - TDS</p>  <p>PROJEX s.r.o. Terronská 947/49 160 00 Praha 6 - Bubeneč 066 66 329 DIČ: CZ06666329</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti</p>  <p>90 Zs 40 DI</p>
<p>Podpis objednatele, datum, razítko: Roman Vlček – odbor dopravy a majetku MmÚ</p> <p>MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LA Odbor dopravy a majetk 21</p> 	<p>Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Ko</p> <p>ING 400</p> 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL	Číslo změny:	6/ÚL
SoD č. objednatele:	SML1022362	Datum:	26.08.2019
SoD č. zhotovitele:	1-01-19-002-GADM		

Návrh ocenění změny navrhuje na změny PD vyvolané odkrytím zakrytých konstrukcí jež v průběhu zpracování PD nemohl GP předvídat, zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	
	dohodnuté lhůty ukončení díla	

Změny se týkají následujících prací (stručný popis):

MGZS: Mimoglobální zařízení staveniště - Třícestná semaforová souprava

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:

MGZS: Mimoglobální zařízení staveniště 102 850,00 Kč bez DPH

Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:

nejsou 0,00 Kč bez DPH

Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů

102 850,00 Kč bez DPH

viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů

Počet listů příloh: 1 listů přípočty, 0 listů odpočty

Navrhovaná změna ceny díla: **102 850,00 (rozdíl) Kč bez DPH**

zvýšení ceny o	102 850,00 Kč (bez DPH)
-----------------------	-------------------------

snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)
-----------------------	-------------------

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	0 dnů
----------------------------	-------

zkrácení lhůty o	0 dnů
-------------------------	-------

Za zhotovitele:
Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti


Zetel
400

Za objednatele:
Ing. Václav Beránek – TDS


PROJEX s.r.o.
Terronská 947/49
160 00 Praha 6 - B: č
066 66 329 DIČ: C 329

Název stavby : „Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL“
 Číslo a název PS,SO : MGZS: Mimoglobální zařízení staveniště
 Číslo a název ZL : ZL č. 6 - Třícestná semaforová souprava

Poř. číslo pol.	URS číslo položky	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství dle SoD	Změna množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena dle SoD (CZK)	Změna ceny (CZK)	Cena po změně (CZK)
Díl:		MGZS: Mimoglobální zařízení staveniště									
Díl:		V03: Zařízení staveniště									
1	R	Dopravní značení na staveništi - třícestná semaforová souprava		den		55.000	55.000	1 870,00		102 850,00	102 850,00
S		V03: Zařízení staveniště	Celkem za Díl							102 850,00	102 850,00
S		MGZS: Mimoglobální zařízení staveniště	Celkem za Díl							102 850,00	102 850,00
Celková cena CZK										102 850,00	102 850,00

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL		Číslo změny: 6/ÚL	
SoD č. objednatele: SML1022362		Datum: 26.08.2019	
SoD č. zhotovitele: 1-01-19-002-GADM			
Určeno pro	Projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	Zhotovitele <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odesláno / předáno:	Poštou <input type="checkbox"/>	Poslem <input type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Osobně <input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:

Soupis odsouhlasených přípočtů:

MGZS: Mimoglobální zařízení staveniště 102 850,00 Kč bez DPH

Soupis odsouhlasených odpočtů:

nejdou 0,00 Kč bez DPH

Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů

102 850,00 Kč bez DPH

Počet připojených listů: X Počet připojených výkresů: X

Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
Původní cena díla:	7 752 756,56 Kč (bez DPH)	Původní sjednaná lhůta dokončení díla:	41 týdnů
cena díla po předchozích změnách:	9 698 262,29 Kč (bez DPH)	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	46 týdnů
zvýšení ceny o	102 850,00 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 dnů
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dnů
celková cena po změně	9 801 112,29 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 46

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek – TDS <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>PROJEX s.r.o. Terronská 947/49 160 00 Praha 6 - Bubeneč 066 66 329 DIČ: CZ06666329</p> </div>	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>STRAVA Železnice 400 03 DIČ:VA</p> </div>
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Roman Vlček – odbor dopravy a majetku MmÚ <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTA LUSTĚNÁ Odbor dopravy a majetku</p> </div>	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Jiří Kouč <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>ING. 400</p> </div>