



**ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 8
SPOLEČNÉ STANOVISKO**

PROJEKT: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Podrobnější popis změny – vícepráce:

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města
Demolice betonových konstrukcí v konstrukci chodníku

Jedná se o navýšení rozsahu stavebních prací spojených s výstavbou konstrukce chodníku o demolici betonových konstrukcí nalezených v daném území výstavby.

Odůvodnění změny – vícepráce:

Demolice betonových konstrukcí v konstrukci chodníku





Při realizaci nové konstrukce chodníku, jsou nalézány různé betonové konstrukce (staré základy a patky), které jsou v přímé kolizi s novou konstrukcí chodníku. Zhotovitel musí provést demolici potřebné části betonových konstrukcí a veškerý vybouraný materiál naložit a odvézt k uložení na skládku. Tyto práce výkaz výměr a soupis prací neobsahoval.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Z hlediska provozu jsou navrhované změny nutné a jsou zahrnuty ve schválené projektové dokumentaci.



Tato změna je nezbytná, jelikož v případě neprovedení této změny nebude možno dokončit stavební práce.

<p>Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek - TDS</p>  <p>PROJEX s.r.o. Terronská 947/49 160 00 Praha 6 - Bubeneč 066 66 329 DIČ: CZ06666329</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti</p>  <p>STABAG 90 SIL Zel 400 DIČ</p>
<p>Podpis objednatele, datum, razítko: Roman Vlček – odbor dopravy a majetku MmÚ</p> <p>MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD L. Odbor dopravy a majetku</p> 	<p>Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka - AD</p> <p>ING. 400</p> 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL	Číslo změny: 8/ÚL
SoD č. objednatele: SML1022362	Datum: 26.08.2019
SoD č. zhotovitele: 1-01-19-002-GADM	

Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané odkrytím zakrytých konstrukcí jež v průběhu zpracování PD nemohl GP předvídat, zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	
	dohodnuté lhůty ukončení díla	

Změny se týkají následujících prací (stručný popis):

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města - Demolice betonových konstrukcí v konstrukci chodníku

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města 27 238,25 Kč bez DPH

Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:

nejdou 0,00 Kč bez DPH

Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů

27 238,25 Kč bez DPH

viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů

Počet listů příloh: 5 listů přípočty, 0 listů odpočty

Navrhovaná změna ceny díla: **27 238,25 (rozdíl) Kč bez DPH**

zvýšení ceny o	27 238,25 Kč (bez DPH)
-----------------------	------------------------

snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)
-----------------------	-------------------


Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	0 dnů
----------------------------	-------

zkrácení lhůty o	0 dnů
-------------------------	-------

Za zhotovitele:

Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti




90

kov

Za

Ing. Václav Beránek – TDS



PROJEX s.r.o.
Terronská 947/49
160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČ: 066 66 329 DIČ: CZ06666329

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

KSO: Místo: Ústí nad Labem CC-CZ: Datum: 26.08.2019

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **27 238,25**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	27 238,25	5 720,03
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **32 958,28**
v CZK

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 238,25	32 958,28
ZL8/UL	Demolice betonových konstrukcí	27 238,25	32 958,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL8/UL - Demolice betonových konstrukcí

KSO:

Místo:

Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

26.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 238,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 238,25	21,00%	5 720,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 958,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL8/UL - Demolice betonových konstrukcí

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 238,25

HSV - Práce a dodávky HSV

24 151,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 288,88

997 - Přesun sutě

3 862,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 086,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL8/UL - Demolice betonových konstrukcí

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 238,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 151,45
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 288,88
12	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,750	3 005,76	20 288,88
P			<i>Poznámka k položce: Nová položka</i>				
D	997		Přesun sutě				3 862,57
5	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	16,200	74,01	1 198,96
P			<i>Poznámka k položce: položka z rozpočtu</i>				
6	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	145,800	7,41	1 080,38
P			<i>Poznámka k položce: položka z rozpočtu</i>				
7	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	16,200	97,73	1 583,23
P			<i>Poznámka k položce: položka z rozpočtu</i>				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 086,80
8	K	07	Zařízení staveniště	%	3,000	241,51	724,53
P			<i>Poznámka k položce: položka z rozpočtu</i>				
9	K	13	Silniční provoz	%	1,500	241,51	362,27
P			<i>Poznámka k položce: položka z rozpočtu</i>				
10	K	R 0002134	Dopravní inženýrské opatření	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
P			<i>Poznámka k položce: Nová položka</i>				

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL	Číslo změny: 8/ÚL
SoD č. objednatele: SML1022362	Datum: 26.08.2019
SoD č. zhotovitele: 1-01-19-002-GADM	

Určeno pro	Projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	Zhotovitele <input type="checkbox"/>	Objednatele <input type="checkbox"/>
Odesláno / předáno:	Poštou <input type="checkbox"/>	Poslem <input type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/>	Osobně <input type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:

Soupis odsouhlasených přípočtů:
 SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy města 27 238,25 Kč bez DPH

Soupis odsouhlasených odpočtů:
 nejsou 0,00 Kč bez DPH

Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů **27 238,25 Kč bez DPH**

Počet připojených listů: X Počet připojených výkresů: X

Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
Původní cena díla:	7 752 756,56 Kč (bez DPH)	Původní sjednaná lhůta dokončení díla:	41 týdnů
cena díla po předchozích změnách:	9 905 072,22 Kč (bez DPH)	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	46 týdnů
zvýšení ceny o	27 238,25 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 dnů
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dnů
celková cena po změně	9 932 310,47 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 46

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		
	chybou v dokumentaci zakázky		
	chybou zhotovitele		
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek – TDS <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 100px;"> PROJEX s.r.o. Terronská 947/49 160 00 Praha 6 - Bubeneč IČ: 066 66 329 DIČ: CZ06666329 </div>	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 50px; background-color: black; margin-top: 10px;"></div>
--	--

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Roman Vlček – odbor dopravy a majetku MmÚ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 100px;"> MĚSTA ÚSTÍ NA LÁZ Odbor dopravy a majetku </div>	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Jiří Kopecký <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 50px; background-color: black; margin-top: 10px;"></div>
--	--