

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>		<b>číslo : 02/2020</b>
Zhotovitel:	PRUKON s.r.o. Jateční 169, 760 01 Zlín	
Objednatel:	ČR, Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, Praha 4	Datum: 24. 2. 2020
Název akce: <b>„Stráž pod Ralskem – výstavba střeleckého tunelu III“</b>		
Odkazy na SoD:	čl. V, odst. 5, odst. 7 čl. IX, odst. 3 čl. XI, odst. 9	
<b>Předmět změny:</b>  <b>Změna stropu a střešní konstrukce</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna stropu objektu střeleckého tunelu je vyvolána skutečností, že na staveništi není z prostorových důvodů možné dopravit navržené železobetonové panely délky 11,3 m. Jako náhradní řešení je navrženo provedení stropu jako monolitické železobetonové konstrukce při zachování všech podstatných parametrů stavby. Původní konstrukce stropu z panelů tl. 320 mm nad střeleckým úsekem „A“ a tl. 200 mm nad střeleckým úsekem „B“ s betonovou mazaninou tl. 270 a 150 mm je navržena nahradit monolitickou železobetonovou deskou tl. 280 mm nad oběma úseky, uloženou vodorovně. Potřebný sklon střešního pláště 3% je navrženo provést ve skladbě tepelné izolace EPS v tloušťce 40 – 500 mm.		
Podklady pro ocenění změny: Projektová dokumentace, Změnový rozpočet, Oznamení GOLDBECK Prefabeton s.r.o. z 18.12.2019		
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem -173 626,02 Kč + DPH</b>		
Cena dle SoD (Kč):	16.300.000,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>0</b> kalendářních dnů
ZL č. 01 (Kč)	-9.742,58	
ZL č. 02 (Kč)	-173.626,02	
Nově navržená cena díla: <b>bez DPH</b>	16.116.631,40	
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2.121.869,05 Kč bez DPH, tj. 13,02 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 2.295.495,07 Kč bez DPH, tj. 14,08 % nabídkové ceny		
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1		
<b>Zástupce zhotovitele (PRUKON s.r.o.):</b>  Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Podpis .....</span> <span>Datum .....</span> </div>		

## PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele.

Změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle §222, odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Součet hodnot všech těchto změn činí 4.417.364,12 Kč, tj. 27,10 % původní hodnoty závazku.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s technickým řešením změny a s uvedenými údaji a zdůvodněním.

\_\_\_\_\_

Podpis ..... Datum .....

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá objednateli k přijetí změny

\_\_\_\_\_

Podpis ..... Datum .....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

\_\_\_\_\_

Podpis ..... Datum .....

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny a zadání prací, které jsou předmětem změny.