

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 03/2020

Zhotovitel: PRUKON s.r.o.
Jateční 169, 760 01 ZlínObjednatel: ČR, Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a, Praha 4

Datum: 24. 2. 2020

Název akce:
„Stráž pod Ralskem – výstavba střeleckého tunelu III“

Odkazy na SoD:

čl. V, odst. 5, odst. 7
čl. IX, odst. 3
čl. XI, odst. 9

Předmět změny:

Změna rozměru průchodu plastových dveří T03/P

Popis a zdůvodnění změny:

Z výrobních důvodů navrhuje zhotovitel změnu rozměru plastových vstupních dveří T03 1100 x 1970 mm za dveře rozměru 1280 x 2080 s průchodem šíře 970 mm.

Podklady pro ocenění změny: Změnový rozpočet

Ocenění změny:

Celkem 0 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč):	16.300.000,00
ZL č. 01 (Kč)	-9.742,58
ZL č. 02 (Kč)	-173.626,02
ZL č. 03 (Kč)	0,00
Nově navržená cena díla: bez DPH	16.116.631,40

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):
0 kalendářních dnů

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 29.325,00 Kč bez DPH, tj. 0,18 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 29.325,00 Kč bez DPH, tj. 0,18 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele (PRUKON s.r.o.):

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele.

Změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle §222, odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Součet hodnot všech těchto změn činí 89 992,18 Kč, tj. 0,55 % původní hodnoty závazku.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s technickým řešením změny a s uvedenými údaji a zdůvodněním.

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá objednateli k přijetí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny a zadání prací, které jsou předmětem změny.