

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 25/2020

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

TES spol. s r.o.

Sídlo: Vrchovská 1354, PSČ 286 01
zastoupen: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti
IČ: 47539330
DIČ: CZ 47539330
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Čáslav
číslo účtu: 2801486388/2010

*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – oprava povrchu Komenského náměstí“ ze dne 27.04.2020

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

čl. II Doba plnění

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v čl. 4 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původního znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

na

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 29.10.2020.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

čl. III. Cena díla

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH	2 518 867,20 Kč
DPH 21 %	528 962,45 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 047 829,65 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	2 313 380,20 Kč
DPH 21%	485 809,84 Kč
Cena celkem včetně DPH (dále jen "Cena za provedení díla")	2 799 190,04 Kč

čl. II.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 429/2020 ze dne 30.09.2020.

V Čáslavi dne 12.10.2020

V Čáslavi dne 12.10.2020



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav – oprava povrchu Komenského náměstí

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Vozovka, chodník, veřejné osvětlení

Popis změny:

- 1) Dodání žulových kostek z deponie města Čáslavi, jejich třídění a dodání nových kostek.
- 2) Spolufinancování opravy povrchů chodníků na základě uzavřené dohody o spolupráci
- 3) Oprava dešťové kanalizace
- 4) Dodání a instalace odvodňovacího žlabu na hranici s ul. Jana Roháče z Dubé.
- 5) Dodání a instalace geotextilie pro zajištění únosnosti v místě nestabilního podloží
- 6) Prodloužení kabelového vedení veřejného osvětlení
- 7) Prodloužení termínu plnění

Odůvodnění změny:

- 1) Původní smluvní rozpočet zahrnoval kompletní dodání kamenné dlažby „žulová kostka o vel. 8/10. Město Čáslav však na své deponii mělo uskladněné vlastní žulové kostky o velikosti 8/10. Se zhotovitelem bylo dohodnuto třídění na deponii a následné využití těchto kostek na stavbě. Na základě kompletního přetřídění bylo zjištěno, že množstvím vlastních žulových kostek nebude stavba kompletně pokryta, z tohoto důvodu bude zbylých cca 150 m² žulových kostek dodáno zhotovitelem za předem vysoutěžených finančních podmínek (jedná se o méněpráce a vícepráce).
- 2) Na základě uzavřené dohody o spolupráci na opravě vozovky a chodníků v ul. Komenského náměstí v Čáslavi je dohodnuto, že společnost TLAPNET s.r.o., se bude finančně spolupodílet na opravě tohoto chodníku. Smluvnímu zhotoviteli této zakázky malého rozsahu uhradí předem domluvenou částku. Z tohoto důvodu dojde ke snížení smluvní ceny díla o částku 7 500,00 Kč bez DPH, tj. 9 075,00 Kč včetně DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny (jedná se o méněpráce).
- 3) Při provádění zemních prací a následném odstranění povrchu komunikace, byla obnažena původní zděná kanalizace. Po konzultaci se společností VHS a.s. byly provedeny kamerové zkoušky a dále na základě informací od občanů bydlících v této lokalitě byla potvrzena funkčnost této stoky a z tohoto důvodu je nutné tuto narušenou stoku opravit a zabezpečit bezpečný průtok (jedná se o vícepráce).
- 4) Na základě konzultace s projekcí a TDI bude pro zajištění bezpečného odvodnění komunikace, zvláště z přilehlé ul. Jana Roháče z Dubé na rozhraní ulice Jana Roháče z Dubé a Komenského náměstí instalován odvodňovací žlab s napojením kanalizační šachty (jedná se o vícepráce).
- 5) Při provádění zemních prací a následném odkrytí povrchu komunikace podél č.p. 127 až 140 bylo zjištěno nestabilní a podmáčené podloží z důvodu vysoké hladiny zemní vody. Z tohoto důvodu a po konzultaci s TDI bude provedena pokládka separační tkané geotextilie pro zabezpečení únosnosti komunikace (jedná se o vícepráce).
- 6) Při realizaci veřejného osvětlení bylo zjištěno, že veřejné osvětlení je propojeno s větví veřejného osvětlení v parku Vala. Z důvodu zachování propojení dojde k výkopu o celkové délce 50m, výměně kabelového a zemního vedení a propojení do lampy veřejného osvětlení v parku Vala, pod Diakonií (jedná se o vícepráce).
- 7) Provedení výše uvedených víceprací rozšiřuje smluvní předmět díla. Zejména v bodech 3), 5) a 6) jde o dodatečné stavební práce neobsažené v původním závazku ze smlouvy, jejich provedení je nezbytné, přičemž tuto potřebu nebylo možné předem předvídat. Dodatečné stavební práce v bodě 4) jsou přidány na základě požadavku objednatele, nicméně jde o logické řešení a provázání k této stavbě. Provedení dodatečných prací nad rámec rozsahu ve smlouvě o dílo a zejména řešení opravy původní zděné dešťové kanalizace uvedené v bodě 3), zvýšilo časovou náročnost stavby. Z tohoto důvodu dojde k prodloužení termínu plnění díla z 13.10.2020 na 29.10.2020.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:		Nebude	
Do časového plánu stavby:		29.10.2020	
Do ceny stavby:	vícepráce	194 513,00 Kč	bez DPH
	méněpráce	400 000,00 Kč	bez DPH

měnový list č. 001 - příloha dodatku č.1 SoD

Čáslav - Komenského náměstí

více a méněpráce

Měněpráce								-392 500,00 dle SoD	
	D	5	Komunikace					-392 500,00	
26	M	58381007	kostka dlažební žula drobně 8/10	m2	-785,000	500,00	-392 500,00	CS ÚRS 2019 01	
CELKEM měněpráce								-392 500,00	
Vícepráce								194 513,00 cenová soustava	
D Renovace historické dešťové kanalizace - propojení								23 162,00	
NOVÁ		131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	640,00	3 840,00	ÚRS 01/2020	
2. položka VO			Odvoz a uložení přebytečné zeminy a vybouraných hmot	m3	6,000	620,00	3 720,00	SoD - VO	
3. položka VO			Pískování výkopu D+M	m3	1,000	460,00	460,00	SoD - VO	
NOVÁ		871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	6,000	205,00	1 230,00	ÚRS 01/2020	
NOVÁ		26817046	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x600mm SN10	m	6,000	532,00	3 192,00	ÚRS 01/2020	
NOVÁ	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,000	2 960,00	5 920,00	ÚRS 01/2020	
NOVÁ			vyzdívka ztraceným bedněním	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	vlastní	
D Doplnění odvodňovacích žlabů								48 124,00	
NOVÁ		935113111	Ossazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	9,000	420,00	3 780,00	ÚRS 01/2020	
NOVÁ		59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x165/170mm	m	9,000	870,00	7 830,00	ÚRS 01/2020	
NOVÁ		59227027	čelo plně na začátku a konac odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	ks	2,000	222,00	444,00	ÚRS 01/2020	
NOVÁ		55241025	rošt mřížkový D400 litina tl 0,5m pro žlab PE š 150mm	m	9,000	2 070,00	18 630,00	ÚRS 01/2020	
49	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z batonu prostého	m3	3,000	2 730,00	8 190,00	SoD - komunikace	
32	K	8713150	Přpojka vpusť z tvrdého PVC KG SN6 DN150 vč. zemních prací a napojení	m	5,000	1 850,00	9 250,00	SoD - komunikace	
D Sanace pláňe								23 919,00	
NOVÁ		213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1,5 š do 8,5 m	m2	345,000	21,00	7 245,00	ÚRS 01/2020	
NOVÁ		69311009	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m	m2	397,000	42,00	16 674,00	ÚRS 01/2020	
D Veřejné osvětlení - dopojení napájení								19 128,00	
1. položka VO			Kabelový výkop 35x80 cm v pláni se záhozem a hutněním	m	50,000	145,00	7 250,00	SoD - Vo	
NOVÁ			Překop chodníku	m	3,000	1 200,00	3 600,00	vlastní	
2. položka VO			Odvoz a uložení přebytečné zeminy a vybouraných hmot	m3	2,000	620,00	1 240,00	SoD - Vo	
3. položka VO			Pískování výkopu D+M	m3	3,000	460,00	1 380,00	SoD - Vo	
4. položka VO			Výstražná folie - elektro	m	53,000	12,00	636,00	SoD - Vo	
5. položka VO			Trubka ochranná KOPOFLEX pr. 50 mm na kabel D+M	m	54,000	40,00	2 160,00	SoD - Vo	
7. položka VO			Drát zemnicí FeZn pr. 8 mm D+M	m	54,000	53,00	2 862,00	SoD - Vo	
D Přebírání a doprava kostek z depozitu investora								80 180,00	
NOVÁ			Přebírání kostek z depozitu investora	hod	292,000	265,00	77 380,00	ceník TES	
NOVÁ			kontejner AVIA { 3,5 t	dny	10,000	280,00	2 800,00	ceník TES	
CELKEM vícepráce								194 513,00	