

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele CES 2892/18/PEBE **CES / 1918 / 20** *IKAMK*

Číslo zhotovitele: 1ZHS180072

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : [redacted]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel, zmocňuje zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. pana [redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

"Společnost ÚV Malešov – SMP – HST"

1. SMP CZ. a.s.

jako správce společnosti

se sídlem : Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
 zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 9654
 zastoupená : Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva
 Ing. Pavel Kameník, člen představenstva
 zástupce pro věci technické : Ing. [redacted]
 [redacted]
 [redacted]

IČ : 271 95 147
 DIČ : CZ271 95 147
 bankovní spojení : [redacted]
 telefon : [redacted]
 fax : -

2. HST Hydrosystémy, s.r.o.

jako společník společnosti

se sídlem : Školní 467/14I, 415 01 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
 zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti
 zástupce pro věci technické : [redacted]

IČ : 262 12 706
DIČ : CZ262 12 706
bankovní spojení :
telefon :
fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy ve znění dodatku č.1 a na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. Předmět dodatku

2.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. V. – Financování a placení smlouvy dohodly na změně financování původně sjednaného. Nově se stanovuje odst. 5.7 čl. V. - Financování a placení smlouvy, který zní:

5.7 Smluvní strany se dohodly, že předmět díla spočívající v provedení prací „Technologie úpravy vody – Fáze 1 - 5“, kde každá Fáze je považována za jeden nerozdělitelný celek. Zhotoviteli vznikne právo vystavit fakturu na toto dílčí plnění až po kompletním splnění jednotlivých Fází a relevantních prací souvisejících s tímto celkem.

Podrobně:

Fáze 1 – Provizoria pro odstavení filtru 1 -3, nátoky do filtrů 4 -6, rekonstrukce přítoku surové vody

Fáze 2 – Příprava pro velké provizorium odstavení akumulace, montáž technologie fáze 2, montáž potrubního vedení, montáž technologie (Čerpací stanice), Elektromontáže a ASŘ (rozvodna, trafostanice)

Fáze 3 – Montáže technologie fáze 3, montáž potrubních spojů, montáž technologie (Dávkování chloru a síranu amonného), Elektromontáže a ASŘ

Fáze 4 - Vystrojení pískové filtrace, montáže technologie fáze 4, montáž potrubních spojů, montáž technologie (Dokončení vystrojení ČS a instalace dmychadel), elektromontáže a ASŘ (Dokončení vystrojení rozvodny NN)

Fáze 5 – Montáže technologie fáze 5, uvedení do provozu zrekonstruovaných částí (filtry, akumulace a ČS), montáž technologie (chlorové hospodářství), elektromontáže, implementace nového ŘS a vystrojení velínu

Fáze 6 – Individuální a komplexní zkoušky, zahájení zkušebního provozu

2.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 2.4. Článku II. – Předmět plnění dohodly na změně předmětu díla původně sjednaného. Nově se dílo rozšiřuje o vícepráce dle přílohy č.1

- ZL č. 6 - Nahrazení vrchního vedení VN mezi odpojovacím sloupem přípojky VN a izolátory na fasádě štítové zdi objektu úpravny vody zemním kabelem
- ZL č. 7 – Doplnění keramická dlažby v hale filtrů v části podlahy okolo filtrů č. 4 – 6 z důvodu lepší údržby a bezprašnosti povrchu v prostoru haly filtrace.
- ZL č. 8 – Změna technologie sanace sloupů v kabelovém prostoru včetně statického zajištění stropu z důvodu výrazně horší kvality betonů oproti předpokladu PD.
- ZL č. 9 – Elektro úprava rozvaděčů, provizorní přemístění a propojení rozvaděčů, změna typů frekvenčních měničů s ohledem na výkon čerpadel prací vody, změna světlosti indukčních průtokoměrů podle skutečného profilu potrubí, doplnění STRAUB spojek na potrubí vzduchu do filtrů 1-3.

2.4. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění celková cena díla uvedená v odstavci 4.1. Článku IV. – Cena za dílo. Ke změně ceny dochází v důsledku změny předmětu díla specifikované v bodě 2.1. tohoto dodatku. Ruší se ustanovení Článku IV. Cena za dílo odst. 4.1. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou (bez DPH):

cena celkem dle smlouvy o dílo	209 718 746,00 Kč
cena dodatku č.1:	
ZL 01 – Střecha - odřezání ocelových prvků	374 919,78 Kč
ZL 02 – Střecha - utěsnění trapézových plechů	166.448,60 Kč
ZL 03 – Změna typů svítidel	191 974,26 Kč
ZL 04 – Provizorní zastřešení	173 503,17 Kč
ZL 05 – Trubní provizoria na přítoku surové vody	698 579,05 Kč
cena dodatku č.2:	
ZL 06 – Přívodní kabel VN	207 479,94 Kč
ZL 07 – Keramická dlažba v hale filtrů	159 278,96 Kč
ZL 08 – Sanace ŽB sloupů v kabelovém prostoru	618 264,92 Kč
ZL 09 – Změny elektro	450 594,35 Kč
Cena díla včetně změn ZL01 – ZL 09	212 759 789,03 Kč
Cena předmětu plnění s DPH činí celkem	257 439 344,73 Kč

2.5 Smluvní strany se dohodly na úpravě odstavce 3.2. článku III. Čas plnění a to následovně:

3.2 Dokončení stavby do : maximálně 27 měsíců od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 31.5.2021

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatel.

- Po dokončení stavby bude následovat zkušební provoz dle podmínek projektové dokumentace stavby zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s.

Předpokládané ukončení zkušebního provozu : 12 měsíců od dokončení stavby

2.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předloží objednateli aktualizovaný podrobný kalendář a harmonogram prací včetně upraveného dílčího plnění realizace stavby, a to do 14 dnů od podpisu tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

3.2 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy vč. všech jejích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. II. – Předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

3.3 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

3.4 Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č.1 – ZL 06 – 09 – doplňuje přílohu č.1 smlouvy o dílo

V Teplicích dne

V Praze dne

Objednatel:


Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.





Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.



Ing. Pavel Kameník
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑥

05-40 
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO. 27195147 | DIČ CZ27195147 

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 06/2020	
Zhotovitel: <i>Název, adresa</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 29. 7. 2020	
Název akce: LT 030 042 Hoštka, ÚV Malešov, rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 17. 2. 2020	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy: DPS PS 0102 – Rozvodna VN, trafostanice – 12/2019					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD					
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny je Nahrazení vrchního vedení VN mezi odpojovacím sloupem přípojky VN a izolátory na fasádě štítové zdi objektu úpravny vody zemním kabelem.					
Změna je navržena v souvislosti se změnou smyčky přívodního vedení VN na samostatnou přípojku VN. Úpravu zajišťuje ČEZ Distribuce. Změna umožní následnou úpravu fasády severního průčelí objektu ÚV bez odstávky úpravny.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší meze	jiné okolnosti:
Počet připojených listů výkresů změny: -					
Ocenění změny:					
Celkem 207 479,94 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):		209.718.746,44	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 3 měsíce		
ZL č. 01 (Kč)		374.919,78			
ZL č. 02 (Kč)		166.448,60			
ZL č. 03 (Kč)		191.974,26			
ZL č. 04 (Kč)		173.503,17			
ZL č. 05 (Kč)		698.579,05			
ZL č. 06 (Kč)		207 479,94			
Nově navržená cena díla:		211 531 651,24			
bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 207 479,94 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 207 479,94 Kč bez DPH, tj. 0,10 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 činí 582.531,80 Kč bez DPH, tj. 0,28 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 činí 183.077,60 Kč bez DPH, tj. 0,09 % nabídkové ceny.					
Hodnota všech změn v rámci této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 činí 765 609,40 Kč, tj. 0,37 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele (SMP CZ a.s.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Datum <i>19.8.2020</i>		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota změn (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 765 609,40 Kč, tj. 0,37 %, je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 31.457.811,96 Kč, tj. 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 19.8.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 19.8.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum 25.8.2020

Datum 25.8.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.