

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 510/20/OLCE

a

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 254 58 426, DIČ: CZ 254 58 426

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1460

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1077005904/5500

zastoupená: Vítězslavem Chalupěckým, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED] en
představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 10.3.2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
 - 1.2.1. V čl. 7.8.3. se mění termín dokončení díla do 30.4. 2021

1. Odůvodnění:

1. Až v průběhu stavby byla zjištěna pod asfaltovou vrstvou stávající komunikace cca 30 cm vrstva podkladního betonu (původní staveništní komunikace z doby realizace bytových domů), kterou je nutno z důvodu souběhu a křížení cizích inženýrských sítí v trase rekonstrukce vodovodu ručně pneumatickými kladivy odstranit.
2. Zajištění povolení pro odstranění dřevin (borovice černá 1 ks obvod 1,25m mimo trasu rýhy, nebezpečně nakloněná nad plánované pracoviště (ve staničení cca 34,70), v úseku se nemohlo pokračovat v realizaci díla.
3. Koordinace s městem Osek na obnově komunikací, v zimním období nelze z důvodu omezených technických možností tyto stavební práce realizovat.
4. Zajištění náhradního zásobování pitnou vodou pro výškové bytové domy suchovodem a cisternami je z provozních důvodů v zimním období rizikové.

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: ZL č.01/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Vítězslav Chalupěcký

Předseda představenstva

Severočeská stavební, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel: Severočeská stavební a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 31.8.2020	
Název akce: TP030024 Osek, Hrdlovská 641-647- rekonstrukce vodovod					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: fotodokumentace			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy: čl.7.8.3			
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Až v průběhu stavby byla zjištěna pod asfaltovou vrstvou stávající komunikace cca 30 cm vrstva podkladního betonu (původní staveništní komunikace z doby realizace bytových domů), kterou je nutno z důvodu souběhu a křížení cizích inženýrských sítí v trase rekonstrukce vodovodu ručně pneumatickými kladivy odstranit. 2. Zajištění povolení pro odstranění dřevin (borovice černá 1 ks obvod 1,25m mimo trasu rýhy, nebezpečně nakloněná nad plánované pracoviště (ve staničení cca 34,70), v úseku se nemohlo pokračovat v realizaci díla. 3. Koordinace s městem Osek na obnově komunikací, v zimním období nelze z důvodu omezených technických možností tyto stavební práce realizovat. 4. Zajištění náhradního zásobování pitnou vodou pro výškové bytové domy suchovodem a cisternami je z provozních důvodů v zimním období rizikové.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem +/- 0,00 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla xxx Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +208/dvěstěosm kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k posunutí termínu dokončení díla do 30.4.2021 .					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum <u>31.8.2020</u>	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

jedná se pouze o termínový dodatek.

Stanovisko projektanta (AD): bez projektanta

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

.....

Datum ... 21 -09- 2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

.....

21 -09- 2020

19.9.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.