

DODATEK Č. 2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 0207 219 1

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 01. 2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
zastoupená: Oldřichem Řáhou, jednatelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308
bankovní spojení: Č [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 4 bod 4.1 z důvodu předloženého a schváleného změnového listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla dle SoD a dodatku č. 1	9 752 225,79 Kč bez DPH
Vícepráce dle ZL č. 2	592 499,25 Kč bez DPH
Cena celkem	10 344 835,04 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 12 517 250,40 Kč	

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek č. 2 představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2:

3.3.1. Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu, zápisu v SD a laboratorního posudku

3.4 Tento Dodatek č. 2 byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne :

V Teplicích dne: 31.8.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Oldřich Ráha
jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-68-

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2020	
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby Teplice, spol s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum: 5.8. 2020			
Název akce: TP007046_Duchcov_Mala okruzni_RKV_rozpocet_R2					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet, zápisy v SD, stanovisko AD, odborný posudek laboratoře			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>ZL2/1,2 Na základě posudku akreditované laboratoře na nevhodnost jílovitých zemín pro zpětné zásypy dojde ke kompletní výměně zásypových materiálů – zápis v SD list 62925 z 28. 5. 2020. Proveden odpočet prohození zeminy s vytříděním.</p> <p>ZL2/3 Během realizace zhotovitel narazil na železobetonové koryto ve staničení 0,056 km trasy kanalizace. Koryto bývalého potoku je nutné vybourat a zazdít vzniklé otvory – viz zápis v SD list 62917 z 6. 5. 2020.</p> <p>ZL2/4 Z důvodu odklonu trasy původní kanalizační stoky oproti předpokladu v GIS je nutné rozšíření výkopů o 1,2 m (0,056-0,094 km) a o 1 m (0,136-0,156 km) – viz zápis v SD list 63934 z 18. 6. 2020. Stávající kanalizace vedla do oblouku bez možnosti prověření trasy mezi šachtami</p> <p>ZL2/5 Vlivem vzniklé chyby ve výkazu výměr došlo k výměně navrtávacích pasů z 80-5/4 na 100-5/4. Rozdíl nepředvídaných nákladů je vyčíslen v rozpočtu.</p> <p>ZL2/6 Odlišné propojení vodovodního řadu do ul, Jirásková – výškové uložení vodovodu kolidovalo s kanalizací – bylo nutné provést shybku viz zápis v SD list 62935 z 22. 6. 2020.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
9 752 335,79 Kč + 592 499,25 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 10 344 835,04 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla : do		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 592 499,25 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 686 440,36 Kč bez DPH, tj. 7,456 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -93 941,11 Kč bez DPH, tj. 1,021 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 686 440,36 Kč bez DPH, tj. 7,456 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí -93 941,11 Kč bez DPH, tj. 1,021 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací : 11 (položkový rozpočet včetně krycích listů),4 listy SD + 5 vyjádření geotechnika a laboratoře					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.2 včetně příloh a prohlašuje, že všechny

Datum 31.8.2020

Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ) vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce vícepráce / méněpráce jsou nezbytné nedojde ke změně zhotovitele, změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Jindřich Srb - AD, Teplické projekty, s.r.o.

Datum: 24.9.2020

ěny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 16.9.2020

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Datum 29.9.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.