

## **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 000146/2019**

### **„Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf“**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,  
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: ThMgr. Roland Solloch, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
( dále jen objednatel )

a

Zhotovitel: SYZA s.r.o.

Sídlo: Třebenice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic

IČ: 03567834

DIČ: CZ03567834

Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85466

Bank.spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Bc. Jiří Čermák

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
( dále jen zhotovitel )

### **I.**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících změnách shora citované smlouvy o dílo.

**a) Po započtení změnových listů provedených více prací dochází ke změně celkové ceny díla. Více práce zahrnují zejména:**

- Změna vedení kabeláže  
(v průběhu demontážních prací bylo zjištěno riziko zatečení vody do kolektoru pro silové kabely pod rozvodnou. Bylo rozhodnuto o jeho zrušení, vývody rozvaděčů bylo nutné nově řešit vrchem)
- Požadavek na zvýšení příkonu patrových rozvaděčů  
(v průběhu demontáže se prokázalo, že projektant nezpracoval do PD požadavek na zvýšení příkonů patrových rozvaděčů, u RH pole 3-4 bylo nutné navýšení hodnot a počtu jističů oproti původně navrženým)
- Změna na 2 přívody  
(v průběhu realizace bylo rozhodnuto o navýšení příkonu nemocnice na 630A a současně o zhotovení samostatného přívodu pro kuchyň, tj realizace 2 kompenzací, 2 rozvodnic s Atysem a RNZ včetně souvisejících kabeláží a pracovních úkonů Dle sdělení ČEZ Distribuce a.s. by v případě navýšení příkonu na 630A v jednom odběrném místě došlo k přechodu na režim velkoodběru a vznikl náklad odběratele na výstavbu areálové trafostanice.

- Příprava na budoucí posílení rozváděčů  
(příprava jádrových vrtů do rozvodny pro budoucí nové přívody patrových rozváděčů).
- Přepojovací práce  
(příprava pro instalaci přívodu elektrické energie a přívodu dieselagregátu. Přináší úsporu při následné realizaci záložního zdroje nemocnice, kdy by bylo nutné navést novou kabelovou trasu, upravit protipožární vstup do rozváděče, instalovat nové připojovací sady a nové propojení odpínačů).

Tímto dodatkem smlouvy o dílo se upravuje celková cena díla dle skutečného rozsahu provedených prací. Soupis prací, který obsahuje položky víceprací a méněprací, je nedílnou součástí tohoto dodatku. Výše uvedenými odpočty a přípočty se celková cena díla včetně rezervy bez DPH se **zvýšuje o 113 391,69 Kč bez DPH.**

Článek IV. *Cena za dílo*, se upravuje takto:

#### **Část IV. Cena díla**

- 1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH	2 415 309,00 Kč
DPH v Kč 21 %	507 214,89 Kč
<b>Celková cena v Kč včetně DPH</b>	<b>2 922 523,89 Kč</b>

- b) Vzhledem k omezením souvisejícím s COVID 19, nemohl zhotovitel zcela využít sjednanou dobu realizace stavby. Dále, vzhledem k nutnosti provedení vyvolaných úprav projektové dokumentace stavby, nebylo možné objednat a kompletovat komponenty rozvodny do doby dopracování změn PD. Z výše uvedených objektivních důvodů, **se prodlužuje doba nezbytná pro dokončení díla.**

Tímto navrhovaným dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo **se upravuje v části III., čl. 3 „Termíny plnění“** takto:

#### **Čl. 3 Termíny plnění**

zahájení stavebních prací:	01/2020
připravenost pro připojení rozvodny:	24.7.2020
ukončení prací:	17.8.2020
předání a převzetí díla:	17.8.2020
počátku běhu záruční lhůty:	17.8.2020

## II.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením č.341/2020 rady města dne 16.07.2020.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Varnsdorfu, dne: ..... ..

.....  
(objednatel)  
ThMgr. Roland Solloch, starosta

.....  
(zhotovitel)  
Bc. Jiří Čermák

Příloha: Změnový list č. 1