

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo zhotovitele: 942/19

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 05.06.2019 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
 IČ : 49099469  
 DIČ : CZ49099469  
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]  
 [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**MAPECO MOST, a.s.

se sídlem: Čepirohy 143, 434 01 Most  
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167  
 zastoupená: Petrem Budským, člen představenstva  
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
 IČ: 25028685  
 DIČ: CZ25028685  
 bankovní spojení: KB Most, a.s. č.ú. 3389300207/0100  
 telefon: [REDACTED]  
 fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]  
 [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. 1. Na základě ZL 02/2020 se mění článek č. IV **Cena za dílo** takto :

Cena díla dle původní SoD .....	10 947 332,51 Kč bez DPH
Dodatek č.1.....	-110 240,12 Kč bez DPH
Dodatek č. 2.....	1 825 190,57 Kč bez DPH
Nová cena díla celkem .....	12 662 282,96 Kč bez DPH

DPH bude účtováno dle platných předpisů.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.


**III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.  
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:  
1. Změnový list 02/2020  
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne ..... V Mostě dne 02 - 10 - 2020

Objednatel: Zhotovitel:



Ing. Bronislav Spicák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Budský  
člen představenstva  
MAPECO MOST, a.s.

TEL.: 476 104 575, FAX: 476 108 771

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice  
IČ 49099469

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 02/2020	
Zhotovitel: MAPECO MOST, a.s., Čepirohy 143, 434 01 Most - Čepirohy					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 10.8..2020	
Název akce: CV011153 Chomutov, Revoluční, Příční, Husovo náměstí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Příloha č.1 – zápisy ve stavebním deníku Příloha č.2 - fotodokumentace Příloha č.3 – stanovisko geotechnika z 19. 3. 2020			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<i>Předmětem více a méně prací tohoto změnového listu je úsek stavby Š1A – Š8 včetně řadu Příční ul.</i>					
<b>Vícepráce – výměna zásypového materiálu</b>					
PD předpokládá, že bude 80% výkopového materiálu použito ke zpětnému zásypu V úseku Š1A – Š4 se vyskytly nepředvídatelné geologické poměry, byl proveden geotechnický posudek ( LAPO s.r.o. ), výkopová zemina není vhodná pro zpětný zásyp, proto na tomto úseku dojde ke 100 % výměně vhodným zásypovým materiálem. V souvislosti bude proveden odpočet třídění zeminy					
<b>Vícepráce – ztížené vykopávky</b>					
Po obnovení inženýrských sítí dochází k rozporu s PD, množství sítí neodpovídá vytýčení a zaměření při přípravě PD od správců sítí. Z důvodu nesoudržnosti výkopu kolem inž. sítí dochází na úseku Ša1 – Š4 k odtržení jeho části a tím dochází k navýšení objemu zemních prací (viz zápis v SD str. 17531).					
<b>Vícepráce – nepoužívaná stoka</b>					
V objektu IO 01 kanalizace v úseku Š1A – Š4 výkopu je nalezena historická stoka zděná z kamene na cementovou maltu délky 45m, která není předmětem PD vz. zápis SD str. 17531 Tato stoka bude vybourána a řádně zlikvidována.					
<b>Vícepráce – bourání ŽB</b>					
Od ŠA1 je pod dlažbou zjištěna jiná skladba než uvádí PD. Jedná se o výskyt železobetonu v tl.40 cm v téměř celé šíři komunikace až do šachty Š4. Bude nutné podklad vybourat a odvoztit na skládku k řádné likvidaci.					
<b>Vícepráce - rozšíření opravy stávající komunikace</b>					
V celé délce komunikace dochází k utržení a rozvolňování dlažeb ze žulových kostek až k obrubě parkovacích stání místy až za ně. Důvodem je velké množství přípojek a návaznosti skladby žulové dlažby a podkladu na stávající komunikaci viz zápis SD str. 17543.					
<b>Vícepráce - Š8</b>					
Šachta při demontáži je zjištěna jako spadišťová s obetonováním šachty spadiště a napojení stoky do Příční ulice. Bude nutné veškeré betony vybourat a spadiště obnovit dle požadavků provozovatele.					
<b>Méněpráce – pažení</b>					
V úseku kanalizační stoky IO 01 Š1A – Š4 není možné pažit výkop z důvodu křížení se zařízení jednotlivých správců sítí a z důvodu rozšíření a zešíkmení stran výkopu, bude proveden částečný odpočet pažení. U řadu IO 02.2 Příční vlivem soudržnosti výkopu není prováděno pažení v polovině délky výstavby.					

**Měněpráce – zajištění topného kanálu**

PD předpokládá zajištění topného kanálu závěsy z ocelové tyčoviny, v důsledku velkého množství inženýrských sítí nebylo možné způsobem dle PD topný kanál zajistit. Musí být použito jiné řešení, schválené TDI a AD.

**Změna termínu stavby**

Prodloužení termínu je z důvodu zdržení při obnažování inženýrských sítí v prvním úseku ŠA1-Š4 a je v souladu se zvláštním užíváním komunikace (výkopové povolení).

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů rozpočtu změny: 8

**Ocenění změny:**

**Celkem 1 825 190,57 Kč bez DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**12 662 282,96 Kč bez DPH**

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

**o 30 ( třicet ) kalendářních dnů, to je do 30. 11. 2020**


Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1 825 190,57 Kč bez DPH**  
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 124 265,18 Kč bez DPH, tj. **19,40 %** nabídkové ceny.  
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 299 074,60 Kč bez DPH, tj. **2,73 %** nabídkové ceny.  
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 124 265,18 Kč bez DPH, tj. **19,40 %** nabídkové ceny.  
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 299 074,60,00 Kč bez DPH, tj. **2,73 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Petr Budský



## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a pře  
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 12.8.20

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 11.8.2020

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 21.8.2020

Datum 19.9.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.