

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.155/2020/OLCE**Číslo zhotovitele:****uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 28.1.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
zastoupená: Ing. Milošem Šnoblém, obchodním ředitelem, na základě plné moci
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: [Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1037006152/5500
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je pan [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Čl. 2.4 a, změna rozsahu předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy dle čl. 4.5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.1.

Čl. 4.1 cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce **3 130 647,14 Kč** bez DPH, dle podmínek stanovených čl. č.4.5 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

cena celkem SoD	9 879 931,33 Kč bez DPH
cena dodatku č.1	3 130 647,14 Kč bez DPH
cena SoD + dodatek č.1	13 010 578,47 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnové listy č. 1 a 2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Miloš Šnobl
obchodní ředitel

Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

21

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:		Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 29.09. 2020	
Název akce: TP037203 Teplice, Jankovcova, II etapa – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 6.10.2020	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
		Příloha č. 1 – změnový rozpočet			
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Změna č.2:</u> S ohledem na typ vodovodního potrubí izolovaného proti bludným proudům, bylo nutno změnit typ navrtávacích pasů. <u>Změna č.5:</u> Z důvodu nátoků a přípojek do rekonstruovaných šachet bylo nutno použít místo žebříku jednotlivá stupadla. <u>Změna č.7</u> Z důvodu uložení stávající dešťové kanalizace a rekonstruovaného potrubí, bylo nutno toto odstranit a po provedení rekonstrukce zpětně uložit. <u>Změna č.8</u> Z důvodu pohybu vozidel v prostoru výkopů, došlo k deformaci asfaltových okrajů výkopu, bylo nutno opravit. <u>Změna č.9</u> Z důvodu výskytu skalního masivu došlo k úpravě spádu. Již položené potrubí bylo demontováno a opětovně položeno.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
		x			x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 1 292 883,32 bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
11 172 814,65 bez DPH			0 kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **1 292 883,32 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **1 324 166,08 Kč bez DPH**, tj. **13,4 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **31 282,76 Kč bez DPH**, tj. **0,32 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **0 Kč bez DPH**, tj. **0 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **0 Kč bez DPH**, tj. **0 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **5**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

[redacted]

[redacted]

Datum 6.10.2020

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita aktuální databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[redacted]

Datum 6.10.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[redacted]

Datum 6.10.2020

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[redacted]

Datum 4.10.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2020	
Zhotovitel: Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 29.09. 2020	
Název akce: TP037203 Teplice, Jankovcova, II etapa – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 6.10.2020	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 – změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Změna č.1:</u> Výměna nevhodného výkopku vytěženého z rýhy. Výkopek dle zprávy laboratoře pro zpětný zásyp potrubí kanalizační a vodovodní stoky nevhodný viz laboratorní zpráva mechaniky zemin. Proveden odpočet třídění výkopku. <u>Změna č.3:</u> Při výkopových pracích zjištěn skalní masiv, nutno odbourat. <u>Změna č.4:</u> Z důvodu velkého rozsahu objízdne trasy, byly navýšen objem použitého dopravního značení po celou dobu výstavby. <u>Změna č.6:</u> Při výkopových pracích zjištěn výskyt betonů v místě propoje č.3, které byly použity na zalití dešťové kanalizace a stávajících inženýrských sítí, nutno vybourat. <u>Změna č.10:</u> Při výkopových pracích zjištěn výskyt betonů v místě propoje č.1, které byly použity na zalití dešťové kanalizace a stávajících inženýrských sítí, nutno vybourat. <u>Změna č.11:</u> Provedena korekce skladby komunikace dle na základě vydaného výkopového povolení a TP 146 Magistrátu města Teplice.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 1 837 763,82 bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
13 010 578,47 bez DPH			0 kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **1 837 763,82 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **2 827 011,71 Kč bez DPH**, tj. **28,61 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **989 247,89 Kč bez DPH**, tj. **10,01 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **2 827 011,71 Kč bez DPH**, tj. **28,61 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **989 247,89 Kč bez DPH**, tj. **10,01 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 6.10.2020

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita aktuální databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 6.10.2020

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 6.10.2020

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

Datum 7.10.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení

změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.