

**Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 210/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“**

a

**Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Zakázka č.:

**PK OSSENDORF s.r.o.**

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

Krajský soud Brno Krajský soud Brno oddíl C, vložka  
33954

25564901

CZ25564901

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

2016 305

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 7 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí závazku smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčích částí závazku příkazní smlouvy,

Změna termínu splnění dílčích částí závazků ze smlouvy o dílo a dílčích částí závazku z příkazní smlouvy

Z důvodu nečinnosti stavebního úřadu (dne 1.4.2019 bylo zahájeno územní řízení, územní rozhodnutí bylo vydáno po mnoha urgencích až 23.9.2020 – bez nabytí právní moci) není možné ze strany zhotovitele splnit termín pro předání PD – DÚR potvrzené stavebním úřadem dle smlouvy o dílo a termín pro vyřízení pravomocného územního rozhodnutí dle příkazní smlouvy. V návaznosti na tyto skutečnosti dochází k posunu ostatních dílčích termínů smlouvy o dílo a příkazní smlouvy.

### Článek III.

#### Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní

1. Článek IV. „, Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. b), d), e), bod 2., ve znění dodatku č. 6

*Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem:*

1. Termín dílčího plnění SoD:

- b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) a odhadu stavebních nákladů na část silnice: **dne 31.12.2020**
- d) předání 1 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu), (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2): **dne 30.06.2021**
- e) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a 3 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části dopracované v návaznosti na průběh SR, (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2): **dne 30.06.2021**

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci, (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) **dne 31.12.2020**
- b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci, (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) **dne 30.06.2021**

### Článek IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 7 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 7 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

3. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele-příkazce a dva pro zhotovitele-příkazníka.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

Ve Zlíně, dne: 24.09.2020

V Brně, dne: 25.09.2020

.....

.....