

název díla:	Sanační opravy kolektorů Centrum		
smlouva číslo:	SODM - 6/2020	ze dne:	05.03.2020
zhotovitel:	VISTORIA CZ. a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	Investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	06.10.2020	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	15.02.2021		

Popis změny, případně náčrtek :

- 1) V průběhu sanačních prací na kolektoru Příkopy byl odhalen větší rozsah poškození, než jaký předpokládal projek. Investor požaduje provést navíc sanační opravy v celkovém rozsahu: Injektáže + 25m, reprofilace 10m² a stěrka 40m². VP jsou rozloženy v celém prostoru stavby, vždy se jedná o doplnění stávajícího rozsahu o funkční zakončení. Místa víceprací byla označena.
- 2) V průběhu bouracích prací na Šachtě Ka bylo zjištěno, že 2 tubusy ústící do šachty vykazují kaverny za stěnou tubusu, které jsou otevřeny směrem do šachty. Investor požaduje vyplnění dutin a celkovou opravu zaústění tubusů do šachty. Na žádost investora projektant zpracoval projektovou dokumentaci včetně VV.
- 3) V šachtě Kaa bude změněn způsob utěsnění kabelových prostupů ve stropě. PD předpokládala těsnění jednotlivých kabelů samostatně, dělenými průchodkami s adaptabilním průměrem. Po konzultaci s dodavatelem průchodek investor požaduje použít jeden společný prostup pro všechny kabely, který se skládá z vnějšího ocelového rámečku s vnitřními těsněnými sektory pro jednotlivé kabely.
- 4) Při zajištění injektáží je potřeba zajistit zábor nad šachtou Ka, kde v současné době probíhají dokončovací práce povrchu spodní části Václavského náměstí. Z tohoto důvodu je potřeba posunout realizaci až na leden roku 2021. Termín dohotovení díla je nově stanoven na 15.2.2021.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Petr Cupal	Podpis:
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:
za investora:	Martin Frejlach	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Drahomír Piksa	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ 8,79%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 761 961,45 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	511 541,68 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	-5 257,60 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	6 268 245,53 Kč

Zpracoval:	Martin Frejlach	V Praze dne:	15.09.2020
-------------------	-----------------	---------------------	------------